

Руководитель
регионального проекта —
Ермошкин Юрий Иванович

(подпись)

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

" (A1-08) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Хабаровский край)"

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			
Отсутствие отклонений	Наличие отклонений	Наличие отклонений	93 787,2000
			Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям									
1.1.		Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры, возражающий	ФП	Единица	3	16	17		17	Подтверждающие документы: 1. "Отчет по результату "Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности"" Отчет министерства культуры Хабаровского края от 31.12.2021г. №6/н, приложен файл. 2. "Отчет по результату "Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол"" Отчет министерства культуры Хабаровского края от 01.12.2021г. №6/н, приложен файл. Завершены работы по капитальному ремонту кровли МКУК "Межпоселенческий социально-культурный



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
										центр" Тугуро-Чумиканского муниципального района, зрительного зала МБУК "Центр культуры и спорта "ЛАД" муниципального района имени Лазо. Завершены работы по капитальному ремонту кровли районного Дома культуры с. Богородске Муниципального бюджетного учреждения «Межпоселенческий районный Дом культуры» Ульчского муниципального района, капитальному ремонту зрительного зала КГБУК "Хабаровский краевой театр юного зрителя", расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 10 (Сохранение объекта культурного наследия "Объекта культурного наследия федерального значения "Общественное собрание", 1901 г., по ул. Муравьева-Амурского, 10 в г. Хабаровске"). Показатель выполнен.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1.2.		Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом), возрастающий	ФП	Единица	3	25	26		26	Подтверждающие документы: 1. "оснащение ДШИ музыкальными инструментами" Письмо Министерство культуры РФ от 27.12.2021г. №02-27-6604, приложен файл. 2. "О переоснащении муниципальных библиотек по модельному стандарту" Письмо Министерство культуры РФ от 28.12.2021г. №02-26-6662, приложен файл. На 01.01.2022 оснащены 4 ДШИ в г. Советская Гавань, Хабаровском муниципальном районе, Верхнебуреинском муниципальном районе, муниципальном районе имени Лазо и переоснащены три муниципальные библиотеки по модельному стандарту в районе имени Лазо, Нанайском и Солнечном муниципальных районах Хабаровского края. Показатель выполнен
1.3.		Увеличение на 15 % числа посещений организаций	РП	Тысяча посещений	5565.8	5840.751	14140.272		14140.272	Подтверждающие документы: 1. "Отчет о



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
		культуры (нарастающим итогом), возрастающий								достижении показателя "Увеличение числа посещения культурных мероприятий" Отчет министерства культуры Хабаровского края от 30.12.2021г. №бн, приложен файл. С 2021 года показатель "Увеличение числа посещений организаций культуры на 15%" не рассчитывается, введен новый показатель "Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза к 2030 году". Расчет ведется в АИС "Статистическая отчетность отрасли". Основание - Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 27.12.2021 № Р-1859. В соответствии с методикой расчета нового показателя "Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза к 2030 году" фактическое значение показателя по итогам 2021 года составило 14



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
										140,272.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2021 году

[illegible]

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям														
1.1		Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами Значение: 8,0000 Дата: 31.12.2021	Единица	0	8	8	8			31.12.2021	27.12.2021	Ермошкин Юрий Иванович - Министр культуры Хабаровского края	ГИИС "Электронный бюджет"	Письмо О направлении информации	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 27.12.2021г. №02-27-6604, приложен файл. В 2021 году оснащены 4 образовательные организации в сфере культуры в Верхнебуреинском, им. Лазо, Советско-Гаванском, Хабаровском муниципальных районах края. Результат выполнен. Предоставлена информация : 8 из 8.
1.1.1		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2021	27.12.2021	Филатов Александр Анатольевич - Начальник	ГИИС "Электронный бюджет"	Письмо О предоставлении информации	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении информации " Письмо



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												управления культурной политики			Министерства культуры Российской Федерации от 27.12.2021г. №02-27-6604, приложен файл. В 2021 году оснащены 4 образовательные организации в сфере культуры в Верхнебуреинском, им. Лазо, Советско-Гаванском, Хабаровском муниципальных районах края.
1.2		Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами Значение: 12,0000 Дата: 31.12.2023	Единица	0	12	8	12			31.12.2023	31.12.2023	Ермошкин Юрий Иванович - Министр культуры Хабаровского края	ГИИС "Электронный бюджет"		Информация по значению результата: В работе. По состоянию на 01.01.2022 оснащены 8 образовательных организаций в сфере культуры в Верхнебуреинском, им. Лазо, Советско-Гаванском, Хабаровском, Амурском муниципальных районах края, в городах Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре. Предоставлена информация : 8 из 12.
1.3		Построены центры	Единица	0	0	0	0			31.12.2021	31.12.2022	Ермошкин	Электронны		Информация по



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2021										Юрий Иванович - Министр культуры Хабаровского края	й бюджет		значению результата: В работе.Существуют риски: несвоевременное получение разрешения на строительство до 04.03.2022, Причина риска: Заключено новое соглашение от «25» декабря 2021 г. № 054-09-2022-205 на строительство центра культурного развития в г. Николаевск-на-Амуре в котором скорректирована дата получения разрешения на строительства в Приложение № 4 "График выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства" со сроком 04.03.2022, Вероятность: 100%, ожидаемая дата



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															наступления: 04.03.2022г. Принятые меры: 1. заключено соглашений с Министерством культуры Российской Федерации от «25» декабря 2021 г. № 054- 09-2022-205 , срок исполнения 04.03.2022. недостижения технической готовности в 2021 году, Причина риска: Ведется работа по прохождению государственной экспертизы на корректировку проектной документации. После получения положительного заключения будут осуществляться строительно-монтажные работы., Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2022г. Принятые меры: 1. заключено соглашение с Министерством культуры



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Российской Федерации от «25» декабря 2021 г. № 054-09-2022-205 с технической готовностью за 2022 год - 32,40 %, срок исполнения 31.12.2022. Строительство центра культурного развития в г. Николаевск-на-Амуре находится в работе. Просрочка 365 дней. Предоставлена информация : 0 из 0.
1.3.1		Получено разрешение на строительство (реконструкцию)								30.06.2021	04.03.2022	Чекулаев Андрей Александрович - Министр строительства Хабаровского края	ГИИС "Электронный бюджет"	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта	В работе. Просрочка 247 дней. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта" Соглашение министерства культуры Хабаровского края от 25.12.2021г. №054-09-2022-205, приложен файл. Существует риск: несвоевременное получение разрешения



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															на строительство до 04.03.2022, Причина риска: Заключено новое соглашение от «25» декабря 2021 г. № 054-09-2022-205 на строительство центра культурного развития в г. Николаевск-на-Амуре в котором скорректирована дата получения разрешения на строительства в Приложение № 4 "График выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства" со сроком 04.03.2022, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 04.03.2022г. Принятые меры: 1. заключено соглашений



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															с Министерством культуры Российской Федерации от «25» декабря 2021 г. № 054-09-2022-205 , срок исполнения 04.03.2022. Заключено новое соглашение на строительство центра культурного развития в г. Николаевск-на-Амуре в котором скорректирована дата получения разрешения на строительства в Приложение № 4 "График выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства" со сроком получения разрешения на строительство 04.03.2022



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.3.2		Заключение соглашения (дополнительного соглашения) о предоставлении субсидии из федерального бюджета								31.12.2021	25.12.2021	Грихутик Инна Васильевна - Начальник финансово-экономического управления	ГИИС "Электронный бюджет"	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта" Соглашение министерства культуры Хабаровского края от 25.01.2022г. №054-09-2022-205, приложен файл. соглашение заключено в установленные сроки КТ
1.3.3		Уровень технической готовности объекта капитального строительства на конец отчетного периода								01.01.2022	31.12.2022	Чекулаев Андрей Александрович - Министр строительства Хабаровского края	ГИИС "Электронный бюджет"	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта	В работе. Просрочка 364 дней. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта" Соглашение министерства культуры Хабаровского края от 25.12.2021г. №054-09-2022-205, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Существует риск: недостижения технической готовности в 2021 году, Причина риска: Ведется работа по прохождению государственной экспертизы на корректировку проектной документации. После получения положительного заключения будут осуществляться строительно-монтажные работы., Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2022г. Принятые меры: 1. заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации от «25» декабря 2021 г. № 054-09-2022-205 с технической готовностью за 2022 год - 32,40 %, срок исполнения 31.12.2022. В соответствии с



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															заключенным соглашениям с Министерством культуры Российской Федерации от «25» декабря 2021 г. № 054-09-2022-205 техническая готовность объекта на 31.12.2022 - 32,40 %.
1.4		Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	1	0	1	1	0	31.12.2022	31.12.2022	Ермошкин Юрий Иванович - Министр культуры Хабаровского края	Электронный бюджет		Информация по значению результата: В работе.в настоящее время строительства центра культурного развития в г. Николаевск-на-Амуре находится в работе. Предоставлена информация : 0 из 1.
1.4.1		Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, за 2021 год								22.01.2022	12.01.2022	Грихутин Инна Васильевна - Начальник финансово-экономического управления	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия	В работе. Подтверждающие документы: 1. "отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия" Отчет министерство культуры Хабаровского края от 12.01.2022г. №б/н,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															приложен файл. Средства на строительство центра культурного развития в г. Николаевск-на-Амуре не освоены в связи с отсутствием положительного заключения государственной экспертизы на корректировку проектной документации. В 2022 году будет проведена работа по восстановлению остаток 2021 года.
1.5		Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту Значение: 6,0000 Дата: 31.12.2021	Единица	3	6	6	6			31.12.2021	28.12.2021	Лоскутников а Марина Александровна - Первый заместитель министра культуры Хабаровского края	Электронный бюджет	Письмо О переоснащении муниципальных библиотек по модельному стандарту	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "О переоснащений муниципальных библиотек по модельному стандарту" Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 28.12.2021г. №02-26-



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															6662, приложен файл. По состоянию на 28.12.2021 переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту в районе имени Лазо и Нанайском, Солнечном муниципальных районах Предоставлена информация : 6 из 6.
1.5.1		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов								01.12.2021	01.12.2021	Филатов Александр Анатольевич - Начальник управления культурной политики	Электронный бюджет	Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт" Отчет министерства культуры Хабаровского края от 12.01.2022г. №6/н, приложен файл. Риск снят: Переоснащение библиотеки по модельному стандарту в Солнечном муниципальном районе состоится 17.12.2021, Причина риска:



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Выделение дополнительных средств в конце года, Вероятность: 20%, ожидаемая дата наступления: 17.12.2021г. Принятые меры: 1. Открытие модельной библиотеки в Солнечном районе 17.12.2021, срок исполнения 17.12.2021. Отчет представлен в соответствии со сроками представления отчетности о расходовании МБТ в соответствии соглашением, заключенным ФОИВ от «21» декабря 2020 г. № 054-17-2021-197
1.5.2		Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту								01.12.2021	28.12.2021	Алферова Елена Леонидовна - начальник отдела музейной и библиотечной деятельности	ГИИС "Электронный бюджет"	Письмо О переоснащении муниципальных библиотек по модельному стандарту	Выполнено. Просрочка 27 дней. Подтверждающие документы: 1. "О переоснащении муниципальных библиотек по модельному стандарту" Письмо Министерства



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												и управления культурной политики министерств а культуры края			культуры Российской Федерации от 28.12.2021г. №02-26-6662, приложен файл. Риск снят: Переоснащение библиотеки по модельному стандарту в Солнечном муниципальном районе состоится 17.12.2021, Причина риска: Выделение дополнительных средств в конце года, Вероятность: 20%, ожидаемая дата наступления: 17.12.2021г. Принятые меры: 1. Открытие модельной библиотеки в Солнечном районе 17.12.2021, срок исполнения 17.12.2021. По состоянию на 28.12.2021 переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту в районе имени Лазо и Нанайском, Солнечном



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															муниципальных районах
1.6		Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол Значение: 1,0000 Дата: 01.12.2021	Единица	0	1	1	1			01.12.2021	01.12.2021	Ермошкин Юрий Иванович - Министр культуры Хабаровского края	Электронный бюджет	Отчет по результату "Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол"	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет по результату "Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол"" Отчет министерства культуры Хабаровского края от 01.12.2021г. №б/н, приложен файл. Выполнен капитальный ремонт зрительного зала КГБУК "Хабаровский краевой театр юного зрителя", расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского,10 (Сохранение объекта культурного наследия "Объекта культурного наследия федерального



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															значения "Общественное собрание", 1901 г., по ул. Муравьева-Амурского, 10 в г. Хабаровске"). Предоставлена информация : 1 из 1.
1.6.1		Услуга оказана (работы выполнены)								01.12.2021	01.12.2021	Грихутик Инна Васильевна - Начальник финансово-экономического управления	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет по результату "Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные театры юного зрителя и театры кукол"	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет по результату "Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол"" Отчет министерства культуры Хабаровского края от 01.12.2021г. №б/н, приложен файл. Риск снят: Происходят приемка и оплата работ, Причина риска: Работы завершены 30.11.2021., Вероятность: 20%, ожидаемая дата наступления: 30.12.2021г. Принятые меры: 1. Работы будут приняты



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															и оплачены 30.12.2021, срок исполнения 30.12.2021. В 2021 году осуществлен капитальный ремонт зрительного зала КГБУК "Хабаровский краевой театр юного зрителя", расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 10 (Сохранение объекта культурного наследия "Объекта культурного наследия федерального значения "Общественное собрание", 1901 г., по ул. Муравьева-Амурского, 10 в г. Хабаровске")
1.7		Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности Значение: 11,0000 Дата: 31.12.2021	Единица	0	11	12	11			31.12.2021	31.12.2021	Грихутик Инна Васильевна - Начальник финансово-экономического управления	Электронный бюджет	Отчет по результату "Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы"	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет по результату "Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															культурно-досуговые учреждения в сельской местности"" Отчет министерства культуры Хабаровского края от 31.12.2021г. №6/н, приложен файл. В 2021 году осуществлен капитальный ремонт трех культурно-досуговых учреждений муниципального района имени Лазо, Ульчского, Тугуро-Чумиканского муниципальных районов Предоставлена информация : 12 из 11.
1.7.1		С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*								31.12.2021	25.12.2021	Лоскутников а Марина Александров на - Первый заместитель министра культуры Хабаровского края	ГИИС "Электронный бюджет"	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта Российской Федерации	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта Российской Федерации" Соглашение Министерством культуры Хабаровского края от 25.12.2021г. № 054-09-2022-205, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Соглашение заключено
1.7.2		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2021	31.12.2021	Кузьминов Сергей Сергеевич - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет по результату "Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности"	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет по результату "Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности"" Отчет министерства культуры Хабаровского края от 31.12.2021г. №б/н, приложен файл. в 2021 году осуществлен капитальный ремонт трех культурно-досуговых учреждений в сельской местности в муниципальном районе имени Лазо, Ульском, Тугуро-Чумиканском муниципальных районах
1.8		Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые	Единица	0	15	16	15			31.12.2022	01.02.2022	Грихутик Инна Васильевна - Начальник финансово-	Электронный бюджет		Информация по значению результата: В работе. в работе Предоставлена информация : 16 из 15.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		учреждения в сельской местности Значение: 15,0000 Дата: 31.12.2022										экономического управления			
1.8.1		Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз								30.01.2022	25.12.2021	Грихутик Инна Васильевна - Начальник финансово-экономического управления	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Положительное заключение государственной экспертизы	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Положительное заключение государственной экспертизы" Иное министерства культуры Хабаровского края от 20.10.2020г. №б/н, приложен файл. 2. "Положительное заключение государственной экспертизы" Иное министерства культуры Хабаровского края от 07.12.2020г. №б/н, приложен файл. 3. "Положительное заключение государственной экспертизы" Иное министерства культуры Хабаровского края от 12.10.2020г. №б/н, приложен файл. 4. "Положительное заключение государственной экспертизы" Иное министерства культуры Хабаровского края от 12.10.2020г. №б/н, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															государственной экспертизы" Иное министерства культуры Хабаровского края от 05.10.2021г. №6/н, приложен файл. Лимиты финансирования объектов строительства и капитального ремонта 2022 года определены соглашением, заключенным с Министерством культуры Российской Федерации от «25» декабря 2021 г. № 054-09-2022-205. Положительные заключения получены по следующим объектам: - на строительство национального культурного центра в с Ачан Амурского муниципального района, - на капитальный ремонт дома культуры в п. Тумнин Ванинского муниципального района, - на капитальный ремонт дома культуры в п. Тулучи Ванинского



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															муниципального района, на капитальный ремонт сельского дома культуры в с. Иня Охотского муниципального района.
1.8.2		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов								25.01.2022	25.01.2022	Грихутик Инна Васильевна - Начальник финансово-экономического управления	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. будет предоставлен отчет
1.8.3		С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов								01.02.2022	01.02.2022	Грихутик Инна Васильевна - Начальник финансово-экономического управления	Электронный бюджет		В работе. соглашения будут заключены с муниципальными образованиями края



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(02) Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям							
1.1		(01) Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	22 530,92	22 530,92	22 530,92	22 530,92	22 530,92	100,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	22 530,92	22 530,92	22 530,92	22 530,92	22 530,92	100,00	исполнено
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	21 766,60	21 766,60	21 766,60	21 766,60	21 766,60	100,00	исполнено
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	21 766,60	21 766,60	21 766,60	21 766,60	21 766,60	100,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	22 530,92	22 530,92	22 530,92	22 530,92	22 530,92	100,00	исполнено
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		(02) Построены центры	58 546,40	61 046,40	61 046,40	58 535,92	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек							
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	58 546,40	61 046,40	61 046,40	58 535,92	0,00	0,00	Будут внесены изменения по столбцу «Предусмотрено паспортом» в новом запросе на изменения
1.2.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	58 546,40	61 046,40	61 046,40	58 535,92	0,00	0,00	Будут внесены изменения по столбцу «Предусмотрено паспортом» в новом запросе на изменения
1.2.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3		(04) Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	
1.3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	исполнено

 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Федерации, в т.ч.:							
1.3.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	исполнено
1.3.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	
1.3.1. 3		бюджеты муниципальных образований	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	исполнено
1.3.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4		(17) Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол	21 215,03	21 215,03	21 215,03	21 215,02	21 215,02	100,00	
1.4.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	21 215,03	21 215,03	21 215,03	21 215,02	21 215,02	100,00	исполнено
1.4.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	21 215,03	21 215,03	21 215,03	21 215,02	21 215,02	100,00	исполнено
1.4.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.		бюджеты муниципальных	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	?	3	4	5	6	7	8	9	10
3		образований			0,00				
1.4.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5		(18) Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности	25 041,36	25 041,36	25 041,36	25 041,26	25 041,26	100,00	
1.5.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	25 041,36	25 041,36	25 041,36	25 041,26	25 041,26	100,00	исполнено
1.5.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	24 747,39	24 747,39	24 747,39	24 747,29	24 747,29	100,00	исполнено
1.5.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	24 747,39	24 747,39	24 747,39	24 747,29	24 747,29	100,00	
1.5.1. 3		бюджеты муниципальных образований	25 041,36	25 041,36	25 041,36	25 041,26	25 041,26	100,00	исполнено
1.5.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			152 333,71	154 833,71	154 833,71	152 323,12	93 787,20	60,57	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			152 333,71	154 833,71	154 833,71	152 323,12	93 787,20	60,57	
бюджет субъекта Российской Федерации			151 275,42	153 775,42	153 775,42	151 264,83	92 728,91	60,30	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			71 513,99	71 513,99	71 513,99	71 513,89	71 513,89	100,00	
бюджеты муниципальных образований			72 572,28	72 572,28	72 572,28	72 572,18	72 572,18	100,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)	
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб		
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям													
1.1.	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами													
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21 766.60	
	Факт/прогноз	0.00	0.00	4 909.78	5 883.42	5 883.42	7 035.36	14 463.02	18 519.07	20 735.29	21 766.60	21 766.60	21 766.60	
1.2.	Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек													
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58 546.40	
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.3.	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту													
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25 000.00	
	Факт/прогноз	0.00	0.00	1 640.10	6 846.41	10 292.34	11 583.83	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	25 000.00	
1.4.	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол													
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21 215.03	
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 244.99	6 244.99	6 370.99	6 433.99	6 496.99	6 559.99	21 215.02	
1.5.	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности													
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24 747.39	
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	7 484.78	9 367.15	9 367.16	19 220.33	19 220.33	19 220.33	24 747.29	24 747.29	