

Руководитель
регионального проекта —
Ермошкин Юрий Иванович

(подпись)

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2023 ГОДА

"(30) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Хабаровский край)"

Общий статус реализации

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			
<i>Общее количество показателей в отчетном периоде 2, из них: - 2 достигнутых показателей.</i>	<i>Общее количество результатов в отчетном периоде 7, из них: - 0 достигнутых результатов.</i>	<i>Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 13, из них: - 7 достигнутых контрольных точек.</i>	<i>102095.43 тыс. руб., 30.86 %</i>
			<i>Отсутствие отклонений</i>

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям									
1.1.		Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры, возражающий	ФП	Единица	14	23	25	ЕМИСС	31	В работе. Риски недостижения отсутствуют. По состоянию на 30.06.2023 количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры составляет 25 единиц (с 2019 по 2022 годы - 22 единицы, в 2023 году - 3 единицы): - Объект недвижимого имущества "Строительство Центра культурного развития по адресу: Россия, Хабаровский край, г. Николаевск-на-Амуре, в границах улиц Володарского и Советской" введен в эксплуатацию. - завершены работы по капитальному ремонту МБУ ДО "Детская школа искусств" в р.п. Чегдомын Верхнебуреинского муниципального района. Открытие состоялось 11.04.2023. - завершены работы по капитальному ремонту МБУ ДО "Детская школа искусств" в п. Березовый Солнечного муниципального района.
1.2.		Количество организаций культуры,	ФП	Единица	16	31	31	ЕМИСС	46	В период с 2019 по 2022 годы



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
		получивших современное оборудование, возрастающий								количество организаций культуры, получивших современное оборудование составляет 31 единица. В работе. Риски недостижения отсутствуют.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2023 году

[illegible]

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям														
1.1		Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами Значение: 12,0000 Дата: 31.12.2023	Единица	4	12	8	12			31.12.2023	31.12.2023	Ермошкин Юрий Иванович - Министр культуры Хабаровского края	ГИИС "Электронный бюджет"		Информация по значению результата: В работе.В период с 2019 по 2022 годы оснащены 8 детских школ искусств (Ванинский, Верхнебуреинский, Комсомольский, район им. Лазо, Нанайский, П. Осипенко, Солнечный, Хабаровский). В 2023 году будут оснащены 4 образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в Бикинском, Ванинском, Вяземском, Николаевском муниципальных районах. По состоянию на 30.06.2023: 1. МБОУ ДО



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															"Детская школа искусств" Бикинского муниципального района: заключены все контракты на изготовление и поставку музыкальных инструментов, интерактивных панелей, ультрабука, графического монитора на общую сумму 3 759, 00 тыс. рублей. Оплачено 5 контрактов, поставлено 11 ед. оборудования, 9 ед. учебных материалов, 5 ед. музыкальных инструментов. 2. МБУ ДО "Ванинская районная детская школа искусств" Ванинского муниципального района: заключены все контракты на изготовление и поставку музыкальных инструментов, поставку интерактивной панели, портативной системы усиления, музыкального оборудования, банкетов,



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															мольбертов, станка хореографического, ноутбука, на общую сумму 5 629,1 тыс. рублей. Оплачено 10 контрактов, поставлено 196 ед. оборудования, 19 ед. музыкальных инструментов, 351 ед. учебных материалов. 3. МБУДО "Детская школа искусств" Вяземского муниципального района: заключены все контракты на приобретение (изготовление) музыкальных инструментов – рояля акустического "Михаил Глинка" Т-183", баяна, поставку ударной установки, балалайки, домры, интерактивного комплекса с проектором, учебных материалов, на общую сумму 3 792,37 тыс. рублей. Оплачено 3 контракта, поставлено 9 ед. учебных материалов. 4. МКОУДО "Детская школа искусств"



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Николаевского муниципального района": заключены все контракты на общую сумму 3 243,60 тыс. рублей: на приобретение музыкальных инструментов, оборудования, учебных материалов. Оплачено 8 контрактов, поставлено 11 ед. музыкальных инструментов, 6 ед. оборудования, 62 ед. учебных материалов. Предоставлена информация : 8 из 12.
1.1.1		Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)								17.04.2023	17.04.2023	Купченко Ирина Александровна - Заместитель министра культуры Хабаровского края	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Об исполнении контрольной точки	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении контрольной точки" Отчет Министерства культуры Хабаровского края от 17.04.2023г. №6/н, приложен файл. Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта по достижению установленного значения



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															результата
1.1.2		Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)								17.07.2023	17.07.2023	Купченко Ирина Александровна - Заместитель министра культуры Хабаровского края	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. Мониторинг реализации регионального проекта в части достижения установленного значения соответствующего результата будет проведен в установленные сроки.
1.2		Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту Значение: 13,0000 Дата: 31.12.2023	Единица	3	13	9	13			31.12.2023	31.12.2023	Ермошкин Юрий Иванович - Министр культуры Хабаровского края	ГИИС "Электронный бюджет"		Информация по значению результата: В работе. В период с 2019 по 2022 годы 9 муниципальных библиотек переоснащены по модельному стандарту. По состоянию на 30.06.2023: 1. Центральная городская детская библиотека им. А. Гайдара МБУК «Централизованная система детских библиотек г. Хабаровска»: В июне получено интерактивное оборудование (песочница, терминал,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															тумба интерактивная, методический комплекс "Дуэт", стол-тумба интерактивная "мастерская анимации", интерактивный пол). Так же пришло оборудование: принтеры, ламинатор, резак, фотокамера, проектор, экран, маршрутизаторы, ПО, мониторы, телевизоры, кронштейны, компьютеры в сборе, стеллажи выставочные металлические, и подвесная система для картин, поставка тепловой завесы, офисной мебели (офисные кресла). Было заключено 2 контракта по зашивке вентиляционных коробов, прокладке магистральных трасс, подключение светильников и установка выключателей и розеток. 2. Центральная детская



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															библиотека им. М. Горького МУК «Городская централизованная библиотека» г. Комсомольска-на-Амуре: Федеральная субсидия в полном объеме законтрактована. В настоящее время ведутся общестроительные ремонтные работы: стены подготовлены под наклейку обоев, проведены работы по ремонту пола (частично заменены лаги, половые доски, положена фанера), сделан подиум, установлен подвесной потолок, выполнены сантехнические работы, в санузле укладывается напольная и настенная плитка, приступили к электротехническим работам, к установке межкомнатных дверей. 22 июня закончили обучение семь сотрудников библиотеки

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															в ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре Государственный университет» по программе профессиональной подготовки по теме «Специалист библиотечно-информационной деятельности». Поступили книги в количестве 2153 экз. на общую сумму 1 103,50 тыс. руб. Ведутся работы по монтажу систем видеонаблюдения, охранной и пожарной сигнализации за счёт средств местного бюджета. 3. Центральная детская библиотека городского поселения «Рабочий посёлок Чегдомын» МБУ «Верхнебуреинская межпоселенческая централизованная библиотечная система»: В июне получены книги, получено оборудование. Идет ремонт.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Заместитель директора МБУ ВМЦБС проходит обучение в учебном центре РГБ по программе «Библиотека нового поколения. Внедрение изменений». 4. Центральная библиотека № 17 МБУК «Библиотечная сеть» Эльбанского городского поселения» Амурского муниципального района: В июне осуществлена поставка книг в количестве 1862 экземпляра, поставка компьютерного и интерактивного оборудования. Установлен кондиционер в актовый зал. Выполнены работы по установке потолка «Армстронг». Доставлено осветительное оборудование и диспенсер для воды. Заключен контракт на ремонтные работы актового зала и

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															коридора, за счёт денежных средств, выделенных из местного бюджета. Предоставлена информация : 9 из 13.
1.2.1		Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)								17.04.2023	17.04.2023	Купченко Ирина Александровна - Заместитель министра культуры Хабаровского края	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Об исполнении контрольной точки	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении контрольной точки" Отчет Министерства культуры Хабаровского края от 17.04.2023г. №6/н, приложен файл. Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта по достижению установленного значения результата
1.2.2		Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)								17.07.2023	17.07.2023	Купченко Ирина Александровна - Заместитель министра культуры Хабаровского края	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. Мониторинг реализации регионального проекта в части достижения установленного значения соответствующего результата будет проведен в установленные сроки.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.3		Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств Значение: 7,0000 Дата: 31.12.2023	Единица	1	7	4	7			31.12.2023	31.12.2023	Ермошкин Юрий Иванович - Министр культуры Хабаровского края	ГИИС "Электронный бюджет"		Информация по значению результата: В работе. В период с 2020 по 2022 годы реконструированы и (или) капитально отремонтированы 2 детские школы искусств в Верхнебуреинском и Амурском муниципальных районах. По состоянию на 30.06.2023 завершены работы по капитальному ремонту МБУ ДО "Детская школа искусств" в р.п. Чегдомын Верхнебуреинского муниципального района, МБУ ДО "Детская школа искусств" в п. Березовый Солнечного муниципального района. В настоящее время осуществляется: - капитальный ремонт МБУ ДО "Детская школа искусств" в п. Новый Ургал Верхнебуреинского муниципального района.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															В связи с ростом стоимости строительства за счет удорожания стоимости строительных материалов требуется повторное проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости. В настоящее время документы на госэкспертизе. - капитальный ремонт МБУ ДО "Детская школа искусств" в с. Краснореченское Хабаровского муниципального района. Заключен контракт от 06.03.2023 № 1К/23 с ИП Блажко Андрей Викторович. Цена контракта – 4,34 млн. рублей. Срок выполнения работ: с 25.05.2023 по 15.08.2023. Выполнено: демонтажные работы. В настоящее время осуществляется:



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															разборка покрытий кровель, снятие оконных переплетов, разборка деревянных перегородок, разборка кирпичных стен, отделка помещений, устройство оснований волов, устройство стяжек, устройство покрытий, отделка помещений, работы с потолком, установка оконных блоков, установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах, устройство кровли, монтаж кровельного покрытия, установка покрытий, обработка деревянных конструкций антисептиком, устройство кровли, зашивка фронтонов, обшивка стен веранд, устройство водоотливной системы, бетонной подготовки, армирование подстилающих слоев. - капитальный ремонт



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															МБУ ДО "Детская школа искусств" в с. Булава Ульчского муниципального района. Заключен контракт от 03.04.2023 № 5 с ООО "Билдэр". Цена контракта – 10,40 млн. рублей. Срок выполнения работ: с 03.04.2023 по 31.12.2023. Выполнено: подготовительные работы, демонтаж кровли, пристройки, отмостки, заливка отмостки, частичный демонтаж обшивки фасада, пола в классе "Пения", пола в классе танцев, нижних венцов "Класс пения", обустройство монолитного пояса, заливка фундамента, монтаж кровли, демонтаж крыльца, монтаж пристройки, демонтаж венцов задней части здания, подготовка территории под заливку крыльца главного входа,

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															балкона, демонтаж металлического каркаса крыльца центрального входа, обшивка стен второго этажа, заливка фундамента, обустройство покрытия пола в танцевальном зале . В настоящее время осуществляется: внутренняя отделка, вывоз мусора, монтаж фасада, установка окон, монтаж крыльца. Уровень технической (строительной) готовности – 65 %. Предоставлена информация : 4 из 7.
1.3.1		Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)								17.04.2023	17.04.2023	Лоскутникова Марина Александровна - Заместитель министра культуры Хабаровского края	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Об исполнении контрольной точки	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении контрольной точки" Отчет Министерства культуры Хабаровского края от 17.04.2023г. №6/н, приложен файл. Обеспечен мониторинг реализации соответствующего



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															проекта по достижению установленного значения результата
1.3.2		Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)								17.07.2023	17.07.2023	Лоскутникова Марина Александровна - Заместитель министра культуры Хабаровского края	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. Мониторинг реализации регионального проекта в части достижения установленного значения соответствующего результата будет проведен в установленные сроки.
1.4		Технически оснащены региональные и муниципальные музеи Значение: 11,0000 Дата: 31.12.2023	Единица	0	11	5	11			31.12.2023	31.12.2023	Ермошкин Юрий Иванович - Министр культуры Хабаровского края	ГИИС "Электронный бюджет"		Информация по значению результата: В работе. В 2022 году технически оснащено 5 муниципальных музеев (г. Комсомольск-на-Амуре - 2 ед., г. Амурск - 1 ед., Верхнебуреинский район - 1 ед., Советско-Гаванский район - 1 ед.). По состоянию на 30.06.2023: 1. МБУ «Краеведческий музей имени Н.Г. Евсеева» отдела культуры администрации Бикинского



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															муниципального района Хабаровского края в июне 2023 г. получены звуковое оборудование, осушитель и увлажнитель воздуха, проектор, графический планшет, мобильное выставочное оборудование (роллап-стенды), сервер и персональный компьютер на общую сумму 697,953 тыс. рублей, оборудование 100 % оплачено. 2. МБУК «Краеведческий музей Нанайского муниципального района Хабаровского края» в июне 2023 г. получен тактильный макет (картина 2D) на сумму 7,43 тыс. рублей, оплачен 100 %. Ожидает поставку оставшегося оборудования – информационный киоск (товар отправлен из г. Москва, находится еще в пути). 3. МБУ «Ванинский районный



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															краеведческий музей» Ванинского муниципального района Хабаровского края в июне 2023 г. получены музейные витрины и картотечные шкафы на общую сумму 992,55 тыс. рублей, оборудование 100 % оплачено. Срок поставки остального оборудования в соответствии с контрактами – 01.09.2023. 4. МБУ «Межпоселенческий краеведческий музей им. В.Е. Розова» Николаевского муниципального района Хабаровского края ожидает поставку оставшегося оборудования по 4 контрактам: витрины, тумбы-трапеции с колпаком, комплексная автоматизированная музейная информационная система КАМИС 5,

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															конвертация базы данных в новую программу, срок поставки по данным контрактам в августе и сентябре 2023 г. 5. КГБНУК «ХКМ им. Н.И. Гродекова» ожидает поставку оставшегося оборудования (информационные киоски – 2 шт., кондиционеры, планетарный сканер, замена осветительного оборудования в выставочных залах) в соответствии со сроками заключенных контактов в июле и августе 2023 г. 6. МКУ «Районный краеведческий муниципального района» Хабаровского края ожидает когда откроется летняя дорога от пос. Аян до пос. Нелькан, чтобы доставить весь товар (ориентировочно 31.07.2023). Все оборудование



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															доставлено судном в пос. Аян, музей находится в пос. Нелькан. Предоставлена информация : 5 из 11.
1.4.1		Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)								17.04.2023	17.04.2023	Купченко Ирина Александровна - Заместитель министра культуры Хабаровского края	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Об исполнении контрольной точки	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении контрольной точки" Отчет Министерства культуры Хабаровского края от 17.04.2023г. №6/н, приложен файл. Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта по достижению установленного значения результата
1.4.2		Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)								17.07.2023	17.07.2023	Купченко Ирина Александровна - Заместитель министра культуры Хабаровского края	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. Мониторинг реализации регионального проекта в части достижения установленного значения соответствующего результата будет проведен в установленные сроки.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.5		Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2023	Единица	0	1	0	1			31.12.2023	31.12.2023	Ермошкин Юрий Иванович - Министр культуры Хабаровского края	ГИИС "Электронный бюджет"		Информация по значению результата: В работе. В работе. Риски недостижения отсутствуют. В 2023 году будет оснащен КГАУК "Хабаровский краевой музыкальный театр". По состоянию на 30.06.2023 года подведены итоги конкурентных закупок, заключены договора: 1. Победитель конкурса в электронной форме на поставку, монтаж и ввод в эксплуатацию звукового оборудования ООО «СтрейчПро». 12.05.2023 был заключен договор №307628 на сумму 3 800 000 рублей. Срок поставки оборудования до 18.08.2023г., 25.05.2023 был перечислен аванс 30%, в размере 1 140 000,00 рублей; 2. Победитель аукциона в электронной форме на поставку, монтаж и ввод в эксплуатацию



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															комплекта радиосистем на 24 канала ООО «Компания «Висмедиа». 12.05.2023 был заключен договор №307230 на сумму 6 332 901 рубль. Срок поставки оборудования до 15.08.2023г., 25.05.2023 был перечислен аванс 30%, в размере 1 899 870,30 рублей; 3. Победитель конкурса в электронной форме на поставку, монтаж и ввод в эксплуатацию светового оборудования ИП Ашуркин А.В. 05.05.2023 был заключен договор №305595 на сумму 10 150 000 рублей. Срок поставки оборудования до 09.08.2023г., 25.05.2023 был перечислен аванс 30%, в размере 3 045 000,00. Предоставлена информация : 0 из 1.
1.5.1		Обеспечен мониторинг реализации соответствующего								17.04.2023	17.04.2023	Купченко Ирина Александровна	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Об исполнении контрольной	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		проекта (в части результата соответствующего проекта)										вна - Заместитель министра культуры Хабаровского края		точки	исполнении контрольной точки" Отчет Министерства культуры Хабаровского края от 17.04.2023г. №6/н, приложен файл. Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта по достижению установленного значения результата
1.5.2		Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)								17.07.2023	17.07.2023	Купченко Ирина Александровна - Заместитель министра культуры Хабаровского края	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. Мониторинг реализации регионального проекта в части достижения установленного значения соответствующего результата будет проведен в установленные сроки.
1.6		Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности Значение: 21,0000 Дата: 31.12.2023	Единица	12	21	18	21			31.12.2023	31.12.2023	Ермошкин Юрий Иванович - Министр культуры Хабаровского края	ГИИС "Электронный бюджет"		Информация по значению результата: В работе.В период с 2019 по 2022 годы построено (реконструировано) и (или) капитально отремонтировано 18 культурно-досуговых организаций в сельской



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															местности. По состоянию на 30.06.2023 осуществляется: - строительство объекта "Строительство национально-культурного центра в с. Ачан Амурского муниципального района". Техническая готовность по уточненным данным составляет 34,7 %. Осуществляется устройство кровли, полов, крылец, системы водоснабжения и канализации, кладка наружных стен. - капитальный ремонт части помещений здания торгово-общественного центра в п. Хурмули Солнечного муниципального района. Заключен контракт 21.03.2023 № 0122300026923000005 с ООО "Сила". Цена контракта – 8,42 млн. рублей. Срок выполнения работ: с



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															21.03.2023 по 31.08.2023. Выполненные работы: демонтажные работы, устройство проемов, по водоснабжению, канализации, отоплению, электромонтажные работы. В настоящее время осуществляется: отделка помещений, устройство полов, работы пожарной сигнализации. Уровень технической (строительной) готовности – 90 %. - капитальный ремонт танцевального зала дома культуры рп. Охотск Охотского муниципального района. Заключен контракт 06.03.2023 № 0122300008923000001 с ИП Мирзалиев Дашгын Сойдияр оглы. Цена контракта – 10,08 млн. рублей. Срок выполнения работ: с 15.05.2023 по 31.10.2023. В настоящее



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															время осуществляется: демонтаж оборудование, отштукатуривание стен танцевального зала. Уровень технической (строительной) готовности – 17 %. - капитальный ремонт дома культуры в с. Лончаково Бикинского муниципального района. Заключен контракт 03.04.2023 № 02/23 с ООО "Строительная компания "Тор Групп". Цена контракта – 7,49 млн. рублей. Срок выполнения работ: с 03.04.2023 по 31.08.2023. Выполнено: демонтаж и устройство полов, демонтаж кровли, демонтаж ж/б конструкций (лестница), демонтаж бетонной отмостки, демонтаж дверных коробок, подготовка фасада к облицовке, установка окон, установка противопожарных дверей, установка ПВХ



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															дверей, монтаж отмоксти, устройство кровельного пирога. В настоящее время осуществляется: окраска водэмульсионными составами стен, монтаж кровельной мембраны, восстановление вентшахт, установка крылец. Уровень технической (строительной) готовности – 75 %. Предоставлена информация : 18 из 21.
1.6.1		Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)								17.04.2023	17.04.2023	Лоскутникова Марина Александровна - Заместитель министра культуры Хабаровского края	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Об исполнении контрольной точки	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении контрольной точки" Отчет Министерства культуры Хабаровского края от 17.04.2023г. №6/н, приложен файл. Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта по достижению установленного значения результата



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.6.2		Техническая готовность объекта, %								01.07.2023	30.06.2023	Грихутик Инна Васильевна - Начальник финансово-экономического управления	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет о достижении результата	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о достижении результата" Отчет Министерства культуры Хабаровского края от 30.06.2023г. № б/н, приложен файл. По состоянию на 30.06.2023 техническая готовность объекта "Строительство национального культурного центра в с. Ачан Амурского муниципального района" составляет 39,8 %.
1.6.3		Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)								17.07.2023	17.07.2023	Лоскутникова Марина Александровна - Заместитель министра культуры Хабаровского края	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. Мониторинг реализации регионального проекта в части достижения установленного значения соответствующего результата будет проведен в установленные сроки.
1.7		Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы	Единица	12	23	18	23	2	0	31.12.2024	31.12.2024	Ермошкин Юрий Иванович - Министр	ГИИС "Электронный бюджет"		Информация по значению результата: В работе. В период с 2019 по 2022 годы построено



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		культурно-досуговые организации в сельской местности Значение: 23,0000 Дата: 31.12.2024										культуры Хабаровског о края			(реконструировано) и (или) капитально отремонтировано 18 культурно-досуговых организаций в сельской местности. По состоянию на 30.06.2023 осуществляется: - строительство объекта "Строительство национально- культурного центра в с. Ачан Амурского муниципального района". Техническая готовность по уточненным данным составляет 34,7 %. Осуществляется устройство кровли, полов, крылец, системы водоснабжения и канализации, кладка наружных стен. - капитальный ремонт части помещений здания торгово-общественного центра в п. Хурмули Солнечного муниципального района. Заключен контракт 21.03.2023 №

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															0122300026923000005 с ООО "Сила". Цена контракта – 8,42 млн. рублей. Срок выполнения работ: с 21.03.2023 по 31.08.2023. Выполненные работы: демонтажные работы, устройство проемов, по водоснабжению, канализации, отоплению, электромонтажные работы. В настоящее время осуществляется: отделка помещений, устройство полов, работы пожарной сигнализации. Уровень технической (строительной) готовности – 90 %. - капитальный ремонт танцевального зала дома культуры рп. Охотск Охотского муниципального района. Заключен контракт 06.03.2023 № 0122300008923000001 с ИП Мирзалиев Дашгын Сойдияр оглы. Цена

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															контракта – 10,08 млн. рублей. Срок выполнения работ: с 15.05.2023 по 31.10.2023. В настоящее время осуществляется: демонтаж оборудование, отштукатуривание стен танцевального зала. Уровень технической (строительной) готовности – 17 %. - капитальный ремонт дома культуры в с. Лончаково Бикинского муниципального района. Заключен контракт 03.04.2023 № 02/23 с ООО "Строительная компания "Тор Групп". Цена контракта – 7,49 млн. рублей. Срок выполнения работ: с 03.04.2023 по 31.08.2023. Выполнено: демонтаж и устройство полов, демонтаж кровли, демонтаж ж/б конструкций (лестница), демонтаж бетонной отмостки, демонтаж дверных коробок,



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															подготовка фасада к облицовке, установка окон, установка противопожарных дверей, установка ПВХ дверей, монтаж отмостки, устройство кровельного пирога. В настоящее время осуществляется: окраска водоэмульсионными составами стен, монтаж кровельной мембраны, восстановление вентшахт, установка крылец. Уровень технической (строительной) готовности – 75 %. Предоставлена информация : 18 из 23.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(02) Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям							
1.1		(01) Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	16 432,21	16 432,21	16 432,21	16 432,21	13 356,91	81,28	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	16 432,21	16 432,21	16 432,21	16 432,21	13 356,91	81,28	в работе
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	16 049,90	16 049,90	16 049,90	16 049,90	13 005,67	81,03	в работе
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	16 049,90	16 049,90	16 049,90	16 049,90	13 005,67	81,03	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	16 432,21	16 432,21	16 432,21	16 432,21	13 356,91	81,28	в работе
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		(02) Построены центры	22 741,77	22 741,77	22 741,77	22 741,77	22 741,77	100,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек							
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	22 741,77	22 741,77	22 741,77	22 741,77	22 741,77	100,00	
1.2.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	22 741,77	22 741,77	22 741,77	22 741,77	22 741,77	100,00	
1.2.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3		(04) Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	12 767,11	42,56	
1.3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	12 767,11	42,56	в работе
1.3.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	12 767,11	42,56	в работе

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	12 767,11	42,56	
1.3.1. 3		бюджеты муниципальных образований	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	12 767,11	42,56	в работе
1.3.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4		(16) Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств	97 242,86	97 242,86	97 242,86	97 242,86	9 943,54	10,23	
1.4.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	97 242,86	97 242,86	97 242,86	97 242,86	9 943,54	10,23	в работе
1.4.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	96 278,13	96 278,13	95 313,34	95 313,34	9 843,90	10,22	в работе
1.4.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	96 278,13	96 278,13	95 313,34	95 313,34	9 843,90	10,22	
1.4.1. 3		бюджеты муниципальных образований	97 242,86	97 242,86	97 242,86	97 242,86	9 943,54	10,23	в работе
1.4.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.5		(18) Технически оснащены региональные и муниципальные музеи	17 343,02	17 343,02	17 343,02	17 343,02	9 111,57	52,54	
1.5.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	17 343,02	17 343,02	17 343,02	17 343,02	9 111,57	52,54	в работе
1.5.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	17 268,09	17 268,09	17 268,09	17 268,09	9 046,47	52,39	в работе
1.5.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	7 200,04	7 200,04	7 200,04	7 200,04	6 316,20	87,72	
1.5.1. 3		бюджеты муниципальных образований	7 274,97	7 274,97	7 274,97	7 274,97	6 381,30	87,72	в работе
1.5.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6		(21) Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек	27 350,52	27 350,52	27 350,52	27 350,52	6 084,87	22,25	
1.6.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	27 350,52	27 350,52	27 350,52	27 350,52	6 084,87	22,25	в работе

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.6.1. 1	 	бюджет субъекта Российской Федерации	27 350,52	27 350,52	27 350,52	27 350,52	6 084,87	22,25	в работе
1.6.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7		(22) Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности	119 769,36	119 769,36	119 769,36	119 769,36	28 089,66	23,45	
1.7.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	119 769,36	119 769,36	119 769,36	119 769,36	28 089,66	23,45	в работе
1.7.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	118 469,31	118 469,31	118 469,31	118 469,31	27 808,75	23,47	в работе
1.7.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	118 469,31	118 469,31	118 469,31	118 469,31	27 808,75	23,47	
1.7.1. 3	 	бюджеты муниципальных образований	119 769,36	119 769,36	119 769,36	119 769,36	28 089,66	23,45	в работе

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.7.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			330 879,74	330 879,74	330 879,74	330 879,74	102 095,43	30,86	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			330 879,74	330 879,74	330 879,74	330 879,74	102 095,43	30,86	
бюджет субъекта Российской Федерации			328 157,72	328 157,72	327 192,93	327 192,93	101 298,54	30,87	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			267 997,38	267 997,38	267 032,59	267 032,59	69 741,63	26,02	
бюджеты муниципальных образований			270 719,40	270 719,40	270 719,40	270 719,40	70 538,52	26,06	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)	
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб		
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям													
1.1.	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами													
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1 000,00	3 218,00	16 049,90	
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	9 077,83	10 036,14	13 005,67	13 005,67	13 005,67	13 005,67	13 005,67	13 005,67	16 049,90	
1.2.	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств													
	План	0,00	0,00	0,00	2 120,61	2 120,61	2 120,61	2 120,61	2 120,61	2 120,61	2 120,61	2 120,61	96 278,13	
	Факт/прогноз	0,00	0,00	2 099,55	8 229,81	8 229,81	9 843,90	9 843,90	9 843,90	9 843,90	9 843,90	9 843,90	96 278,13	
1.3.	Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек													
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 350,52	
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	6 084,87	6 084,87	6 084,87	6 084,87	6 084,87	6 084,87	6 084,87	27 350,52	
1.4.	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности													
	План	0,00	11 000,00	11 000,00	14 536,23	14 536,23	14 536,23	14 536,23	14 536,23	14 536,23	14 536,23	14 536,23	118 469,31	
	Факт/прогноз	0,00	14 390,79	14 390,79	14 390,79	14 390,79	27 808,75	27 808,75	27 808,75	27 808,75	27 808,75	27 808,75	118 469,31	
1.5.	Технически оснащены региональные и муниципальные музеи													
	План	0,00	0,00	0,00	2 764,02	3 500,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	6 000,00	7 000,00	10 000,00	17 268,09	
	Факт/прогноз	0,00	0,00	2 735,13	5 488,84	8 322,44	9 046,47	9 046,47	9 046,47	9 046,47	9 046,47	10 000,00	17 268,09	
1.6.	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту													
	План	0,00	0,00	300,00	300,00	1 000,00	4 101,40	4 101,40	6 100,00	13 540,00	20 000,00	25 000,00	30 000,00	
	Факт/прогноз	0,00	0,00	90,00	1 163,50	3 186,72	12 767,11	12 767,11	12 767,11	13 540,00	20 000,00	25 000,00	30 000,00	