

Руководитель
регионального проекта —
Ермошкин Юрий Иванович
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

ОДОБРЕН

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 19034A002AAS21AD4BVBBA3A2B52A73AB

Владелец: ЕРМОШКИН ЮРИЙ ИВАНОВИЧ

Действителен: с 02.09.2020 по 02.09.2021

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ИЮЛЯ 2021 ГОДА

“(А1-08) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Хабаровский край)”

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			
Отсутствие отклонений	Наличие отклонений	Наличие отклонений	42 319,7900
			Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям									
1.1.		Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры, возрастающий	ФП	Единица	3	13	14		17	Подтверждающие документы: 1. "О завершении капитального ремонта кровли" Письмо Администрация Тугуро-Чумиканского муниципального района от 08.06.2021г. №1-28/659, приложен файл. 06.05.2021 завершена работа по капитальному ремонту кровли МКУК "Межпоселенческий социально-культурный центр" Тугуро-Чумиканского муниципального района края. Риски недостижения показателя по итогам года отсутствуют.
1.2.		Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом), возрастающий	ФП	Единица	3	19	20		25	На 01.08.2021 оснащена 1 ДШИ в г. Советская Гавань. Риски недостижения показателя по итогам года отсутствуют.
1.3.		Увеличение на 15 % числа посещений организаций	РП	Тысяча посещений	5565.8	0	4101.8		5840.751	Расчет по итогам года, указано фактическое



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
		культуры (нарастающим итогом), возрастающий								значение по итогам 2020 года. Риски недостижения показателя по итогам года отсутствуют.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2021 году

[illegible]

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям														
1.1		Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами Значение: 8,0000 Дата: 31.12.2021	Единица	0	8	5	8			31.12.2021	31.12.2021	Ермошкин Юрий Иванович - Министр культуры Хабаровского края	ГИИС "Электронный бюджет"		Информация по значению результата: В работе.В 2021 году будут оснащены 4 образовательных учреждения в сфере культуры в Верхнебуреинском, им. Лазо, Советско-Гаванском, Хабаровском районах края. На 01.08.2021 оснащена 1 ДШИ в г. Советская Гавань Советско-Гаванского муниципального района края Предоставлена информация : 5 из 8.
1.1.1		Проведен мониторинг оснащения муниципальных образований края музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами за II квартал								15.07.2021	15.07.2021	Лупаенко Юлия Владимировна - заместитель начальника управления – начальник отдела	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Мониторинг оснащения муниципальных образований края музыкальными	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг оснащения муниципальных образований края музыкальными инструментами, оборудованием и



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												образовательной, аналитической деятельности и взаимодействия с муниципальными образованиями управления культурной политики		инструментами, оборудованием и учебными материалами за II квартал 2021 года	учебными материалами за II квартал 2021 года "Иное Министерства культуры Хабаровского края от 15.07.2021г. № б/н, приложен файл. Проведен мониторинг оснащения муниципальных образований края музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами за II квартал 2021 года
1.1.2		Проведен мониторинг оснащения муниципальных образований края музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами за III квартал								15.10.2021	15.10.2021	Лупаенко Юлия Владимировна - заместитель начальника управления – начальник отдела образовательной, аналитической деятельности и взаимодействия с	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. Будет проведен мониторинг оснащения муниципальных образований края музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами за III квартал



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												муниципальными образованиями управления культурной политики			
1.2		Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2021	Единица	0	0	0	0			31.12.2021	31.12.2021	Ермошкин Юрий Иванович - Министр культуры Хабаровского края	Электронный бюджет		Информация по значению результата: В работе.Существуют риски: Ориентировочный срок получения разрешения на строительство до 01.10.2021, Причина риска: Извещение о проведении электронного аукциона размещено 18.06.2021. Электронный аукцион 28.06.2021 признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок., Вероятность: 30%, ожидаемая дата наступления: 01.10.2021г. Принятые меры: 1. В настоящее время министерством строительства края прорабатывается вопрос механизма реализации



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															объекта строительства, срок исполнения 01.10.2021, В работе. Ориентировочный срок завершение конкурсных процедур на определение подрядной организации до 01.10.2021, Причина риска: Извещение о проведении электронного аукциона размещено 18.06.2021. Электронный аукцион 28.06.2021 признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок., Вероятность: 30%, ожидаемая дата наступления: 01.10.2021г. Принятые меры: 1. В настоящее время министерством строительства края прорабатывается вопрос механизма реализации объекта строительства, срок исполнения 01.10.2021, В работе. в работе Предоставлена информация : 0 из 0.
1.2.		Получено разрешение на								30.06.2021	01.10.2021	Чекулаев	ГИИС	Протокол	В работе. Просрочка 93



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1		строительство (реконструкцию)										Андрей Александрович - Министр строительства Хабаровского края	"Электронный бюджет"	Протокол о признании электронного аукциона	дней. Подтверждающие документы: 1. "Протокол о признании электронного аукциона" Протокол Комитета государственного заказа Правительства Хабаровского края от 28.06.2021г. № 0122200002521003888, указана ссылка. Существует риск: Ориентировочный срок получения разрешения на строительство до 01.10.2021, Причина риска: Извещение о проведении электронного аукциона размещено 18.06.2021. Электронный аукцион 28.06.2021 признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок., Вероятность: 30%, ожидаемая дата наступления: 01.10.2021г. Принятые меры: 1. В настоящее время министерством строительства края прорабатывается вопрос



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															механизма реализации объекта строительства, срок исполнения 01.10.2021, В работе. в работе
1.2.2		Завершение конкурсных процедур на определение подрядной организации								01.07.2021	01.10.2021	Чекулаев Андрей Александрович - Министр строительства Хабаровского края	Электронный бюджет	Протокол Протокол о признании электронного аукциона	В работе. Просрочка 92 дней. Подтверждающие документы: 1. "Протокол о признании электронного аукциона" Протокол Комитета государственного заказа Правительства Хабаровского края от 28.06.2021г. № 0122200002521003888, указана ссылка. Существует риск: Ориентировочный срок завершения конкурсных процедур на определение подрядной организации до 01.10.2021, Причина риска: Извещение о проведении электронного аукциона размещено 18.06.2021. Электронный аукцион 28.06.2021 признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Вероятность: 30%, ожидаемая дата наступления: 01.10.2021г. Принятые меры: 1. В настоящее время министерством строительства края прорабатывается вопрос механизма реализации объекта строительства, срок исполнения 01.10.2021, В работе.
1.3		Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	1	0	1			31.12.2022	31.12.2022	Ермошкин Юрий Иванович - Министр культуры Хабаровского края	Электронный бюджет		Информация по значению результата: В работе.в работе Предоставлена информация : 0 из 1.
1.4		Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту Значение: 5,0000 Дата: 01.12.2021	Единица	0	5	3	5			01.12.2021	01.12.2021	Лоскутникова Марина Александровна - Первый заместитель министра культуры Хабаровского края	Электронный бюджет		Информация по значению результата: В работе.В 2021 году по модельному стандарту будут оснащены 2 библиотеки в им. Лазо, Нанайском районах края Предоставлена информация : 3 из 5.
1.4.1		Проведен мониторинг по переоснащению муниципальных								16.07.2021	16.07.2021	Алферова Елена Леонидовна	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Информация об	Выполнено. Подтверждающие документы: 1.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		библиотек по модельному стандарту за II квартал										- начальник отдела музейной и библиотечной деятельности и управления культурной политики министерства культуры края		исполнении результата	"Информация об исполнении результата" Иное Министерства культуры Хабаровского края от 16.07.2021г. № б/н, приложен файл. Проведен мониторинг по переоснащению муниципальных библиотек по модельному стандарту за II квартал
1.4.2		Проведен мониторинг по переоснащению муниципальных библиотек по модельному стандарту за III квартал								15.10.2021	15.10.2021	Алферова Елена Леонидовна - начальник отдела музейной и библиотечной деятельности и управления культурной политики министерства культуры края	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. Будет проведен мониторинг по переоснащению муниципальных библиотек по модельному стандарту за III квартал
1.5		Реконструированы и (или) капитально отремонтированы	Единица	0	1	0	1			01.12.2021	01.12.2021	Ермошкин Юрий Иванович -	Электронный бюджет		Информация по значению результата: В работе. В 2021 году



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол Значение: 1,0000 Дата: 01.12.2021										Министр культуры Хабаровского края			будет капитально отремонтирован Хабаровский краевой театр юного зрителя Предоставлена информация : 0 из 1.
1.5. 1		Проведен финансовый мониторинг за II квартал								15.07.2021	15.07.2021	Грихутик Инна Васильевна - Начальник финансово-экономического управления	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет за II квартал 2021 года об использовании МБТ	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет за II квартал 2021 года об использовании МБТ" Отчет Министерства культуры Хабаровского края от 15.07.2021г. № б/н, приложен файл. Отчет за II квартал 2021 года об использовании МБТ
1.5. 2		Проведен финансовый мониторинг за III квартал								15.10.2021	15.10.2021	Грихутик Инна Васильевна - Начальник финансово-экономического управления	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. Будет проведен финансовый мониторинг за III квартал
1.6		Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской	Единица	0	11	10	11			31.12.2021	15.10.2021	Грихутик Инна Васильевна - Начальник финансово-экономическ	Электронный бюджет	Письмо О завершении капитального ремонта кровли	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "О завершении



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		местности Значение: 11,0000 Дата: 31.12.2021										ого управления			капитального ремонта кровли" Письмо администрации Тугуро-Чумиканского муниципального района Хабаровского края от 08.06.2021г. №1-28/659 , приложен файл. 06.05.2021 завершена работа по капитальному ремонту кровли МКУК "Межпоселенческий социально-культурный центр" Тугуро-Чумиканского муниципального района края, с администрацией Ульчского района заключено соглашение № 08650000-1-2021-006 от 06.06.2021, капитальный ремонт зрительного зала дома культуры по ул. Спортивная, 1 в п. Мухен района им. Лазо Хабаровского края" в июле завершены следующие работы: 1. Устройство заполнений проемов; 2. Облицовка стен и потолков акустическими



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															панелями; 3. Установка светильников. Частично завершены следующие работы: 1. Устройство отмостки; 2. Монтаж системы вентиляции; 3. Монтаж системы ОПС; 4. Устройство покрытия пола. Предоставлена информация : 10 из 11.
1.6.1		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов								16.07.2021	15.07.2021	Кузьминов Сергей Сергеевич - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия" Отчет министерства культуры Хабаровского края от 15.07.2021г. №054-09-2021-195/03, приложен файл. Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов 2 квартал 2021 года. В том числе по результату "Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															культурно-досуговые организации в сельской местности" 9 367,15 тыс. рублей. по результату "Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами" 7 035,36 тыс. рублей
1.6.2		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов								15.10.2021	15.10.2021	Кузьминов Сергей Сергеевич - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. Будет предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(02) Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям							
1.1		(01) Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	21 986,47	22 530,92	22 530,92	22 530,92	15 025,63	66,69	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	21 986,47	22 530,92	22 530,92	22 530,92	15 025,63	66,69	будут внесены изменения по столбцу "Предусмотрено паспортом РП" в новом запросе на изменения
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	21 766,60	21 766,60	21 766,60	21 766,60	14 463,02	66,45	будут внесены изменения по столбцу "Предусмотрено паспортом РП" в новом запросе на изменения
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	21 766,60	21 766,60	21 766,60	21 766,60	14 463,02	66,45	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	21 986,47	22 530,92	22 530,92	22 530,92	15 025,63	66,69	будут внесены изменения по столбцу "Предусмотрено паспортом РП" в новом

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									запросе на изменения
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		(02) Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек	51 546,40	51 546,40	51 546,40	51 089,07	0,00	0,00	
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	51 546,40	51 546,40	51 546,40	51 089,07	0,00	0,00	в работе
1.2.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	51 546,40	51 546,40	51 546,40	51 089,07	0,00	0,00	в работе
1.2.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3		(04) Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	11 583,83	77,23	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	11 583,83	77,23	
1.3.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	11 583,83	77,23	
1.3.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	11 583,83	77,23	
1.3.1.3		бюджеты муниципальных образований	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	11 583,83	77,23	
1.3.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4		(17) Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол	23 990,00	23 990,00	23 990,00	23 990,00	6 244,99	26,03	
1.4.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	23 990,00	23 990,00	23 990,00	23 990,00	6 244,99	26,03	
1.4.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	23 990,00	23 990,00	23 990,00	23 990,00	6 244,99	26,03	
1.4.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5		(18) Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности	25 818,01	26 044,04	26 044,04	26 044,04	9 465,34	36,34	
1.5.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	25 818,01	26 044,04	26 044,04	26 044,04	9 465,34	36,34	будут внесены изменения по столбцу "Предусмотрено паспортом РП" в новом запросе на изменения
1.5.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	25 534,17	25 534,17	25 534,17	25 534,17	9 367,16	36,68	будут внесены изменения по столбцу "Предусмотрено паспортом РП" в новом запросе на изменения
1.5.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	25 534,17	25 534,17	25 534,17	25 534,17	9 367,16	36,68	
1.5.1. 3		бюджеты муниципальных образований	25 818,01	26 044,04	26 044,04	26 044,04	9 465,34	36,34	будут внесены изменения по столбцу "Предусмотрено паспортом РП" в новом запросе на изменения

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.5.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			138 340,88	139 111,36	139 111,36	138 654,03	42 319,79	30,42	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			138 340,88	139 111,36	139 111,36	138 654,03	42 319,79	30,42	
бюджет субъекта Российской Федерации			137 837,17	137 837,17	137 837,17	137 379,84	41 659,00	30,22	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			62 300,77	62 300,77	62 300,77	62 300,77	35 414,01	56,84	
бюджеты муниципальных образований			62 804,48	63 574,96	63 574,96	63 574,96	36 074,80	56,74	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные
сведения

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)	
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб		
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям													
1.1.	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами													
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21 766.60	
	Факт/прогноз	0.00	0.00	4 909.78	5 883.42	5 883.42	7 035.36	14 463.02	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	21 766.60	
1.2.	Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек													
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51 546.40	
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51 546.40	
1.3.	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту													
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 000.00	
	Факт/прогноз	0.00	0.00	1 640.10	6 846.41	10 292.34	11 583.83	11 583.83	11 583.83	11 583.83	11 583.83	11 583.83	15 000.00	
1.4.	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол													
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23 990.00	
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 244.99	6 244.99	6 244.99	6 244.99	6 244.99	6 244.99	23 990.00	
1.5.	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности													
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25 534.17	
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	7 484.78	9 367.15	9 367.16	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	25 534.17	