

Руководитель
регионального проекта —
Евдокимов Илья Иванович
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

ОДОБРЕН

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
54E754C593010CE7006B99940A444F51935E375F
Владелец: Федорова Екатерина Анатольевна
Действителен: с 22.12.2020 по 22.03.2022

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА

“(А1-08) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Хабаровский край)”

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			
Отсутствие отклонений	Наличие отклонений	Наличие отклонений	63 464,6600
			Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям									
1.1.		Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры, возрастающий	ФП	Единица	3	13	15		16	Завершены работы по капитальному ремонту кровли МКУК "Межпоселенческий социально-культурный центр" Тугуро-Чумиканского муниципального района, зрительного зала МБУК "Центр культуры и спорта "ЛАД" муниципального района имени Лазо. Риски недостижения показателя по итогам года отсутствуют
1.2.		Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом), возрастающий	ФП	Единица	3	19	21		25	На 01.11.2021 оснащена 1 ДШИ в г. Советская Гавань и переоснащены две муниципальные библиотеки по модельному стандарту в районе имени Лазо и Нанайском муниципальном районе Хабаровского края. Риски недостижения показателя по итогам года отсутствуют.
										



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1.3.		Увеличение на 15 % числа посещений организаций культуры (нарастающим итогом), возрастающий	РП	Тысяча посещений	5565.8	0	4101.8		5840.751	Расчет по итогам года, указано фактическое значение по итогам 2020 года. Риски недостижения показателя по итогам года отсутствуют.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2021 году

[illegible]

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям														
1.1		Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами Значение: 8,0000 Дата: 31.12.2021	Единица	0	8	5	8			31.12.2021	31.12.2021	Ермошкин Юрий Иванович - Министр культуры Хабаровского края	ГИИС "Электронный бюджет"		Информация по значению результата: В работе.В 2021 году будут оснащены 4 образовательных учреждения в сфере культуры в Верхнебуреинском, им. Лазо, Советско-Гаванском, Хабаровском районах края. На 01.11.2021 оснащена ДШИ в г. Советская Гавань Советско-Гаванского района. По состоянию на 03.11.2021 процент оснащения составляет: Верхнебуреинский район - 90 %, Хабаровский район - 99 %, район им. Лазо - 79 % Предоставлена информация : 5 из 8.
1.1.1		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2021	31.12.2021	Филатов Александр Анатольевич	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. В адрес Министерства культуры Российской



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Ч - Начальник управления культурной политики			Федерации будет направлено письмо об достижении результата
1.1.2		Проведен мониторинг оснащения муниципальных образований края музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами за III квартал								15.10.2021	15.10.2021	Лупаенко Юлия Владимировна - заместитель начальника управления – начальник отдела образовательной, аналитической деятельности и взаимодействия с муниципальными образованиями управления культурной политики	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Мониторинг оснащения за III квартал 2021 г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг оснащения за III квартал 2021 г." Отчет Министерства культуры Хабаровского края от 15.10.2021г. №б/н, приложен файл. Проведен мониторинг оснащения за III квартал 2021 г.
1.2		Построены центры культурного развития в субъектах Российской	Единица	0	0	0	0			31.12.2021	01.04.2022	Ермошкин Юрий Иванович -	Электронный бюджет		Информация по значению результата: В работе.Существует

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2021										Министр культуры Хабаровского края			риск: Не своевременное получение разрешения на строительство до 07.02.2022, Причина риска: Наличие замечаний к проектной документации на строительство ЦКР, Вероятность: 50%, ожидаемая дата наступления: 07.02.2022г. Принятые меры: 1. Заключение контракта "2в1" на корректировку проектной документации и строительства ЦКР, срок исполнения 07.02.2022, В работе. в работе Просрочка 91 день. Предоставлена информация : 0 из 0.
1.2.1		Получено разрешение на строительство (реконструкцию)								30.06.2021	07.02.2022	Чекулаев Андрей Александрович - Министр строительства Хабаровского края	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. Просрочка 222 дней. Существует риск: Не своевременное получение разрешения на строительство до 07.02.2022, Причина риска: Наличие замечаний к проектной



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															документации на строительство ЦКР, Вероятность: 50%, ожидаемая дата наступления: 07.02.2022г. Принятые меры: 1. Заключение контракта "2в1" на корректировку проектной документации и строительства ЦКР, срок исполнения 07.02.2022, В работе. В работе
1.2.2		Заключение соглашения (дополнительного соглашения) о предоставлении субсидии из федерального бюджета								31.12.2021	31.12.2021	Грихутик Инна Васильевна - Начальник финансово-экономического управления	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. Будет заключено соглашение (дополнительного соглашения) о предоставлении субсидии из федерального бюджета
1.2.3		Уровень технической готовности объекта капитального строительства на конец отчетного периода								01.01.2022	01.04.2022	Чекулаев Андрей Александрович - Министр строительства	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. Просрочка 90 дней. Существует риск: Недостижение уровня технической готовности объекта 23,7 % на 01.01.2022, Причина



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Хабаровского края			риска: Затягивание сроков передачи проектной документации на строительство объекта со стороны ППК; наличие замечаний КГКУ "Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края" к проектной документации; несостоявшийся 28.06.2021 аукцион по причине отсутствия потенциальных подрядчиков; необходимость корректировки проектной документации. Уровень технической готовности объекта на конец отчетного периода - 0 %, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 01.04.2022г. Принятые меры: 1. Министерством строительства



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Хабаровского края по согласованию с Министерством культуры Российской Федерации принято решение о реализации объекта в рамках контракта "2в1". Контракт на разработку проектной документации и проведение строительно-монтажных работ заключен 24.09.2021, срок исполнения 01.04.2022.
1.3		Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	1	0	1			31.12.2022	31.12.2022	Ермошкин Юрий Иванович - Министр культуры Хабаровского края	Электронный бюджет		Информация по значению результата: В работе.в работе Предоставлена информация : 0 из 1.
1.3.1		Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, за 2021 год								22.01.2022	22.01.2022	Грихутик Инна Васильевна - Начальник финансово-экономического	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. Будет представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, за 2021 год



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												управления			
1.4		Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту Значение: 5,0000 Дата: 01.12.2021	Единица	0	5	5	6			01.12.2021	01.12.2021	Лоскутникова Марина Александровна - Первый заместитель министра культуры Хабаровского края	Электронный бюджет	Письмо Об открытии модельной библиотеки, Письмо О направлении информации	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "Об открытии модельной библиотеки" Письмо Администрации Нанайского муниципального района от 13.08.2021г. №161/01-20, приложен файл. 2. "О направлении информации" Письмо Администрации района имени Лазо от 30.08.2021г. №3-17/470 , приложен файл. По состоянию на 01.11.2021 переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту в районе имени Лазо и Нанайском районе. С Министерством культуры Российской Федерации подписано дополнительное соглашение к соглашению от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															21.12.2020 № 054-17-2021-197 о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 03.10.2021 №054-17-2021-197/1 о выделении 10 000 тыс. рублей за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации. Министерством культуры края заключено соглашение о предоставлении ИМБТ Солнечному муниципальному району от 12.10.2021 № 08644000-1-2021-008. Предоставлена информация : 5 из 5.
1.4.1		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов								01.12.2021	01.12.2021	Филатов Александр Анатольевич - Начальник управления культурной	Электронный бюджет		В работе. По состоянию на 01.11.2021 количество модельных библиотек, созданных в Хабаровском крае, составило 5 единиц



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												политики			(нарастающим итогом с 2019 года). По итогам дополнительного конкурсного отбора Министерства культуры Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.09.2021 № 2463-р из федерального бюджета выделен ИМБТ в размере 10,0 млн. рублей на модернизацию центральной районной библиотеки МБУК "Районная межпоселенческая централизованная библиотечная система" Солнечного муниципального района. Министерством культуры края заключены соглашения о предоставлении ИМБТ: с Министерством культуры Российской Федерации (от 03.10.2021 №



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															054-17-2021-197/1), с Солнечным муниципальным районом (от 12.10.2021 № 08644000-1-2021-008).
1.4.2		Поставка оборудования, мебели, книг								01.11.2021	25.10.2021	Алферова Елена Леонидовна - начальник отдела музейной и библиотечной деятельности и управления культурной политики министерства культуры края	Электронный бюджет	Закупка Контракт на поставку компьютерного оборудования, Закупка Поставка офисной техники, Закупка Поставка библиотечной мебели, Закупка На поставку стеллажей, Закупка Поставка офисной мебели, Закупка Договор поставки, Акт приема-	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Контракт на поставку компьютерного оборудования" Закупка Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районная межпоселенческая централизованная библиотечная система» Солнечного муниципального района Хабаровского края от 12.10.2021г. № 0122300026921000130, указана ссылка. 2. "Поставка офисной техники" Закупка Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районная межпоселенческая централизованная



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															библиотечная система» Солнечного муниципального района Хабаровского края от 18.10.2021г. № 0122300026921000133, указана ссылка. 3. "Поставка библиотечной мебели" Закупка Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районная межпоселенческая централизованная библиотечная система» Солнечного муниципального района Хабаровского края от 20.10.2021г. № 40/091/21, приложен файл. 4. "На поставку стеллажей" Закупка Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районная межпоселенческая централизованная библиотечная система» Солнечного муниципального района Хабаровского края от



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															20.10.2021г. №41/09/21, приложен файл. 5. "Поставка офисной мебели" Закупка Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районная межпоселенческая централизованная библиотечная система» Солнечного муниципального района Хабаровского края от 20.10.2021г. №32/09/21, приложен файл. 6. "Договор поставки" Закупка Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районная межпоселенческая централизованная библиотечная система» Солнечного муниципального района Хабаровского края от 25.10.2021г. №012, приложен файл. 7. "На поставку стеллажей" Закупка Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районная



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															межпоселенческая централизованная библиотечная система» Солнечного муниципального района Хабаровского края от 25.10.2021г. №42, приложен файл. 8. "Акт приемки товара" Акт приема-передачи МБУК "Библиотечный координационный центр муниципального района имени Лазо" от 04.08.2021г. №1, приложен файл. 9. "Товарная накладная" Иное МБУК "Районная межпоселенческая централизованная библиотечная система" Нанайского муниципального района Хабаровского края от 17.05.2021г. №12, приложен файл. 10. "Товарная накладная" Иное МБУК "РМЦБС" Нанайского муниципального района от 24.05.2021г. №53, приложен файл.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															11. "Товарная накладная" Иное МБУК "РМЦБС" Нанайского муниципального района от 27.05.2021г. №76, приложен файл. 12. "Товарная накладная" Иное МБУК "РМЦБС" Нанайского муниципального района от 28.07.2021г. №1486, приложен файл. По состоянию на 01.11.2021 количество модельных библиотек, созданных в Хабаровском крае, составило 5 единиц (нарастающим итогом с 2019 года). По итогам дополнительного конкурсного отбора Министерства культуры Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.09.2021 № 2463-р из федерального бюджета выделен ИМБТ



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															в размере 10,0 млн. рублей на модернизацию центральной районной библиотеки МБУК "Районная межпоселенческая централизованная библиотечная система" Солнечного муниципального района. Министерством культуры края заключены соглашения о предоставлении ИМБТ: с Министерством культуры Российской Федерации (от 03.10.2021 № 054-17-2021-197/1), с Солнечным муниципальным районом (от 12.10.2021 № 08644000-1-2021-008).
1.4.3		Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту								01.12.2021	01.12.2021	Алферова Елена Леонидовна - начальник отдела музейной и библиотечн	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. По состоянию на 01.11.2021 количество модельных библиотек, созданных в Хабаровском крае, составило 5 единиц



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												ой деятельност и управления культурной политики министерств а культуры края			(нарастающим итогом с 2019 года). По итогам дополнительного конкурсного отбора Министерства культуры Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.09.2021 № 2463-р из федерального бюджета выделен ИМБТ в размере 10,0 млн. рублей на модернизацию центральной районной библиотеки МБУК "Районная межпоселенческая централизованная библиотечная система" Солнечного муниципального района. Министерством культуры края заключены соглашения о предоставлении ИМБТ: с Министерством культуры Российской Федерации (от 03.10.2021 №

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															054-17-2021-197/1), с Солнечным муниципальным районом (от 12.10.2021 № 08644000-1-2021-008).
1.4.4		Проведен мониторинг по переоснащению муниципальных библиотек по модельному стандарту за III квартал								15.10.2021	15.10.2021	Алферова Елена Леонидовна - начальник отдела музейной и библиотечной деятельности и управления культурной политики министерства культуры края	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет (информация) об исполнении результата за 3 квартал 2021 года	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет (информация) об исполнении результата за 3 квартал 2021 года" Отчет Министерства культуры Хабаровского края от 15.10.2021г. №б/н, приложен файл. Представлен отчет (информация) об исполнении результата за 3 квартал 2021 года
1.5		Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол Значение: 1,0000 Дата: 01.12.2021	Единица	0	1	0	1			01.12.2021	01.12.2021	Ермошкин Юрий Иванович - Министр культуры Хабаровского края	Электронный бюджет		Информация по значению результата: В работе.Техническая готовность по состоянию на 01.11.2021 - 93% Выполнено: 1. Разборка оснований покрытия полов зрительного зала, демонтаж кресел - 100%



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															2. Демонтаж стационарных конструкций сцены, каркасов сценических устройств, плиты противовеса, оборудования сценических подъемов и т.д. - 100%. 3. Демонтаж кресел - 100%. Выполняется: 1. Монтаж каркасов сценических устройств (дороги раздвижных горизонтов, панорам, штанги декорационных подъемов - 97 % 2. Электромонтажные работы - 95% 3.Монтажные работы: Лебедки электрические, Оборудование сценических подъемов, Шкаф (пульт) управления - 95% 4. Разборка оснований покрытия полов сцены, монтаж вращающегося круга, покрытие пола сцены -88% 5. Подготовка, окраска потолков, стен, балкона,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															деревянных изделий - 99% 6. Устройство верхней части партера и пандусов (стационарная трибуна) - 95 % 7. Подготовка основания. Покрытие пола зала (нижняя часть партера). Покрытия на балконе. - 95% 8. Установка трансформируемой трибуны - 93% 9, Установка кресел - 93% Предоставлена информация : 0 из 1.
1.5. 1		Услуга оказана (работы выполнены)								01.12.2021	01.12.2021	Грихутик Инна Васильевна - Начальник финансово-экономического управления	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. В Министерство культуры Российской Федерации будет направлено письмо об исполнении результата
1.5. 2		Проведен финансовый мониторинг за III квартал								15.10.2021	19.10.2021	Грихутик Инна Васильевна - Начальник финансово-экономического управления	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет о расходах	Выполнено. Просрочка 4 дней. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах" Отчет министерства культуры Хабаровского края от 19.10.2021г. № б/н, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.6		Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности Значение: 11,0000 Дата: 31.12.2021	Единица	0	11	11	12			31.12.2021	31.12.2021	Грихутик Инна Васильевна - Начальник финансово-экономического управления	Электронный бюджет	Письмо О завершении капитального ремонта кровли, Письмо О направлении информации	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "О завершении капитального ремонта кровли" Письмо Администрации Тугуро-Чумиканского муниципального района от 08.06.2021г. №1-28/659 , приложен файл. 2. "О направлении информации" Письмо Администрации района имени Лазо от 31.08.2021г. №3-17/475 , приложен файл. Завершены работы по капитальному ремонту кровли МКУК "Межпоселенческий социально-культурный центр" Тугуро-Чумиканского муниципального района, зрительного зала МБУК "Центр культуры и спорта "ЛАД"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															муниципального района имени Лазо. По состоянию на 01.11.2021 в рамках капитального ремонта кровли здания Дома культуры села Богородского Ульчского муниципального района осуществлена замена кровли с установкой стропил, устройством обрешётки, пароизоляции, кровли из профнастила, металлического ограждения и снегозадержателя. Общая готовность объекта – 95,45%. В настоящее время начаты работы по обустройству водосточной системы и молниезащитного заземления. Риски недостижения показателя по итогам года отсутствуют. Предоставлена информация : 11 из 11.
1.6. 1		С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о								31.12.2021	31.12.2021	Лоскутников а Марина Александро	ГИИС "Электронн ый бюджет"		В работе. С Министерством культуры Российской

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*										вна - Первый заместитель министра культуры Хабаровского края			Федерации будет заключено соглашение о предоставлении бюджету Хабаровского края межбюджетных трансфертов
1.6.2		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2021	31.12.2021	Кузьминов Сергей Сергеевич - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. В Министерство культуры Российской Федерации будет направлено письмо о достижении результата
1.6.3		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов								15.10.2021	13.10.2021	Кузьминов Сергей Сергеевич - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет о расходах	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах" Отчет Министерства культуры Хабаровского края от 13.10.2021г. № б/н, приложен файл. Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал 2021 года



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.7		Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности Значение: 15,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	15	11	12			31.12.2022	31.12.2022	Грихутик Инна Васильевна - Начальник финансово-экономического управления	Электронный бюджет		Информация по значению результата: В работе.Завершены работы по капитальному ремонту кровли МКУК "Межпоселенческий социально-культурный центр" Тугуро-Чумиканского муниципального района, зрительного зала МБУК "Центр культуры и спорта "ЛАД" муниципального района имени Лаза. По состоянию на 01.11.2021 в рамках капитального ремонта кровли здания Дома культуры села Богородского Ульчского муниципального района осуществлена замена кровли с установкой стропил, устройством обрешётки, пароизоляции, кровли из профнастила, металлического ограждения и снегозадержателя. Общая готовность объекта – 95,45%. В



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															настоящее время начаты работы по обустройству водосточной системы и молниезащитного заземления. Риски недостижения показателя по итогам года отсутствуют Предоставлена информация : 11 из 15.
1.7.1		Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз								30.01.2022	30.01.2022	Грихутик Инна Васильевна - Начальник финансово-экономического управления	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. Будут получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз
1.7.2		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов								25.01.2022	25.01.2022	Грихутик Инна Васильевна - Начальник финансово-экономического управления	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. Будет представлен отчет за 2021 год об использовании межбюджетных трансфертов



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(02) Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям							
1.1		(01) Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	21 986,47	22 530,92	22 530,92	22 530,92	22 530,92	100,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	21 986,47	22 530,92	22 530,92	22 530,92	22 530,92	100,00	Будут внесены изменения по столбцу «Предусмотрено паспортом» в новом запросе на изменения.
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	21 766,60	21 766,60	21 766,60	28 366,60	21 766,60	100,00	Будут внесены изменения по столбцу «Предусмотрено паспортом» в новом запросе на изменения. Будут внесены изменения по столбцу «УБО» (28 366,60 тыс. рублей не распределенный остаток БЦ 2020-2022 гг. будет уменьшена на сумму 6 600,00 рублей заключено дополнительное соглашение на обнуление с Хабаровским муниципальным

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									районом).
1.1.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	21 766,60	21 766,60	21 766,60	28 366,60	21 766,60	100,00	
1.1.1. 3		бюджеты муниципальных образований	21 986,47	22 530,92	22 530,92	22 530,92	22 530,92	100,00	Будут внесены изменения по столбцу «Предусмотрено паспортом» в новом запросе на изменения.
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		(02) Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек	51 546,40	58 546,40	58 546,40	58 535,92	0,00	0,00	
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	51 546,40	58 546,40	58 546,40	58 535,92	0,00	0,00	Будут внесены изменения по столбцу «Предусмотрено паспортом» в новом запросе на изменения.
1.2.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	51 546,40	58 546,40	58 546,40	58 535,92	0,00	0,00	Будут внесены изменения по столбцу «Предусмотрено паспортом» в новом запросе на изменения.
1.2.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Федерации бюджетам муниципальных образований							
1.2.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3		(04) Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	
1.3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	В графах "СБР", "ЛБО", "УБО" некорректно отображается информация (должно быть 25 000,00). Будут внесены изменения по столбцу «Предусмотрено паспортом» в новом запросе на изменение
1.3.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	В графах "СБР", "ЛБО", "УБО" некорректно отображается информация (должно быть 25 000,00). Будут внесены изменения по столбцу «Предусмотрено паспортом» в новом запросе на изменение
1.3.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
		Федерации бюджетам муниципальных образований							
1.3.1. 3		бюджеты муниципальных образований	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	В графах "СБР", "ЛБО", "УБО" некорректно отображается информация (должно быть 25 000,00). Будут внесены изменения по столбцу «Предусмотрено паспортом» в новом запросе на изменение
1.3.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4		(17) Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол	23 990,00	21 215,03	21 215,03	20 060,83	6 496,99	30,62	
1.4.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	23 990,00	21 215,03	21 215,03	20 060,83	6 496,99	30,62	В столбце УБО не корректно отображается информация. Будут внесены изменения по столбцу «Предусмотрено паспортом» в новом запросе на изменения.
1.4.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	23 990,00	21 215,03	21 215,03	20 060,83	6 496,99	30,62	В столбце УБО не корректно отображается информация. Будут внесены изменения по столбцу «Предусмотрено паспортом» в новом запросе на изменения.

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5		(18) Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности	25 818,01	25 837,59	25 837,59	25 837,59	19 436,75	75,23	
1.5.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	25 818,01	25 837,59	25 837,59	25 837,59	19 436,75	75,23	Будут внесены изменения по столбцу «Предусмотрено паспортом» в новом запросе на изменения.
1.5.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	25 534,17	25 534,17	25 534,17	31 084,74	19 220,33	75,27	Будут внесены изменения по столбцу «Предусмотрено паспортом» в новом запросе на изменения. Будут внесены изменения по столбцу «УБО» (31 084,74 тыс. рублей не распределенный остаток БЦ 2019-2021 гг. будет уменьшена на сумму 5 550,57 тыс.рублей заключено дополнительное

 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									соглашение на обнуление с Хабаровским муниципальным районом).
1.5.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	25 534,17	25 534,17	25 534,17	31 084,74	19 220,33	75,27	
1.5.1. 3		бюджеты муниципальных образований	25 818,01	25 837,59	25 837,59	25 837,59	19 436,75	75,23	Будут внесены изменения по столбцу «Предусмотрено паспортом» в новом запросе на изменения.
1.5.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			138 340,88	143 129,94	143 129,94	141 965,26	63 464,66	44,34	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			138 340,88	143 129,94	143 129,94	141 965,26	63 464,66	44,34	
бюджет субъекта Российской Федерации			137 837,17	142 062,20	142 062,20	153 048,09	62 483,92	43,98	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			62 300,77	62 300,77	62 300,77	74 451,34	55 986,93	89,87	
бюджеты муниципальных образований			62 804,48	63 368,51	63 368,51	63 368,51	56 967,67	89,90	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям												
1.1.	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21 766.60
	Факт/прогноз	0.00	0.00	4 909.78	5 883.42	5 883.42	7 035.36	14 463.02	18 519.07	20 735.29	21 766.60	21 766.60	21 766.60
1.2.	Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51 546.40
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51 546.00
1.3.	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 000.00
	Факт/прогноз	0.00	0.00	1 640.10	6 846.41	10 292.34	11 583.83	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
1.4.	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23 990.00
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 244.99	6 244.99	6 370.99	6 433.99	6 496.99	7 000.00	23 990.00
1.5.	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25 534.17
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	7 484.78	9 367.15	9 367.16	19 220.33	19 220.33	19 220.33	19 220.33	25 534.17