

Руководитель
регионального проекта —
Ермошкин Юрий Иванович

(подпись)

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАРТА 2022 ГОДА

" (A1-08) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Хабаровский край)"

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			
Отсутствие отклонений	Наличие отклонений	Наличие отклонений	33 212,5400
			Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям										
1.1.		Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры, возрастающий	ФП	Единица	14	18	18	ГИИС Электронный бюджет	23	23	В 2022 году количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры составит 5 ед. Риски недостижения отсутствуют.
1.2.		Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, возрастающий	ФП	Единица	16	26	26	ГИИС Электронный бюджет	31	31	В 2022 году 8 организаций культуры получат современное оборудование (3 библиотеки и 5 музеев). Риски недостижения отсутствуют

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2022 году

[illegible]

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям														
1.1		Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами Значение: 8,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	4	8	8	8			31.12.2022	31.12.2022	Ермошкин Юрий Иванович - Министр культуры Хабаровского края	ГИИС "Электронный бюджет"		Информация по значению результата: В работе.В соответствии с заключенным дополнительным соглашением с Министерством культуры Российской Федерации от «11» марта 2022 г. № 054-2019-А10030-1/9 предусмотрено значение показателя 8 единиц (2021 год - 8 единиц). Предоставлена информация : 8 из 8.
1.2		Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2021	Единица	0	0	0	0			31.12.2021	31.12.2022	Ермошкин Юрий Иванович - Министр культуры Хабаровского края	Электронный бюджет		Информация по значению результата: В работе.Существуют риски: недостижения технической готовности в 2021 году, Причина риска: Ведется работа по прохождению государственной экспертизы на



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															корректировку проектной документации. После получения положительного заключения будут осуществляться строительно-монтажные работы., Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2022г. Принятые меры: 1. заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации от «25» декабря 2021 г. № 054-09-2022-205 с технической готовностью за 2022 год - 32,40 %, срок исполнения 31.12.2022. несвоевременное получение разрешения на строительство до 16.05.2022, Причина риска: Заключено новое соглашение от «25» декабря 2021 г. № 054-09-2022-205 на строительство центра культурного развития в



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															г. Николаевск-на-Амуре в котором скорректирована дата получения разрешения на строительства в Приложение № 4 "График выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому переворужению) объектов капитального строительства" со сроком 04.03.2022. В настоящее время проектная документация проходит государственную экспертизу, после получение которой возможна выдача разрешения на строительство. , Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 16.05.2022г. Принятые меры: 1. проектная



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															документация проходит государственную экспертизу, после получение которой возможна выдача разрешения на строительство. , срок исполнения 16.05.2022. Строительства центра культурного развития в г. Николаевск-на-Амуре находится в работе Просрочка 365 дней. Предоставлена информация : 0 из 0.
1.2. 1		Получено разрешение на строительство (реконструкцию)								30.06.2021	16.05.2022	Чекулаев Андрей Александрович - Министр строительства Хабаровского края	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. Просрочка 320 дней. Существует риск: несвоевременное получение разрешения на строительство до 16.05.2022, Причина риска: Заключено новое соглашение от «25» декабря 2021 г. № 054-09-2022-205 на строительство центра культурного развития в г. Николаевск-на-Амуре в котором скорректирована дата получения разрешения на строительства в



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Приложение № 4 "График выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства" со сроком 04.03.2022. В настоящее время проектная документация проходит государственную экспертизу, после получение которой возможна выдача разрешения на строительство. , Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 16.05.2022г. Принятые меры: 1. проектная документация проходит государственную экспертизу, после получение которой возможна выдача



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															разрешения на строительство. , срок исполнения 16.05.2022. Заключено новое соглашение на строительство центра культурного развития в г. Николаевск-на-Амуре в котором скорректирована дата получения разрешения на строительства в Приложение № 4 "График выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства" со сроком получения разрешения на строительство 04.03.2022. В настоящее время проектная документация проходит государственную экспертизу, после



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															получение которой возможна выдача разрешения на строительство.
1.2.2		Уровень технической готовности объекта капитального строительства на конец отчетного периода								01.01.2022	31.03.2022	Чекулаев Андрей Александрович - Министр строительства Хабаровского края	ГИИС "Электронный бюджет"	Соглашение о предоставлении субсидии, Иное Справка об исполнении контрольной точки	Выполнено. Просрочка 89 дней. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии" Соглашение Министерства культуры Хабаровского края от 25.12.2021г. №054-09-2022-205, приложен файл. 2. "Справка об исполнении контрольной точки" Иное Министерства культуры Хабаровского края от 31.03.2022г. №6/н, приложен файл. В рамках заключенного соглашения между Министерством культуры Российской Федерации и Правительством края от 25.12.2021 № 054-09-2022-205 о предоставлении субсидии на развитие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															сети учреждений культурно-досугового типа уровень технической готовности объекта капитального строительства на 2021 год не установлен
1.3		Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	0	0	0			31.12.2022	31.12.2022	Ермошкин Юрий Иванович - Министр культуры Хабаровского края	Электронный бюджет		Информация по значению результата: В работе.Строительства центра культурного развития в г. Николаевск-на-Амуре находится в работе Предоставлена информация : 0 из 0.
1.4		Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024	Единица	0	1	0	0	1	0	31.12.2024	31.12.2024	Ермошкин Юрий Иванович - Министр культуры Хабаровского края	Электронный бюджет		Информация по значению результата: В работе.Строительства центра культурного развития в г. Николаевск-на-Амуре находится в работе Предоставлена информация : 0 из 1.
1.5		Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского	Единица	9	9	9	9			31.12.2022	31.12.2022	Ермошкин Юрий Иванович - Министр культуры Хабаровского	Электронный бюджет		Информация по значению результата: В работе.В соответствии с заключенным дополнительным соглашением с



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		населения субъектов Российской Федерации Значение: 9,0000 Дата: 31.12.2022										о края			Министерством культуры Российской Федерации от «11» марта 2022 г. № 054-2019-А10030-1/9 предусмотрено значение показателя 9 единиц (показатель достигнут в 2019 году). Предоставлена информация : 9 из 9.
1.6		Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту Значение: 9,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	3	9	6	9			31.12.2022	31.12.2022	Ермошкин Юрий Иванович - Министр культуры Хабаровского края	Электронный бюджет		Информация по значению результата: В работе.В период с 2019 год по 2021 год переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту - 6 ед. Предоставлена информация : 6 из 9.
1.7		Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств Значение: 3,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	1	3	1	3			31.12.2022	31.12.2022	Ермошкин Юрий Иванович - Министр культуры Хабаровского края	Электронный бюджет		Информация по значению результата: В работе.В 2020 году реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств -1 ед. Предоставлена



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															информация : 1 из 3.
1.8		Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств Значение: 7,0000 Дата: 31.12.2023	Единица	1	7	1	7			31.12.2023	31.12.2023	Ермошкин Юрий Иванович - Министр культуры Хабаровского края	Электронный бюджет		Информация по значению результата: В работе.В 2020 году реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств -1 ед., в 2022 году - 2 ед., в 2023 году - 4 ед. Предоставлена информация : 1 из 7.
1.8.1		Проведен мониторинг по капитально отремонтированным муниципальным детским школам искусств за 1 квартал								15.04.2022	15.04.2022	Кузьминов Сергей Сергеевич - Консультант отдела финансового исполнения государственных программ и проектов в сфере культуры	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. Риски не достигают отсутствия
1.9		Реконструированы и (или) капитально отремонтированы	Единица	0	1	1	1			31.12.2022	31.12.2022	Ермошкин Юрий Иванович -	Электронный бюджет		Информация по значению результата: В работе.В соответствии



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022										Министр культуры Хабаровского края			с заключенным дополнительным соглашением с Министерством культуры Российской Федерации от «11» марта 2022 г. № 054-2019-А10030-1/9 предусмотрено значение показателя 1 единица (показатель достигнут в 2021 году). Предоставлена информация : 1 из 1.
1.10		Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности Значение: 18,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	12	18	15	18			31.12.2022	31.12.2022	Ермошкин Юрий Иванович - Министр культуры Хабаровского края	Электронный бюджет		Информация по значению результата: В работе.В период с 2019-2021 годах построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности - 15 ед. Предоставлена информация : 15 из 18.
1.11		Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые	Единица	12	23	15	23	1	0	31.12.2024	31.12.2024	Ермошкин Юрий Иванович - Министр культуры	Электронный бюджет		Информация по значению результата: В работе.В период с 2019-2021 годах построены



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		учреждения в сельской местности Значение: 23,0000 Дата: 31.12.2024										Хабаровского края			(реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности - 15 ед. Предоставлена информация : 15 из 23.
1.12		Технически оснащены муниципальные музеи Значение: 5,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	5	0	5			31.12.2022	31.12.2022	Ермошкин Юрий Иванович - Министр культуры Хабаровского края	ГИИС "Электронный бюджет"		Информация по значению результата: В работе. В 2022 году будут технически оснащены 5 музеев в Верхнебуреинском, Советско-Гаванском муниципальных районах и городах Амурск, Комсомольск-на-Амуре. Предоставлена информация : 0 из 5.
1.12.1		Проведен мониторинг по техническому оснащению муниципальных музеев края за 1 квартал								15.04.2022	15.04.2022	Алферова Елена Леонидовна - начальник отдела музейной и библиотечной деятельности и управления культурной	Электронный бюджет		В работе. Риски не достигают отсутствия



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												политики министерств а культуры края			



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(02) Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям							
1.1		(01) Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		(02) Построены центры	234 394,74	258 930,66	258 930,66	237 082,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек							
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	234 394,74	258 930,66	258 930,66	237 082,00	0,00	0,00	Столбец "Предусмотрено паспортом РП" не корректно указана сумма (должно быть 258 930 тыс. рублей). Будет скорректировано в запросе на изменение
1.2.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	234 394,74	258 930,66	258 930,66	237 082,00	0,00	0,00	Столбец "Предусмотрено паспортом РП" не корректно указана сумма (должно быть 258 930 тыс. рублей). Будет скорректировано в запросе на изменение
1.2.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3		(03) Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации							
1.3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4		(04) Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	1 550,13	7,75	
1.4.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	1 550,13	7,75	в работе
1.4.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	1 550,13	7,75	в работе

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	1 550,13	7,75	
1.4.1. 3		бюджеты муниципальных образований	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	1 550,13	7,75	в работе
1.4.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5		(16) Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств	125 001,02	125 001,04	125 001,04	125 001,04	31 411,00	25,13	
1.5.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	125 001,02	125 001,04	125 001,04	125 001,04	31 411,00	25,13	Будут внесены изменения по столбцу «Предусмотрено паспортом» в новом запросе на изменения (должно быть 125 001,04 тысяч рублей).
1.5.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	123 751,01	123 751,01	123 751,01	123 751,01	31 096,88	25,13	в работе
1.5.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	123 751,01	123 751,01	123 751,01	123 751,01	31 096,88	25,13	
1.5.1. 3		бюджеты муниципальных образований	125 001,02	125 001,04	125 001,04	125 001,04	31 411,00	25,13	Будут внесены изменения по столбцу «Предусмотрено

 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									паспортом» в новом запросе на изменения (должно быть 125 001,04 тысяч рублей).
1.5.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6		(17) Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7		(18) Технически оснащены муниципальные музеи	23 732,69	23 732,69	23 732,69	23 732,69	251,41	1,06	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.7.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	23 732,69	23 732,69	23 732,69	23 732,69	251,41	1,06	в работе
1.7.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	23 456,09	23 456,09	23 456,09	23 456,09	248,64	1,06	в работе
1.7.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	23 456,09	23 456,09	23 456,09	23 456,09	248,64	1,06	
1.7.1.3		бюджеты муниципальных образований	23 732,69	23 732,69	23 732,69	23 732,69	251,41	1,06	в работе
1.7.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.8		(21) Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности	65 266,45	62 741,53	62 741,53	29 952,24	0,00	0,00	
1.8.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	65 266,45	62 741,53	62 741,53	29 952,24	0,00	0,00	Не соответствие СБР и ЛБО в связи с не распределенным остатком
1.8.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	64 941,68	64 941,68	62 441,99	29 652,70	0,00	0,00	Не соответствие СБР и ЛБО в связи с не распределенным остатком

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.8.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	32 152,39	32 152,39	29 652,70	29 652,70	0,00	0,00	
1.8.1. 3		бюджеты муниципальных образований	32 477,16	29 952,24	29 952,24	29 952,24	0,00	0,00	Не соответствие СБР и ЛБО в связи с не распределенным остатком
1.8.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			468 394,90	490 405,92	490 405,92	435 767,97	33 212,54	6,77	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			468 394,90	490 405,92	490 405,92	435 767,97	33 212,54	6,77	
бюджет субъекта Российской Федерации			466 543,52	491 079,44	488 579,75	433 941,80	32 895,65	6,70	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			199 359,49	199 359,49	196 859,80	196 859,80	32 895,65	16,50	
бюджеты муниципальных образований			201 210,87	198 685,97	198 685,97	198 685,97	33 212,54	16,72	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям												
1.1.	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.	Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	56 000.00	56 000.00	56 000.00	56 000.00	56 000.00	56 000.00	56 000.00	234 394.74
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234 394.74
1.3.	Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 000.00	20 000.00
	Факт/прогноз	0.00	0.00	1 550.13	1 550.13	1 550.13	1 550.13	1 550.13	1 550.13	1 550.13	1 550.13	1 550.13	20 000.00
1.5.	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96 000.00	123 751.01
	Факт/прогноз	0.00	0.00	31 096.88	31 096.88	31 096.88	31 096.88	31 096.88	31 096.88	31 096.88	31 096.88	31 096.88	123 751.01
1.6.	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]