

Руководитель
регионального проекта —
Евдокимов Илья Иванович
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 5BF8940538BDD008DE6846BA0D8872A7

Владелец: Федорова Екатерина Анатольевна

Действителен: с 02.03.2022 по 26.05.2023

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАЯ 2022 ГОДА

" (А1-08) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Хабаровский край)"

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	282 635,5900
			Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям										
1.1.		Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры, возрастающий	ФП	Единица	14	18	18	ГИИС Электронный бюджет	23	23	В 2022 году количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры составит 5 ед. Риски недостижения отсутствуют.
1.2.		Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, возрастающий	ФП	Единица	16	26	26	ГИИС Электронный бюджет	31	31	В 2022 году 8 организаций культуры получат современное оборудование (3 библиотеки и 5 музеев). Риски недостижения отсутствуют

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2022 году

[illegible]

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям														
1.1		Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	0	0	0	1	0	31.12.2022	31.12.2022	Ермошкин Юрий Иванович - Министр культуры Хабаровского края	Электронный бюджет		Информация по значению результата: В работе.Осуществлен аванс в соответствии с заключенным контрактом. Проведены подготовительные работы (вынос осей объекта строительства, монтаж ограждения строительной площадки, устройство электроснабжения и освещения строительной площадки по временной схеме), выполняются строительно-монтажные работы: разработка котлована, устройство щебеночного основания, устройство фундаментов; устройство монолитных стен и перекрытий 1,2 этажей; монолитные стены 3 этажа. Предоставлена



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															информация : 0 из 0.
1.2		Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024	Единица	0	1	0	1	1	0	31.12.2024	31.12.2024	Ермошкин Юрий Иванович - Министр культуры Хабаровского края	Электронный бюджет		Информация по значению результата: В работе.Строительства центра культурного развития в г. Николаевск-на-Амуре находится в работе Предоставлена информация : 0 из 1.
1.3		Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту Значение: 9,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	3	9	6	9			31.12.2022	31.12.2022	Ермошкин Юрий Иванович - Министр культуры Хабаровского края	Электронный бюджет		Информация по значению результата: В работе.В рамках исполнения результата «Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту» выполнены следующие виды работ по объектам: - администрациями г. Амурска, г. Хабаровска и Бикинского муниципального района проводится работа по заключению контрактов; - проведено обучение сотрудников библиотек г. Амурска, г. Хабаровска и Бикинского муниципального района,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															принимающих участие в проекте, на базе Дальневосточной государственной научной библиотеки; - в данных библиотеках ведется подготовительная работа по проведению текущего ремонта. Предоставлена информация : 6 из 9.
1.3.1		Проведен мониторинг по переоснащению муниципальных библиотек по модельному стандарту за II квартал								16.07.2022	15.07.2022	Алферова Елена Леонидовна - начальник отдела музейной и библиотечной деятельности и управления культурной политики министерства культуры края	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. Риски недостижения отсутствуют
1.4		Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские	Единица	1	3	1	3			31.12.2022	31.12.2022	Ермошкин Юрий Иванович - Министр культуры	Электронный бюджет		Информация по значению результата: В работе. В 2020 году реконструированы и (или) капитально



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		школы искусств по видам искусств Значение: 3,0000 Дата: 31.12.2022										Хабаровского края			отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств -1 ед. (МБУ ДО "ДШИ" п. Чегдомын Верхнебуреинского муниципального района). По состоянию на 31.05.2022 проведены следующие работы: 1. Капитальный ремонт кровли МБУ ДО "ДШИ АМР" Амурского муниципального района: 1.1. Демонтирован строительный мусор и вывезен на полигон – 20% 1.2. Демонтирован карниз 20 погонных метров 1.3. Завезён материал и поднят на кровлю (профнастил – 100%; плоский шифер – 100%; металл на заземление) 1.4. Демонтаж кирпичной кладки + 15 погонных метров. 2. МБУ ДО "Детская школа искусств" п. Чегдомын



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Верхнебуреинского района: 2.1. Демонтажные работы (обивка штукатурки, снятие полов) 2.2. Общестроительные работы (выравнивание стен, утепление полов, стяжка полов) 2.3. Электрика: сверление отверстия, прокладка кабеля. 3. МБУ ДО "Детская школа искусств" п. Новый Ургал (объект рассчитан 2022-2023 годы) Верхнебуреинского района: 3.1. Демонтаж кровельного покрытия с утеплением 3.2. Установка деревянных стоек Предоставлена информация : 1 из 3.
1.4.1		Проведен мониторинг по капитально отремонтированным муниципальным детским школам искусств за 2 квартал								15.07.2022	15.07.2022	Кузьминов Сергей Сергеевич - Консультант отдела финансового исполнения	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. Риски недостижения отсутствуют



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												государственных программ и проектов в сфере культуры			
1.5		Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности Значение: 18,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	12	18	15	18			31.12.2022	31.12.2022	Ермошкин Юрий Иванович - Министр культуры Хабаровского края	Электронный бюджет		Информация по значению результата: В работе.В период с 2019-2021 годах построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности - 15 ед. По состоянию на 31.05.2022 в домах культуры в п. Тумнин и в с. Тулучи Ванинского муниципального района, в сельском доме культуры в с. Иня Охотского муниципального района ведутся подготовительные и демонтажные работы. КДУ с. Тумнин: - произведены демонтажные работы



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															(крыши, полов) - произведена разборка облицовки стен (отбивка штукатурки, снятие обоев) - произведено устройство фундаментов-столбов бетонных, обёртывание поверхности изоляции рулонными материалами, сборка перекрытий и настил полов - произведено устройство внутренней лестницы (деревянная) - обработка огнезащитным составом деревянной конструкции сцены, стропил) - установка стропил, устройство кровель из металлочерепицы КДУ с. Тулечи: - произведен демонтаж строительных конструкций (внешний внутренней) - произведен демонтаж: (2 кабинета, сцена, частично зал) (электроосвещения, светильников), потолка, стен, пола. (кабинеты,

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															подсобные помещения, частично зал) - произведен демонтаж внутренней строительной конструкции. Разводка провода к основному щиту, отметки розеток. укрепление стропил, обшивка передней и задней части крыши (чердачной части). Провели разводку электропроводки по всему зданию подвели к общему щиту. ведутся кровельные работы. подрядчиком закуплен отделочный материал (межкомнатные двери, линолеум, краска, обои под покраску, входная дверь) КДУ с. Иня: - приобретены строительные материалы Предоставлена информация : 15 из 18.
1.5.1		Проведен мониторинг по капитально отремонтированным культурно-досуговым учреждениям в сельской								15.07.2022	15.07.2022	Грихутин Инна Васильевна - Начальник финансово-	Электронный бюджет		В работе. Риски недостижения отсутствуют



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		местности за 2 квартал										экономического управления			
1.6		Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности Значение: 23,0000 Дата: 31.12.2024	Единица	12	23	15	23	1	0	31.12.2024	31.12.2024	Ермошкин Юрий Иванович - Министр культуры Хабаровского края	Электронный бюджет		Информация по значению результата: В работе.В период с 2019-2021 годах построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности - 15 ед. По состоянию на 31.05.2022 в домах культуры в п. Тумнин и в с. Тулучи Ванинского муниципального района, в сельском доме культуры в с. Иня Охотского муниципального района ведутся подготовительные и монтажные работы. Предоставлена информация : 15 из 23.
1.7		Технически оснащены муниципальные музеи Значение: 5,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	5	0	5			31.12.2022	31.12.2022	Ермошкин Юрий Иванович - Министр	ГИИС "Электронный бюджет"		Информация по значению результата: В работе.В 2022 году будут технически



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												культуры Хабаровског о края			оснащены 5 музеев в Верхнебуреинском, Советско-Гаванском муниципальных районах и городах Амурск, Комсомольск-на-Амуре Предоставлена информация : 0 из 5.
1.7. 1		Проведен мониторинг по техническому оснащению муниципальных музеев края								15.07.2022	15.07.2022	Алферова Елена Леонидовна - начальник отдела музейной и библиотечно й деятельност и управления культурной политики министерств а культуры края	Электронны й бюджет		В работе. Риски недостижения отсутствуют

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(02) Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям							
1.1		(02) Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек	234 394,74	308 930,66	308 930,66	296 174,91	144 806,04	46,87	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	234 394,74	308 930,66	308 930,66	296 174,91	144 806,04	46,87	Столбец "Предусмотрено паспортом РП" не корректно указана сумма (должно быть 308 930,66 тыс. рублей). Будет скорректировано в запросе на изменение
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	234 394,74	308 930,66	308 930,66	296 174,91	144 806,04	46,87	Столбец "Предусмотрено паспортом РП" не корректно указана сумма (должно быть 308 930,66 тыс. рублей). Будет скорректировано в запросе на изменение
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.		бюджеты муниципальных	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3		образований			0,00				
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		(04) Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	6 612,94	33,06	
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	6 612,94	33,06	в работе
1.2.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	6 612,94	33,06	в работе
1.2.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	6 612,94	33,06	
1.2.1. 3		бюджеты муниципальных образований	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	6 612,94	33,06	в работе
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3		(16) Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств	125 001,02	125 001,04	125 001,04	125 001,04	117 031,09	93,62	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	125 001,02	125 001,04	125 001,04	125 001,04	117 031,09	93,62	Будут внесены изменения по столбцу «Предусмотрено паспортом» в новом запросе на изменения (должно быть 125 001,04 тысяч рублей).
1.3.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	123 751,01	123 751,01	123 751,01	123 751,01	115 860,76	93,62	в работе
1.3.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	123 751,01	123 751,01	123 751,01	123 751,01	115 860,76	93,62	
1.3.1.3		бюджеты муниципальных образований	125 001,02	125 001,04	125 001,04	125 001,04	117 031,09	93,62	Будут внесены изменения по столбцу «Предусмотрено паспортом» в новом запросе на изменения (должно быть 125 001,04 тысяч рублей).
1.3.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4		(18) Технически оснащены муниципальные музеи	23 732,69	23 732,69	23 732,69	23 732,69	8 979,74	37,84	
1.4.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	23 732,69	23 732,69	23 732,69	23 732,69	8 979,74	37,84	в работу
1.4.1.		бюджет субъекта Российской Федерации	23 456,09	23 456,09	23 456,09	23 456,09	8 879,63	37,86	в работу

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Федерации							
1.4.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	23 456,09	23 456,09	23 456,09	23 456,09	8 879,63	37,86	
1.4.1. 3		бюджеты муниципальных образований	23 732,69	23 732,69	23 732,69	23 732,69	8 979,74	37,84	в работу
1.4.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5		(21) Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности	65 266,45	62 741,53	62 741,53	29 952,24	5 205,78	8,30	
1.5.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	65 266,45	62 741,53	62 741,53	29 952,24	5 205,78	8,30	Не соответствие СБР и ЛБО в связи с не распределенным остатком
1.5.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	64 941,68	64 941,68	62 441,99	29 652,70	5 153,72	7,94	Не соответствие СБР и ЛБО в связи с не распределенным остатком
1.5.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	32 152,39	32 152,39	29 652,70	29 652,70	5 153,72	16,03	
1.5.1. 3		бюджеты муниципальных образований	32 477,16	29 952,24	29 952,24	29 952,24	5 205,78	17,38	Не соответствие СБР и ЛБО в

 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									связи с не распределенным остатком
1.5.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			468 394,90	540 405,92	540 405,92	494 860,88	282 635,59	52,30	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			468 394,90	540 405,92	540 405,92	494 860,88	282 635,59	52,30	
бюджет субъекта Российской Федерации			466 543,52	541 079,44	538 579,75	493 034,71	281 313,09	51,99	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			199 359,49	199 359,49	196 859,80	196 859,80	136 507,05	68,47	
бюджеты муниципальных образований			201 210,87	198 685,97	198 685,97	198 685,97	137 829,55	69,37	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)	
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб		
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям													
1.1.	Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек													
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	56 000.00	56 000.00	56 000.00	56 000.00	56 000.00	56 000.00	56 000.00	234 394.74	
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	144 806.0 4	144 806.0 4	145 000.0 0	145 000.0 0	145 000.0 0	145 000.0 0	145 000.0 0	145 000.0 0	234 394.74	
1.2.	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту													
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 000.00	20 000.00	
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	3 783.44	6 612.94	7 000.00	7 000.00	8 000.00	9 000.00	10 000.00	20 000.00	20 000.00	
1.3.	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств													
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96 000.00	123 751.01	
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	75 214.68	115 860.7 6	116 000.0 0	116 000.0 0	116 000.0 0	116 000.0 0	116 000.0 0	116 000.0 0	123 751.01	
1.4.	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности													
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32 000.00	64 941.68	
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	5 153.72	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	32 000.00	64 941.68	
1.5.	Технически оснащены муниципальные музеи													
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23 456.09	23 456.09	
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	2 900.26	8 879.63	9 000.00	9 000.00	9 000.00	9 000.00	9 000.00	23 456.09	23 456.09	