

Руководитель
регионального проекта —
Ермошкин Юрий Иванович
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

ОДОБРЕН

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
00976C64BD99ABBF116C04F1E0B5A52E19
Владелец: Ермошкин Юрий Иванович
Действителен: с 03.08.2022 по 27.10.2023

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

“(А1-08) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Хабаровский край)”

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	373 752,8300
			Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям										
1.1.		Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры, возрастающий	ФП	Единица	14	19	20	ЕМИСС	22	22	По состоянию на 30.09.2022 завершен: 1. Капитальный ремонт кровли МБУ ДО "Детская школа искусств Амурского муниципального района", 2. Капитальный ремонт Дома культуры с. Тулучи - филиал муниципального бюджетного учреждения "Районный Дом культуры" Ванинского муниципального района
1.2.		Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, возрастающий	ФП	Единица	16	29	27	ЕМИСС	31	31	В 2022 году 8 организаций культуры получают современное оборудование (3 библиотеки и 5 музеев). Риски недостижения отсутствуют По состоянию на 30.09.2022 завершено техническое оснащение 4 муниципальных музеев: 1.Бюджетное учреждение культуры «Районный краеведческий музей им. Н.К. Бошняка» Советско-



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
											Гаванского муниципального района; 2.Муниципальное учреждение культуры «Городской краеведческий музей» администрации города Комсомольска-на- Амуре; 3.Муниципальное казенное учреждение культуры «Амурский городской краеведческий музей» городского поселения «город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края; 4.Муниципальное бюджетное учреждение межпоселенческий Чегдомынский краеведческий музей «Краеведческий музей п. Чегдомын»



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года	
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб		
1	ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям															
1.1	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры															
	План	ФП	Единица	18,0000	18,0000	18,0000	18,0000	18,0000	18,0000	18,0000	19,0000	19,0000	19,0000	19,0000	22,0000	
	Факт/прогноз			17,0000	18,0000	18,0000	18,0000	18,0000	18,0000	19,0000	19,0000	20,0000	20,0000	20,0000	22,0000	
1.2	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование															
	План	ФП	Единица	26,0000	26,0000	26,0000	26,0000	26,0000	26,0000	26,0000	29,0000	29,0000	29,0000	29,0000	31,0000	
	Факт/прогноз			26,0000	26,0000	26,0000	26,0000	26,0000	26,0000	29,0000	27,0000	27,0000	31,0000	31,0000	31,0000	

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям														
1.1		Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	0	0	0			31.12.2022	31.12.2022	Ермошкин Юрий Иванович - Министр культуры Хабаровского края	ГИИС "Электронный бюджет"		Информация по значению результата: В работе.По состоянию на 30.09.2022 техническая готовность объекта 0,34 %.Строительно-монтажные работы Выполнено: Ограждение строительной площадки, земляные работы, фундаменты, устройство монолитной коробки здания, электроснабжение строи-тельной площадке по временной схеме.Монтаж наружных сетей во-допровода. Устройство каркаса внутренних перегородок ГВЛ на 1,2,3 эт., устройство внутренних сетей электроснабжения. Выполняется: - монтаж облицовки фасада - 99% (+4%); - обшивка ГВЛ



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															перегородок 1,2,3 этажа – 94% (+4%); - монтаж трубопроводов внутренних инженерных сетей водопровода и канализации – 95% (+0%); - монтаж воздуховодов системы вентиляции - 95%; - устройство наружной канализации – 97% (+0%); - устройство наружного водопровода – 97% (+0%); - устройство наружной сети теплоснабжения (монтаж лотков, бетонирование тепловой камеры) – 98% (+0%) - монтаж оконных блоков – 99% (+4%); - устройство полов в помещениях 1,2,3 этажей (гидроизоляция, утепление мин. плитами, стяжка, монтаж керамогранита) – 80% - облицовка стен и полов санузлов плитами керамогранита – 90% - благоустройство прилегающей

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															территории – 5% Предоставлена информация : 0 из 0.
1.1.1		Техническая готовность объекта, %								31.12.2022	31.12.2022	Ермошкин Юрий Иванович - Министр культуры Хабаровского края	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. По состоянию на 30.09.2022 техническая готовность объекта - 0,34%.
1.2		Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024	Единица	0	1	0	1			31.12.2024	31.12.2024	Ермошкин Юрий Иванович - Министр культуры Хабаровского края	ГИИС "Электронный бюджет"		Информация по значению результата: В работе.По состоянию на 30.09.2022 техническая готовность объекта 0,34 %. Строительно-монтажные работы Выполнено: Ограждение строительной площадки, земляные работы, фундаменты, устройство монолитной коробки здания, электроснабжение строи-тельной площадке по временной схеме. Монтаж наружных сетей во-допровода. Устройство каркаса



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															внутренних перегородок ГВЛ на 1,2,3 эт., устройство внутренних сетей электроснабжения. Выполняется: - монтаж облицовки фасада - 99% (+4%); - обшивка ГВЛ перегородок 1,2,3 этажа – 94% (+4%); - монтаж трубопроводов внутренних инженерных сетей водопровода и канализации – 95% (+0%); - монтаж воздуховодов системы вентиляции - 95%; - устройство наружной канализации – 97% (+0%); - устройство наружного водопровода – 97% (+0%); - устройство наружной сети теплоснабжения (монтаж лотков, бето- нирование тепловой камеры) – 98% (+0%) - монтаж оконных блоков – 99% (+4%); - устройство полов в помещениях 1,2,3 этажей (гидроизоляция, утеп- ление мин. плитами,



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															стяжка, монтаж керамогранита) – 80% - облицовка стен и полов санузлов плитками керамогранита – 90% - благоустройство прилегающей территории – 5% Предоставлена информация : 0 из 1.
1.3		Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту Значение: 9,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	3	9	6	9			31.12.2022	31.12.2022	Ермошкин Юрий Иванович - Министр культуры Хабаровского края	ГИИС "Электронный бюджет"		Информация по значению результата: В работе.В период с 2019 год по 2021 год переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту - 6 ед. В 2022 году по состоянию на 30.09.2022: 1. в муниципальном бюджетном учреждении «Центральная районная библиотека» отдела культуры Бикинского муниципального района Хабаровского края: 1.1 поставлены печатные издания и орг. техника;



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															1.2.поставлены книги специального формата («говорящие книги», книги шрифтом Брайля). 2. в муниципальном бюджетном учреждении культуры "Централизованная система массовых библиотек г. Хабаровска" выполнены работы: 2.1 приобретено программное обеспечение и предоставление лицензий, 2.2 установлены перегородки для зонирования 3. В муниципальном казенном учреждении культуры "Городская библиотека" городского поселения "Город Амурск" Амурского муниципального района: 3.1 поставлены печатные издания и орг. техника. Предоставлена информация : 6 из 9.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.3.1		С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*								31.12.2022	31.12.2022	Алферова Елена Леонидовна - начальник отдела музейной и библиотечной деятельности и управления культурной политики министерства культуры края	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. В декабре 2022 года будет заключено соглашение о предоставлении бюджету Хабаровского края межбюджетных трансфертов
1.3.2		Проведен мониторинг по переоснащению муниципальных библиотек по модельному стандарту за 2 квартал								15.07.2022	15.07.2022	Алферова Елена Леонидовна - начальник отдела музейной и библиотечной деятельности и управления культурной политики министерства культуры края	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет о расходах, Отчет об исполнении контрольной точки	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о расходах" Отчет Министерства культуры Российской Федерации от 06.07.2022г. №б/н, приложен файл. 2. "об исполнении контрольной точки" Отчет Министерства культуры Хабаровского края от 15.07.2022г. №б/н, приложен файл. Проведен мониторинг по переоснащению



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															муниципальных библиотек по модельному стандарту за II квартал 2022 года
1.3.3		Проведен мониторинг по переоснащению муниципальных библиотек по модельному стандарту за 3 квартал								15.10.2022	15.10.2022	Алферова Елена Леонидовна - начальник отдела музейной и библиотечной деятельности и управления культурной политики министерства культуры края	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. Будет проведен мониторинг за 3 квартал 2022 года по переоснащению муниципальных библиотек по модельному стандарту
1.3.4		Поставка оборудования, мебели, книг								01.11.2022	01.11.2022	Алферова Елена Леонидовна - начальник отдела музейной и библиотечной деятельности и управления	ГИИС "Электронный бюджет"	Письмо О реализации национального проекта	В работе. Подтверждающие документы: 1. "О реализации национального проекта" Письмо Министерства культуры Хабаровского края от 20.07.2022г. №04 -0956, приложен файл. По состоянию на 30.09.2022 осуществлена



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												культурной политики министерства культуры края			поставка в муниципальное бюджетное учреждение "Центральная районная библиотека" отдела культуры администрации Бикинского муниципального района Хабаровского края. Завершение поставки в муниципальное казенное учреждение культуры "Городская библиотека" городского поселения "Город Амурск" Амурского муниципального района, библиотека-филиал № 4 Муниципального бюджетного учреждения культуры "Централизованная система массовых библиотек г. Хабаровска" запланировано в октябре 2022 года.
1.3.5		Переоснащены муниципальные библиотеки по								01.12.2022	01.12.2022	Алферова Елена Леонидовна	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. Переоснащение муниципальных



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		модельному стандарту										- начальник отдела музейной и библиотечной деятельности и управления культурной политики министерства культуры края			библиотек по модельному стандарту планируется завершить в октябре и направить информационное письмо в адрес Министерства культуры Российской Федерации.
1.4		Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	1	2	2	2			31.12.2022	31.12.2022	Ермошкин Юрий Иванович - Министр культуры Хабаровского края	ГИИС "Электронный бюджет"		Информация по значению результата: В работе. В 2020 году реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств -1 ед. (МБУ ДО "ДШИ" п. Чегдомын Верхнебуреинского муниципального района). В 2022 году по состоянию на 31.08.2022 завершен капитальный ремонт кровли МБУ ДО "Детская школа искусств



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Амурского муниципального района". Предоставлена информация : 2 из 2.
1.4.1		С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*								31.12.2022	31.12.2022	Грихутик Инна Васильевна - Начальник финансово-экономического управления	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. В декабре 2022 года будет заключено соглашение о предоставлении бюджета Хабаровского края межбюджетных трансфертов
1.4.2		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2022	30.09.2022	Грихутик Инна Васильевна - Начальник финансово-экономического управления	ГИИС "Электронный бюджет"	Письмо О предоставлении информации о достижении показателя	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении информации о достижении показателя" Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 30.09.2022г. №03-26-4898, приложен файл. Направлено письмо 30.09.2022 № 03-26-4898 в адрес Министерства культуры Российской Федерации о достижении показателя в 2022 году.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.4.3		Проведен мониторинг по капитально отремонтированным муниципальным детским школам искусств за 2 квартал								15.07.2022	15.07.2022	Кузьминов Сергей Сергеевич - Консультант отдела финансового исполнения государственных программ и проектов в сфере культуры	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет о расходах, Отчет Об исполнении	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о расходах" Отчет Министерства культуры Российской Федерации от 06.07.2022г. №6/н, приложен файл. 2. "Об исполнении" Отчет Министерства культуры Хабаровского края от 15.07.2022г. №6/н, приложен файл. Проведен мониторинг по капитально отремонтированным муниципальным детским школам искусств за 2 квартал 2022 год
1.4.4		Проведен мониторинг по капитально отремонтированным муниципальным детским школам искусств за 3 квартал								15.10.2022	30.09.2022	Кузьминов Сергей Сергеевич - Консультант отдела финансового исполнения государственных программ и	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информация об исполнении контрольной точки	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация об исполнении контрольной точки" Отчет Министерства культуры Хабаровского края от 30.09.2022г. №6/н, приложен файл. Проведен мониторинг по



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												проектов в сфере культуры			капитально отремонтированным муниципальным детским школам искусств за 3 квартал 2022 года
1.5		Технически оснащены муниципальные музеи Значение: 5,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	5	4	5			31.12.2022	31.12.2022	Ермошкин Юрий Иванович - Министр культуры Хабаровского края	ГИИС "Электронный бюджет"	Письмо О реализации национального проекта, Письмо О направлении информации, Письмо О предоставлении информации	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "О реализации национального проекта" Письмо Министерства культуры Хабаровского края от 29.06.2022г. № 7488, приложен файл. 2. "О направлении информации" Письмо Министерства культуры Хабаровского края от 06.07.2022г. №1-11/1322, приложен файл. 3. "О реализации национального проекта" Письмо Министерства культуры Хабаровского края от 15.07.2022г. №01-14-4386, приложен файл. 4. "О предоставлении информации" Письмо



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Министерства культуры Хабаровского края от 03.08.2022г. №9091, приложен файл. В 2022 году будут технически оснащены 5 музеев в Верхнебуреинском, Советско-Гаванском муниципальных районах и городах Амурск, Комсомольск-на-Амуре. По состоянию на 30.09.2022 завершено техническое оснащения 4 муниципальных музеев: 1.Бюджетное учреждение культуры «Районный краеведческий музей им. Н.К. Бошняка» Советско-Гаванского муниципального района; 2.Муниципальное учреждение культуры «Городской краеведческий музей» администрации города Комсомольска-на-Амуре; 3.Муниципальное казенное учреждение культуры «Амурский



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															городской краеведческий музей» городского поселения «город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края; 4.Муниципальное бюджетное учреждение межпоселенческий Чегдомынский краеведческий музей «Краеведческий музей п. Чегдомын» Завершение технического оснащения муниципального учреждения культуры "Музей изобразительных искусств" в городе Комсомольске-на-Амуре запланировано на 07.10.2022 Предоставлена информация : 4 из 5.
1.5.1		С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации								31.12.2022	31.12.2022	Алферова Елена Леонидовна - начальник отдела музейной и	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. В декабре 2022 года будет заключено соглашение о предоставлении бюджету Хабаровского края межбюджетных



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		межбюджетных трансфертов										библиотечной деятельности и управления культурной политики министерства культуры края			трансфертов
1.5.2		Проведен мониторинг по техническому оснащению муниципальных музеев края								15.07.2022	15.07.2022	Алферова Елена Леонидовна - начальник отдела музейной и библиотечной деятельности и управления культурной политики министерства культуры края	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет об исполнении контрольной точки	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "об исполнении контрольной точки" Отчет Министерства культуры Хабаровского края от 15.07.2022г. №б/н, приложен файл. Проведен мониторинг по техническому оснащению муниципальных музеев края за 2 квартал 2022 года. По состоянию на 31.07.2022 завершено техническое оснащение 3 музеев: 1. МБУК «Районный краеведческий музей им. Н.К. Бошняка» Советско-Гаванского



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															муниципального района 2. МКУК «Амурский городской краеведческий музей» городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района 3. МУК «Городской краеведческий музей» администрации города Комсомольска-на-Амуре
1.5.3		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2022	31.12.2022	Алферова Елена Леонидовна - начальник отдела музейной и библиотечной деятельности и управления культурной политики министерства культуры края	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. В октябре 2022 года будет технически переоснащен муниципальный музей (муниципальное учреждение культуры "Музей изобразительных искусств" в городе Комсомольске-на-Амуре).
1.5.4		Проведен мониторинг по техническому оснащению								15.10.2022	15.10.2022	Алферова Елена	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. В октябре будет проведен



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		муниципальных музеев края										Леонидовна - начальник отдела музейной и библиотечной деятельности и управления культурной политики министерства культуры края	ый бюджет"		мониторинг за 3 квартал 2022 года по техническому оснащению муниципальных музеев края
1.6		Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности Значение: 18,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	12	18	16	18			31.12.2022	31.12.2022	Ермошкин Юрий Иванович - Министр культуры Хабаровского края	ГИИС "Электронный бюджет"	Письмо О реализации национального проекта	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "О реализации национального проекта" Письмо Министерства культуры Хабаровского края от 15.09.2022г. № 1.17-4755, приложен файл. В период с 2019-2021 годах построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															местности - 15 ед. По состоянию на 30.09.2022 завершён капитальный ремонт Дома культуры с. Тулучи - филиала муниципального бюджетного учреждения "Районный Дом культуры" Ванинского муниципального района По объектам: В доме культуры в п. Тумнин Ванинского муниципального района: - обработаны огнезащитным составом деревянной конструкции сцены, стропил) - установлены стропила, устройство кровель из металлочерепицы - установлены окна - произведены утепление стен - произведены работы по облицовке стен Гвл, затерты швы - уложены половые доски - проведена электрика В сельском доме культуры в с. Иня Охотского муниципального района завершены работы по



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															монтажу системы отопления, по навеске тепловых приборов (батарей). Предоставлена информация : 16 из 18.
1.6.1		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2022	31.12.2022	Кузьминов Сергей Сергеевич - Консультант отдела финансового исполнения государственных программ и проектов в сфере культуры	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. В декабре месяце будет направлено письмо в адрес Министерства культуры Российской Федерации о достижении
1.6.2		Техническая готовность объекта, %								31.12.2022	31.12.2022	Грихутин Инна Васильевна - Начальник финансово-экономического управления	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. По состоянию на 30.09.2022 техническая готовность объекта "Национального культурного центра в с. Ачан Амурского муниципального района составляет 4%.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.6.3		Проведен мониторинг по капитально отремонтированным культурно-досуговым учреждениям в сельской местности за 2 квартал								15.07.2022	15.07.2022	Грихутик Инна Васильевна - Начальник финансово-экономического управления	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет о расходах, Отчет об исполнении	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о расходах" Отчет Министерства культуры Российской Федерации от 08.07.2022г. №6/н, приложен файл. 2. "об исполнении" Отчет Министерства культуры Хабаровского края от 15.07.2022г. №6/н, приложен файл. Проведен мониторинг по капитально отремонтированным культурно-досуговым учреждениям в сельской местности за 2 квартал 2022 года
1.6.4		Проведен мониторинг по капитально отремонтированным культурно-досуговым учреждениям в сельской местности за 3 квартал								15.10.2022	15.10.2022	Грихутик Инна Васильевна - Начальник финансово-экономического управления	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. Будет проведен мониторинг по капитально отремонтированным культурно-досуговым учреждениям в сельской местности за 3 квартал
1.7		Построены (реконструированы) и (или) капитально	Единица	12	23	16	23			31.12.2024	31.12.2024	Ермошкин Юрий Иванович -	ГИИС "Электронный бюджет"		Информация по значению результата: В работе.В период с



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности Значение: 23,0000 Дата: 31.12.2024										Министр культуры Хабаровского края			2019-2021 годах построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности - 15 ед. По состоянию на 30.09.2022 завершен капитальный ремонт Дома культуры с. Тулучи - филиала муниципального бюджетного учреждения "Районный Дом культуры" Ванинского муниципального района По объектам: В доме культуры в п. Тумнин Ванинского муниципального района: - обработаны огнезащитным составом деревянной конструкции сцены, стропил) - установлены стропила, устройство кровель из металлочерепицы - установлены окна - произведены утепление стен - произведены работы по облицовке



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															стен Гвл, затерты швы - уложены половые доски - проведена электрика В сельском доме культуры в с. Иня Охотского муниципального района завершены работы по монтажу системы отопления, по навеске тепловых приборов (батарей). Предоставлена информация : 16 из 23.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(02) Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям							
1.1		(02) Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек	320 828,54	320 828,54	320 828,54	319 280,83	169 975,61	52,98	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	320 828,54	320 828,54	320 828,54	319 280,83	169 975,61	52,98	в работе
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	320 828,54	320 828,54	320 828,54	319 280,83	169 975,61	52,98	в работе
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		(04) Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	19 850,00	99,25	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	19 850,00	99,25	в работе
1.2.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	19 850,00	99,25	в работе
1.2.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	19 850,00	99,25	
1.2.1. 3		бюджеты муниципальных образований	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	19 850,00	99,25	в работе
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3		(16) Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств	125 001,04	125 001,04	125 001,04	125 001,04	125 001,04	100,00	
1.3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	125 001,04	125 001,04	125 001,04	125 001,04	125 001,04	100,00	Исполнено
1.3.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	123 751,01	123 751,01	123 751,01	123 751,01	123 751,01	100,00	Исполнено
1.3.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации	123 751,01	123 751,01	123 751,01	123 751,01	123 751,01	100,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
		Федерации бюджетам муниципальных образований							
1.3.1. 3		бюджеты муниципальных образований	125 001,04	125 001,04	125 001,04	125 001,04	125 001,04	100,00	Исполнено
1.3.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4		(18) Технически оснащены муниципальные музеи	23 732,69	23 732,69	23 732,69	23 732,69	23 732,69	100,00	
1.4.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	23 732,69	23 732,69	23 732,69	23 732,69	23 732,69	100,00	Исполнено
1.4.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	23 456,09	23 456,09	23 456,09	23 456,09	23 456,09	100,00	Исполнено
1.4.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	23 456,09	23 456,09	23 456,09	23 456,09	23 456,09	100,00	
1.4.1. 3		бюджеты муниципальных образований	23 732,69	23 732,69	23 732,69	23 732,69	23 732,69	100,00	Исполнено
1.4.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5		(21) Построены	65 651,07	65 651,07	65 651,07	65 651,07	35 193,49	53,61	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		(реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности							
1.5.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	65 651,07	65 651,07	65 651,07	65 651,07	35 193,49	53,61	в работе
1.5.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	64 941,68	64 941,68	64 941,68	64 941,68	34 808,42	53,60	в работе
1.5.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	64 941,68	64 941,68	64 941,68	64 941,68	34 808,42	53,60	
1.5.1. 3		бюджеты муниципальных образований	65 651,07	65 651,07	65 651,07	65 651,07	35 193,49	53,61	в работе
1.5.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			555 213,34	555 213,34	555 213,34	553 665,63	373 752,83	67,32	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			555 213,34	555 213,34	555 213,34	553 665,63	373 752,83	67,32	
бюджет субъекта Российской Федерации			552 977,32	552 977,32	552 977,32	551 429,61	371 841,13	67,24	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			232 148,78	232 148,78	232 148,78	232 148,78	201 865,52	86,96	
бюджеты муниципальных образований			234 384,80	234 384,80	234 384,80	234 384,80	203 777,22	86,94	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)	
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб		
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям													
1.1.	Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек													
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	56 000.00	56 000.00	56 000.00	56 000.00	146 063.70	146 063.70	146 063.70	320 828.54	
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	144 806.04	144 806.04	146 063.70	146 063.70	149 836.69	169 975.61	169 975.61	169 975.61	320 828.54	
1.2.	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту													
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 757.09	17 757.09	20 000.00	20 000.00	
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	3 783.44	6 612.94	12 138.51	17 757.09	18 499.51	19 850.00	19 850.00	19 850.00	20 000.00	
1.3.	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств													
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123 751.01	123 751.01	123 751.01	123 751.01	
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	75 214.68	115 860.76	115 860.76	123 751.01	123 751.01	123 751.01	123 751.01	123 751.01	123 751.01	
1.4.	Технически оснащены муниципальные музеи													
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 428.34	15 428.34	23 456.09	23 456.09	
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	2 900.26	8 879.63	11 706.00	11 706.00	16 554.63	23 456.09	23 456.09	23 456.09	23 456.09	
1.5.	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности													
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26 938.94	26 938.94	32 000.00	64 941.68	
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	5 153.72	10 544.30	10 544.30	30 966.04	34 808.42	34 808.42	34 808.42	64 941.68	