

Руководитель
регионального проекта —
Ермошкин Юрий Иванович
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

ОДОБРЕН

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
00976C64BD99ABBF116C04F1E0B5A52E19
Владелец: Ермошкин Юрий Иванович
Действителен: с 03.08.2022 по 27.10.2023

ИНФОРМАЦИЯ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА

" (А1-08) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Хабаровский край)"

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	473 388,23
			Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(02) Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям							
1.1		(02) Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек	320 828,54	320 828,54	320 828,54	319 280,83	261 963,59	81,65	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	320 828,54	320 828,54	320 828,54	319 280,83	261 963,59	81,65	
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	320 828,54	320 828,54	320 828,54	319 280,83	261 963,59	81,65	
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		(04) Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	Исполнено
1.2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	Исполнено
1.2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	
1.2.1.3		бюджеты муниципальных образований	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	Исполнено
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3		(16) Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств	125 001,04	125 001,04	125 001,04	125 001,04	125 001,04	100,00	
1.3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	125 001,04	125 001,04	125 001,04	125 001,04	125 001,04	100,00	Исполнено
1.3.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	123 751,01	123 751,01	123 751,01	123 751,01	123 751,01	100,00	Исполнено
1.3.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации	123 751,01	123 751,01	123 751,01	123 751,01	123 751,01	100,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
		Федерации бюджетам муниципальных образований							
1.3.1. 3		бюджеты муниципальных образований	125 001,04	125 001,04	125 001,04	125 001,04	125 001,04	100,00	Исполнено
1.3.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4		(18) Технически оснащены муниципальные музеи	23 732,69	23 732,69	23 732,69	23 732,69	23 732,69	100,00	
1.4.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	23 732,69	23 732,69	23 732,69	23 732,69	23 732,69	100,00	Исполнено
1.4.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	23 456,09	23 456,09	23 456,09	23 456,09	23 456,09	100,00	Исполнено
1.4.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	23 456,09	23 456,09	23 456,09	23 456,09	23 456,09	100,00	
1.4.1. 3		бюджеты муниципальных образований	23 732,69	23 732,69	23 732,69	23 732,69	23 732,69	100,00	Исполнено
1.4.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5		(21) Построены	65 651,07	65 651,07	65 651,07	65 651,07	42 690,91	65,03	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		(реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности							
1.5.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	65 651,07	65 651,07	65 651,07	65 651,07	42 690,91	65,03	в работе
1.5.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	64 941,68	64 941,68	64 941,68	64 941,68	42 222,53	65,02	в работе
1.5.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	64 941,68	64 941,68	64 941,68	64 941,68	42 222,53	65,02	
1.5.1. 3		бюджеты муниципальных образований	65 651,07	65 651,07	65 651,07	65 651,07	42 690,91	65,03	в работе
1.5.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			555 213,34	555 213,34	555 213,34	553 665,63	473 388,23	85,26	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			555 213,34	555 213,34	555 213,34	553 665,63	473 388,23	85,26	
бюджет субъекта Российской Федерации			552 977,32	552 977,32	552 977,32	551 429,61	471 393,22	85,25	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			232 148,78	232 148,78	232 148,78	232 148,78	209 429,63	90,21	
бюджеты муниципальных образований			234 384,80	234 384,80	234 384,80	234 384,80	211 424,64	90,20	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям												
1.1.	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26 938.94	26 938.94	32 000.00	64 941.68
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	5 153.72	10 544.30	10 544.30	30 966.04	34 808.42	42 222.53	42 222.53	64 941.68
1.2.	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123 751.01	123 751.01	123 751.01	123 751.01
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	75 214.68	115 860.76	115 860.76	123 751.01	123 751.01	123 751.01	123 751.01	123 751.01	123 751.01
1.3.	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 757.09	17 757.09	20 000.00	20 000.00
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	3 783.44	6 612.94	12 138.51	17 757.09	18 499.51	19 850.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00
1.4.	Технически оснащены муниципальные музеи												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 428.34	15 428.34	23 456.09	23 456.09
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	2 900.26	8 879.63	11 706.00	11 706.00	16 554.63	23 456.09	23 456.09	23 456.09	23 456.09
1.5.	Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	56 000.00	56 000.00	56 000.00	56 000.00	146 063.70	146 063.70	146 063.70	320 828.54
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	144 806.04	144 806.04	146 063.70	146 063.70	149 836.69	169 975.61	261 963.59	261 963.59	320 828.54