

Руководитель
регионального проекта —
Ермошкин Юрий Иванович
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

ОДОБРЕН

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
00976C64BD99ABBF116C04F1E0B5A52E19
Владелец: Ермошкин Юрий Иванович
Действителен: с 03.08.2022 по 27.10.2023

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

“(А1-08) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Хабаровский край)”

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	554 328,51
			Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям										
1.1.		Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры, возрастающий	ФП	Единица	14	22	22	ЕМИСС	22	22	Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении информации о достижении планового значения показателя" Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 28.12.2022г. №01-74-6553, приложен файл. В 2022 году завершены: 1. капитальный ремонт Дома культуры с. Тулучи - филиала муниципального бюджетного учреждения "Районный Дом культуры" Ванинского муниципального района; 2. капитальный ремонт Дома культуры с. Иня Охотского муниципального района; 3. капитальный ремонт Дома культуры в п. Тумнин Ванинского муниципального района". 4. капитальный ремонт кровли МБУ ДО



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
											"Детская школа искусств Амурского муниципального района". Показатель исполнен.
1.2.		Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, возрастающий	ФП	Единица	16	31	31	ЕМИСС	31	31	Подтверждающие документы: 1. "О переоснащении муниципальных библиотек по модельному стандарту" Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 31.10.2022г. №02-30-5440, приложен файл. 2. "О завершении исполнения результата" Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 20.10.2022г. №02-30-5287, приложен файл. В 2022 году 8 организаций культуры получили современное оборудование (3 библиотеки и 5 музеев). Завершено техническое оснащения 5 муниципальных музеев: 1.Бюджетное учреждение культуры «Районный краеведческий музей им. Н.К. Бошняка» Советско-Гаванского муниципального района;



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
											2.Муниципальное учреждение культуры «Городской краеведческий музей» администрации города Комсомольска-на-Амуре; 3.Муниципальное казенное учреждение культуры «Амурский городской краеведческий музей» городского поселения «город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края; 4.Муниципальное бюджетное учреждение межпоселенческий Чегдомынский краеведческий музей «Краеведческий музей п. Чегдомын»; 5.Муниципальное учреждение культуры «Музей изобразительных искусств» администрации города Комсомольска-на-Амуре. Завершено переоснащение 3 муниципальных библиотек по модельному стандарту: - библиотека-филиал № 4



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
											МБУК "Централизованная система массовых библиотек г. Хабаровска"; - МКУК "Городская библиотека" городского поселения "Город Амурск" Амурского муниципального района; - МБУ "Центральная районная библиотека" отдела культуры администрации Бикинского муниципального района Хабаровского края.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям														
1.1	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры														
	План	ФП	Единица	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	19,00	19,00	19,00	21,00	22,00
	Факт/прогноз			17,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	19,00	19,00	20,00	21,00	21,00	22,00
1.2	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование														
	План	ФП	Единица	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	29,00	29,00	29,00	31,00	31,00
	Факт/прогноз			26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	29,00	27,00	27,00	31,00	31,00	31,00

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям														
1.1		Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами Значение: 12,0000 Дата: 31.12.2023	Единица	4	12	8	12			31.12.2023	31.12.2023	Ермошкин Юрий Иванович - Министр культуры Хабаровского края	ГИИС "Электронный бюджет"		Информация по значению результата: В работе.В период с 2019 по 2022 года оснащены 8 образовательных учреждений в сфере культуры 2019 год - г.Хабаровск, г.Комсомольск-на-Амуре, г.Амурск, КГБ ПОУ "ХККИ" 2021 год - Верхнебуреинский, Хабаровский, Советско-Гаванский, им. Лазо Предоставлена информация : 8 из 12.
1.1.1		С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных								30.12.2022	23.12.2022	Лупаенко Юлия Владимировна - Начальник управления культурной	ГИИС "Электронный бюджет"	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из федерального	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация" Иное Министерства культуры Хабаровского края от 23.12.2022г. №6/н,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		трансфертов										политики		о бюджета субъекта Российской Федерации, Иное Информация	приложен файл. 2. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации" Соглашение Министерство культуры Российской Федерации от 21.12.2022г. №054-09-2023-154, приложен файл. По состоянию на 23.12.2022 с Министерством культуры Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету Хабаровского края на государственную поддержку отрасли культуры 21.12.2022 № 054-09-2023-154
1.2		Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024	Единица	0	1	0	1	1	0	31.12.2024	31.12.2024	Ермошкин Юрий Иванович - Министр культуры Хабаровского о края	ГИИС "Электронный бюджет"		Информация по значению результата: В работе.27.12.2022 получено заключение о соответствии построенного объекта капитального



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															строительства требованиям проектной документации. Техническая готовность объекта 100 % Предоставлена информация : 0 из 1.
1.2.1		Техническая готовность объекта, %								30.12.2022	27.12.2022	Ермошкин Юрий Иванович - Министр культуры Хабаровского края	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Информационное Заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации" Иное КГКУ "Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края" от 27.12.2022г. №1958-22, приложен файл. 2. "Информация" Иное Министерства культуры Хабаровского края от 27.12.2022г. №6/н, приложен файл. 27.12.2022 получено заключение о



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации. Техническая готовность объекта 100 %
1.3		Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту Значение: 9,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	3	9	9	9			31.12.2022	23.12.2022	Ермошкин Юрий Иванович - Министр культуры Хабаровского края	ГИИС "Электронный бюджет"	Письмо Письмо, Соглашение Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета субъекта Российской Федерации, Иное Информация	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Письмо" Письмо Министерство культуры края от 31.10.2022г. № 020-30-5440, приложен файл. 2. "Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета субъекта Российской Федерации" Соглашение Министерство культуры Российской Федерации от 22.12.2022г. №054-17-2023-062, приложен файл. 3. "Информация" Иное Министерства



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															культуры Хабаровского края от 23.12.2022г. № б/н, приложен файл. В 2022 году завершено переоснащение 3 муниципальных библиотек по модельному стандарту: - библиотека-филиал № 4 МБУК "Централизованная система массовых библиотек г. Хабаровска"; - МКУК "Городская библиотека" городского поселения "Город Амурск" Амурского муниципального района; - МБУ "Центральная районная библиотека" отдела культуры администрации Бикинского муниципального района Хабаровского края. Министерством культуры Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету Хабаровского



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															края на создание модельных муниципальных библиотек от 22.12.2022 № 054-17-2023-062 Результат достигнут Предоставлена информация : 9 из 9.
1.3.1		Проведен мониторинг по переоснащению муниципальных библиотек по модельному стандарту за 3 квартал								15.10.2022	10.10.2022	Алферова Елена Леонидовна - начальник отдела музейной и библиотечной деятельности и управления культурной политики министерства культуры края	ГИИС "Электронный бюджет"	Письмо Письмо	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо" Письмо министерства культуры края от 10.10.2022г. №02-31-5079, приложен файл. Выполнено. В Министерство культуры Российской Федерации направлено письмо по переоснащению муниципальных библиотек по модельному стандарту 10.10.2022 № 02-31-5079.
1.3.2		Поставка оборудования, мебели, книг								01.11.2022	24.10.2022	Алферова Елена Леонидовна - начальник	ГИИС "Электронный бюджет"	Письмо Письмо	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо" Письмо администрации



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												отдела музейной и библиотечной деятельности и управления культурной политики министерства культуры края			Бикинского муниципального района от 20.07.2022г. №04-09.56, приложен файл. 2. "Письмо" Письмо администрации города Амурска от 24.10.2022г. №01-13/62, приложен файл. 3. "Письмо" Письмо администрации города Хабаровска от 24.10.2022г. №02-12/3479-317, приложен файл. Оборудование поставлено во все три модельные библиотеки (Бикин, Амурск, Хабаровск)
1.3.3		Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту								01.12.2022	31.10.2022	Алферова Елена Леонидовна - начальник отдела музейной и библиотечной деятельности и управления культурной политики	ГИИС "Электронный бюджет"	Письмо О переоснащении муниципальных библиотек по модельному стандарту	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О переоснащении муниципальных библиотек по модельному стандарту" Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 31.10.2022г. №02-30-5440, приложен файл. Направлено письмо от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												министерства культуры края			31.10.2022 № 02-30-5440 в адрес Министерства культуры Российской Федерации "О переоснащении муниципальных библиотек по модельному стандарту"
1.3.4		С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов								30.12.2022	23.12.2022	Алферова Елена Леонидовна - начальник отдела музейной и библиотечной деятельности и управления культурной политики министерства культуры края	ГИИС "Электронный бюджет"	Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета субъекта Российской Федерации, Иное Информация	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация" Иное Министерства культуры Хабаровского края от 23.12.2022г. №6/н, приложен файл. 2. "Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета субъекта Российской Федерации" Иное Министерства культуры Российской Федерации от 22.12.2022г. №054-17-2023-062, приложен файл. По состоянию на 23.12.2022 с



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Министерством культуры Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету Хабаровского края на создание модельных муниципальных библиотек от 22.12.2022 № 054-17-2023-062
1.4		Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	1	2	2	2			31.12.2022	23.12.2022	Ермошкин Юрий Иванович - Министр культуры Хабаровского края	ГИИС "Электронный бюджет"	Письмо О предоставлении информации о достижении показателя, Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта Российской Федерации, Иное	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении информации о достижении показателя" Письмо Министерство культуры Российской Федерации от 30.09.2022г. №03-26-4898, приложен файл. 2. "Информация" Иное Министерство культуры Хабаровского края от 23.12.2022г. №6/н, приложен файл. 3. "Соглашение о предоставлении субсидии из



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации" Соглашение Министерства культуры Российской Федерации от 21.12.2022г. №054-09 -2023-154, приложен файл. В 2020 году реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств -1 ед. (МБУ ДО "ДШИ" п. Чегдомын Верхнебуреинского муниципального района). В 2022 году завершен капитальный ремонт кровли МБУ ДО "Детская школа искусств Амурского муниципального района". Предоставлена информация : 2 из 2.
1.4.1		С субъектами Российской Федерации заключены								30.12.2022	23.12.2022	Грихутик Инна	ГИИС "Электронн	Соглашение Соглашение	Выполнено. Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов										Васильевна - Начальник финансово-экономического управления	ый бюджет"	о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта Российской Федерации	документы: 1. "Информация" Иное Министерства культуры Хабаровского края от 23.12.2022г. №6/н, приложен файл. 2. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта Российской Федерации" Соглашение Министерства культуры Российской Федерации от 21.12.2022г. №054-09-2023-154, приложен файл. По состоянию на 23.12.2022 с Министерством культуры Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету Хабаровского края на государственную поддержку отрасли культуры 21.12.2022 № 054-09-2023-154
1.5		Технически оснащены муниципальные музеи	Единица	0	5	5	5			31.12.2022	26.12.2022	Ермошкин Юрий	ГИИС "Электронн	Письмо О завершении	Информация по значению результата:



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		Значение: 5,0000 Дата: 31.12.2022										Иванович - Министр культуры Хабаровского края	ый бюджет"	исполнение результата, Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта Российской Федерации на техническое оснащение региональных и муниципальных музеев, Иное Информация	Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "О завершении исполнение результата" Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 20.10.2022г. №02-30-5287, приложен файл. 2. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта Российской Федерации на техническое оснащение региональных и муниципальных музеев" Соглашение Министерства культуры Российской Федерации от 23.12.2022г. №054-09-2023-825, приложен файл. 3. "Информация" Иное Министерства культуры Хабаровского края от 26.12.2022г. № б/н, приложен файл. В 2022 году технически оснащены 5 музеев: 1.Бюджетное учреждение культуры



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															«Районный краеведческий музей им. Н.К. Бошняка» Советско-Гаванского муниципального района; 2.Муниципальное учреждение культуры «Городской краеведческий музей» администрации города Комсомольска-на-Амуре; 3.Муниципальное казенное учреждение культуры «Амурский городской краеведческий музей» городского поселения «город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края; 4.Муниципальное бюджетное учреждение межпоселенческий Чегдомынский краеведческий музей «Краеведческий музей п. Чегдомын» 5.Муниципальное учреждение культуры "Музей изобразительных



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															искусств" в городе Комсомольске-на-Амуре. С Министерством культуры Российской Федерации заключено соглашение предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету Хабаровского края на техническое оснащение региональных и муниципальных музеев 23.12.2022 № 054-09-2023-825 Предоставлена информация : 5 из 5.
1.5.1		Услуга оказана (работы выполнены)								30.12.2022	20.10.2022	Алферова Елена Леонидовна - начальник отдела музейной и библиотечной деятельности и управления культурной	ГИИС "Электронный бюджет"	Письмо Письмо	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо" Письмо администрации Советско-Гаванского муниципального района от 29.06.2022г. №7488, приложен файл. 2. "Письмо" Письмо администрации города Комсомольска-на-Амуре от 06.07.2022г. №



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												политики министерств а культуры края			1-11/1322, приложен файл. 3. "Письмо" Письмо администрации города Амурска от 15.07.2022г. №01-14- 4386, приложен файл. 4. "Письмо" Письмо администрации Верхнебуреинского муниципального района от 03.08.2022г. №9091, приложен файл. 5. "Письмо" Письмо администрации города Комсомольска-на- Амуре от 18.10.2022г. № 1-1-23/11208, приложен файл. 6. "Письмо" Письмо министерства культуры края от 20.10.2022г. №02-30- 5287, приложен файл. Выполнено. В 2022 году технически оснащены 5 музеев в Верхнебуреинском, Советско-Гаванском муниципальных районах и городах Амурск, Комсомольск-на-Амуре. По состоянию на 18.10.2022 завершено

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															техническое оснащения 5 муниципальных музеев: 1.Бюджетное учреждение культуры «Районный краеведческий музей им. Н.К. Бошняка» Советско-Гаванского муниципального района; 2.Муниципальное учреждение культуры «Городской краеведческий музей» администрации города Комсомольска-на-Амуре; 3.Муниципальное казенное учреждение культуры «Амурский городской краеведческий музей» городского поселения «город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края; 4.Муниципальное бюджетное учреждение межпоселенческий Чегдомынский краеведческий музей «Краеведческий музей п.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Чегдомын» 5.Муниципальное учреждение культуры "Музей изобразительных искусств" в городе Комсомольске-на-Амуре. Письмо в адрес Министерства культуры Российской Федерации направлено 20.10.2022 № 02-30-5287.
1.5.2		Проведен мониторинг по техническому оснащению муниципальных музеев края								15.10.2022	10.10.2022	Алферова Елена Леонидовна - начальник отдела музейной и библиотечной деятельности и управления культурной политики министерства культуры края	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Отчет	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет" Отчет министерства культуры края от 10.10.2022г. №6/н, приложен файл. Выполнено. Мониторинг по техническому оснащению музеев проведен.
1.5.3		С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам								30.12.2022	26.12.2022	Алферова Елена Леонидовна - начальник	ГИИС "Электронный бюджет"	Соглашение Соглашение о предоставле	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов										отдела музейной и библиотечно й деятельност и управления культурной политики министерств а культуры края		нии субсидии из федеральног о бюджета бюджету субъек та Российской Федерации на техническое оснащение региональны х и муниципаль ных музеев, Иное Информация	предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на техническое оснащение региональных и муниципальных музеев" Соглашение Министерства культуры Российской Федерации от 23.12.2022г. №054-09 -2023-825, приложен файл. 2. "Информация" Иное Министерства культуры Хабаровского края от 26.12.2022г. № б/н, приложен файл. С Министерством культуры Российской федерации заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на техническое оснащение региональных и муниципальных музеев



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															23.12.2022 № 054-09-2023-825
1.6		Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности Значение: 18,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	12	18	18	18			31.12.2022	27.12.2022	Ермошкин Юрий Иванович - Министр культуры Хабаровского края	ГИИС "Электронный бюджет"	Письмо О достижении результата, Письмо О реализации регионально го проекта, Письмо О завершении 1 этапа строительства, Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта Российской Федерации, Иное Информация , Письмо О достижение показателей	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "О достижении результата" Письмо Министерства культуры Хабаровского края от 27.10.2022г. №1-26/5922, приложен файл. 2. "О реализации регионального проекта" Письмо Министерства культуры Хабаровского края от 15.09.2022г. № 1.17-4755, приложен файл. 3. "О завершении 1 этапа строительства" Письмо Администрация Амурского муниципального района от 23.12.2022г. №01-33-6886, приложен файл. 4. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта Российской Федерации" Соглашение



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Министерства культуры Российской Федерации от 23.12.2022г. №054-09 -2023-090, приложен файл. 5. "Информация" Иное Министерства культуры Хабаровского края от 26.12.2022г. № б/н, приложен файл. 6. "О достижение показателей " Письмо Отдела культуры администрации Ванинского муниципального района от 05.12.2022г. №1.17-257, приложен файл. В период с 2019-2021 годах построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности - 15 ед. В 2022 году завершены: 1. капитальный ремонт Дома культуры с. Тулучи - филиала муниципального бюджетного учреждения "Районный Дом



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															культуры" Ванинского муниципального района; 2. капитальный ремонт дома культуры с. Иня Охотского муниципального района 3. капитальный ремонт "Дом культуры в п. Тумнин Ванинского муниципального района" Техническая готовность объекта "Строительство национально-культурного центра в с. Ачан" составляет на конец года 32,04%, при плане 31,6%. Предоставлена информация : 18 из 18.
1.6.1		Услуга оказана (работы выполнены)								30.12.2022	07.12.2022	Кузьминов Сергей Сергеевич - Консультант отдела финансового исполнения государственных программ и	ГИИС "Электронный бюджет"	Письмо О предоставлении информации о достижении планового значения показателя	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении информации о достижении планового значения показателя" Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 07.12.2022г. №03-26-



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												проектов в сфере культуры			6153, приложен файл. В период с 2019-2021 годах построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности - 15 ед. В 2022 году завершены: 1. капитальный ремонт Дома культуры с. Тулучи - филиала муниципального бюджетного учреждения "Районный Дом культуры" Ванинского муниципального района; 2. капитальный ремонт Дома культуры с. Иня Охотского муниципального района; 3. капитальный ремонт Дома культуры в п. Тумнин Ванинского муниципального района".
1.6.2		Техническая готовность объекта, %								30.12.2022	23.12.2022	Грихутик Инна Васильевна - Начальник	ГИИС "Электронный бюджет"	Письмо О завершении 1 этапа строительства	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О завершении 1 этапа



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												финансово-экономического управления		а	строительства" Письмо Администрации Амурского муниципального района от 23.12.2022г. №01-33-6886, приложен файл. По состоянию на 23.12.2022 техническая готовность объекта составляет 32,04 %.
1.6.3		Проведен мониторинг по капитально отремонтированным культурно-досуговым учреждениям в сельской местности за 3 квартал								15.10.2022	12.10.2022	Грихутик Инна Васильевна - Начальник финансово-экономического управления	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Справка, Отчет	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет" Отчет министерства культуры края от 07.10.2022г. №6/н, приложен файл. 2. "Справка" Иное министерства культуры края от 12.10.2022г. №6/н, приложен файл. Проведен мониторинг по капитально отремонтированным культурно-досуговым учреждениям в сельской местности за 3 квартал
1.6.4		С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о								30.12.2022	27.12.2022	Грихутик Инна Васильевна	ГИИС "Электронный бюджет"	Соглашение Соглашение о	Выполнено. Подтверждающие документы: 1.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов										- Начальник финансово-экономического управления		предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта Российской Федерации от 23.12.2022г. №054-09-2023-090, приложен файл. 2. "Информация" Иное Министерства культуры Хабаровского края от 26.12.2022г. № б/н, приложен файл. С Министерством культуры Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта Российской Федерации 23.12.2022 № 054-09-2023-090.	
1.7		Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы	Единица	12	23	18	18	1	0	31.12.2024	31.12.2024	Ермошкин Юрий Иванович - Министр	ГИИС "Электронный бюджет"		Информация по значению результата: В работе.В период с 2019-2021 годах



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		культурно-досуговые учреждения в сельской местности Значение: 23,0000 Дата: 31.12.2024										культуры Хабаровског о края			построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности - 15 ед. В 2022 году завершены: 1. капитальный ремонт Дома культуры с. Тулучи - филиала муниципального бюджетного учреждения "Районный Дом культуры" Ванинского муниципального района; 2. капитальный ремонт дома культуры с. Иня Охотского муниципального района 3. капитальный ремонт "Дом культуры в п. Тумнин Ванинского муниципального района" Техническая готовность объекта "Строительство национально-культурного центра в с. Ачан" составляет на конец года 32,04%, при плане 31,6%. Предоставлена



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															информация : 18 из 23.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(02) Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям							
1.1		(02) Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек	320 828,54	320 828,54	320 828,54	319 943,71	319 943,71	99,72	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	320 828,54	320 828,54	320 828,54	319 943,71	319 943,71	99,72	в работе. Акты выполненных работ подписаны 23.12.2022. Продолжаются расчеты с подрядной организацией
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	320 828,54	320 828,54	320 828,54	319 943,71	319 943,71	99,72	в работе. Акты выполненных работ подписаны 23.12.2022. Продолжаются расчеты с подрядной организацией
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2		(04) Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	Исполнено
1.2.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	Исполнено
1.2.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	
1.2.1. 3		бюджеты муниципальных образований	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	Исполнено
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3		(16) Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств	125 001,04	125 001,04	125 001,04	125 001,04	125 001,04	100,00	
1.3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	125 001,04	125 001,04	125 001,04	125 001,04	125 001,04	100,00	Исполнено

 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.1. 1	 	бюджет субъекта Российской Федерации	123 751,01	123 751,01	123 751,01	123 751,01	123 751,01	100,00	Исполнено
1.3.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	123 751,01	123 751,01	123 751,01	123 751,01	123 751,01	100,00	
1.3.1. 3		бюджеты муниципальных образований	125 001,04	125 001,04	125 001,04	125 001,04	125 001,04	100,00	Исполнено
1.3.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4		(18) Технически оснащены муниципальные музеи	23 732,69	23 732,69	23 732,69	23 732,69	23 732,69	100,00	
1.4.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	23 732,69	23 732,69	23 732,69	23 732,69	23 732,69	100,00	Исполнено
1.4.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	23 456,09	23 456,09	23 456,09	23 456,09	23 456,09	100,00	Исполнено
1.4.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	23 456,09	23 456,09	23 456,09	23 456,09	23 456,09	100,00	
1.4.1. 3		бюджеты муниципальных образований	23 732,69	23 732,69	23 732,69	23 732,69	23 732,69	100,00	Исполнено

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5		(21) Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности	65 651,07	65 651,07	65 651,07	65 651,07	65 651,07	100,00	
1.5.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	65 651,07	65 651,07	65 651,07	65 651,07	65 651,07	100,00	в работе
1.5.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	64 941,68	64 941,68	64 941,68	64 941,68	64 941,68	100,00	в работе
1.5.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	64 941,68	64 941,68	64 941,68	64 941,68	64 941,68	100,00	
1.5.1. 3		бюджеты муниципальных образований	65 651,07	65 651,07	65 651,07	65 651,07	65 651,07	100,00	в работе
1.5.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			555 213,34	555 213,34	555 213,34	554 328,51	554 328,51	99,84	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			555 213,34	555 213,34	555 213,34	554 328,51	554 328,51	99,84	
бюджет субъекта Российской Федерации			552 977,32	552 977,32	552 977,32	552 092,49	552 092,49	99,84	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			232 148,78	232 148,78	232 148,78	232 148,78	232 148,78	100,00	
бюджеты муниципальных образований			234 384,80	234 384,80	234 384,80	234 384,80	234 384,80	100,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

[illegible]

[illegible]