

Руководитель  
регионального проекта —  
Ермошкин Юрий Иванович

---

(подпись)

ОДОБРЕН

---

**О Т Ч Е Т**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА МАРТ 2023 ГОДА**

*"(30) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Хабаровский край)"*

**Общий статус реализации**

| Показатели                                                                                         | Результаты                                                                                          | Контрольные точки                                                                                               | Бюджет                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                    |                              |  |
| <i>Общее количество показателей в отчетном периоде 2, из них:<br/>- 2 достигнутых показателей.</i> | <i>Общее количество результатов в отчетном периоде 11, из них:<br/>- 4 достигнутых результатов.</i> | <i>Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 12, из них:<br/>- 6 достигнутых контрольных точек.</i> | <i>42252.83 тыс. руб., 12.81 %</i>                                                  |
|                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                 | <i>Отсутствие отклонений</i>                                                        |

## 1. Ключевые риски

| № п/п                      | Наименование показателя<br>ОЗР/показателя задачи, не являющейся<br>ОЗР, результата | Описание риска | Оценка возможных<br>последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры<br>реагирования | Срок выполнения<br>меры | Ответственный за<br>принятие мер |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Отсутствуют ключевые риски |                                                                                    |                |                                       |               |                                  |                         |                                  |

## 2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

| № п/п | Статус                                                                                                                                                                              | Показатели регионального проекта                                                                                     | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Информационная система (источник данных) | Плановое значение на конец отчетного года | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям |                                                                                                                      |                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                          |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.1.  |                                                                                                   | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры, возрастающий | ФП                 | Единица                     | 14               | 22                                           | 23                                              | ЕМИСС                                    | 31                                        | В период с 2019 по 2022 годы количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры составляет 22 единицы. В работе. Риски недостижения отсутствуют. По состоянию на 31.03.2023 количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры составляет 23 единицы (в том числе в 2023 году - 1 единица).<br>Объект недвижимого имущества "Строительство Центра культурного развития по адресу: Россия, Хабаровский край, г. Николаевск-на-Амуре, в границах улиц Володарского и Советской" введен в эксплуатацию. |
| 1.2.  |                                                                                                  | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, возрастающий                                   | ФП                 | Единица                     | 16               | 31                                           | 31                                              | ЕМИСС                                    | 46                                        | В период с 2019 по 2022 годы количество организаций культуры, получивших современное оборудование составляет 31 ед. В работе. Риски недостижения отсутствуют.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### 3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2023 году

[illegible]

## 4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

| № п/п | Статус                                                                                                                                                                              | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                      | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на дату достижения | Количество объектов результата |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                   | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                             |                  |                                              |                                                 |                                        | план                           | факт | план            | факт/прогноз |                                                             |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.    | ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям |                                                                                                                                                                                                                 |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                |      |                 |              |                                                             |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.1   | <div></div>                                                                                                                                                                         | Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами<br>Значение: 12,0000 Дата: 31.12.2023 | Единица                     | 4                | 12                                           | 8                                               | 12                                     |                                |      | 31.12.2023      | 31.12.2023   | Ермошкин Юрий Иванович - Министр культуры Хабаровского края | ГИИС "Электронный бюджет"                |                              | Информация по значению результата: В работе.В период с 2019 по 2022 годы оснащены 8 детских школ искусств (Ванинский, Верхнебуреинский, Комсомольский, район им. Лазо, Нанайский, П. Осипенко, Солнечный, Хабаровский). В 2023 году будут оснащены 4 образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в Бикинском, Ванинском, Вяземском, Николаевском муниципальных районах. По состоянию на |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки                                                    | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на дату достижения | Количество объектов результата |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                           | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                               |                             |                  |                                              |                                                 |                                        | план                           | факт | план            | факт/прогноз |                                                     |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       |        |                                                                                               |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                |      |                 |              |                                                     |                                          |                              | 31.03.2023 заключено 15 контрактов на поставку музыкальных инструментов для детских школ искусств (Бикинский, Ванинский, Вяземский муниципальные районы). В апреле 2023 г. планируется заключение контрактов по ДШИ г. Николаевска-на-Амуре Николаевского муниципального района. В соответствии с утвержденной "дорожной картой" мероприятий по расходованию субсидии все контракты будут заключены до 01.07.2023. Предоставлена информация : 8 из 12. |
| 1.1.1 |        | Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                |      | 17.04.2023      | 17.04.2023   | Купченко Ирина Александровна - Заместитель министра | ГИИС "Электронный бюджет"                |                              | В работе. В работе. Риски недостижения отсутствуют.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус                                                                            | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                        | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на дату достижения | Количество объектов результата |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                   | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                               | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                   |                                                                                                                                                   |                             |                  |                                              |                                                 |                                        | план                           | факт | план            | факт/прогноз |                                                             |                                          |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       |   | проекта)                                                                                                                                          |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                |      |                 |              | культуры Хабаровского края                                  |                                          |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.1.2 |  | Заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований Хабаровского края межбюджетных трансфертов на поддержку отрасли культуры |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                |      | 15.02.2023      | 02.02.2023   | Ермошкин Юрий Иванович - Министр культуры Хабаровского края | ГИИС "Электронный бюджет"                | Соглашение о предоставлении субсидии, Иное об исполнении контрольной точки | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "об исполнении контрольной точки" Иное Министерства культуры Хабаровского края от 02.02.2023г. №6/н, приложен файл. 2. "Соглашение о предоставлении субсидии" Соглашение Министерства культуры Хабаровского края от 31.01.2023г. №08631000-1-2023-002, приложен файл. 3. "Соглашение о предоставлении субсидии" Соглашение Министерства культуры Хабаровского края от 30.01.2023г. №08617000-1-2023-002, приложен файл. 4. "Соглашение о предоставлении субсидии" Соглашение Министерства культуры Хабаровского края от 30.01.2023г. №08612000 |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                             | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на дату достижения | Количество объектов результата |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                   | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                        | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                                                                                        |                             |                  |                                              |                                                 |                                        | план                           | факт | план            | факт/прогноз |                                                             |                                          |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |        |                                                                                                                                                        |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                |      |                 |              |                                                             |                                          |                                                                     | -1-2023-002, приложен файл. 5. "Соглашение о предоставлении субсидии" Соглашение Министерства культуры Хабаровского края от 27.01.2023г. №08609000<br>-1-2023-002, приложен файл. Заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований Хабаровского края (Бикинский, Ванинский, Вяземский, Николаевский) межбюджетных трансфертов на поддержку отрасли культуры |
| 1.2   |        | Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2023 | Единица                     | 0                | 1                                            | 1                                               | 1                                      |                                |      | 31.12.2023      | 22.02.2023   | Ермошкин Юрий Иванович - Министр культуры Хабаровского края | ГИИС "Электронный бюджет"                | Отчет Об исполнении результата, Иное на ввод объекта в эксплуатацию | Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении результата" Отчет Министерства культуры Хабаровского края от 22.02.2023г. № б/н, приложен файл. 2.                                                                                                                                                                                         |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| №<br>п/п  | Статус | Наименование результата,<br>контрольной точки      | Единица<br>измерени<br>я (по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значен<br>ие | Планово<br>е<br>значение<br>на конец<br>отчетног<br>о<br>периода | Фактичес<br>кое<br>значение<br>на конец<br>отчетног<br>о<br>периода | Прогноз<br>ное<br>значение<br>на дату<br>достиже<br>ния | Количество<br>объектов<br>результата |      | Срок реализации |                  | Ответ-<br>ственный<br>исполнитель                           | Информа-<br>ционная<br>система<br>(источник<br>данных) | Вид и<br>наименован<br>ие<br>документа                                     | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|--------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|-----------------|------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |        |                                                    |                                       |                         |                                                                  |                                                                     |                                                         | план                                 | факт | план            | факт/<br>прогноз |                                                             |                                                        |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |        |                                                    |                                       |                         |                                                                  |                                                                     |                                                         |                                      |      |                 |                  |                                                             |                                                        |                                                                            | "на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрация Николаевского муниципального района от 12.01.2023г. №27-510000-72-2023, приложен файл. Объект недвижимого имущества "Строительство Центра культурного развития по адресу: Россия, Хабаровский край, г. Николаевск-на-Амуре, в границах улиц Володарского и Советской" введен в эксплуатацию. Предоставлена информация : 1 из 1. |
| 1.2.<br>1 |        | Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию |                                       |                         |                                                                  |                                                                     |                                                         |                                      |      | 31.03.2023      | 22.02.2023       | Ермошкин Юрий Иванович - Министр культуры Хабаровского края | ГИИС "Электронный бюджет"                              | Отчет Об исполнении контрольной точки, Иное на ввод объекта в эксплуатацию | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении контрольной точки" Отчет Министерства культуры Хабаровского края от 22.02.2023г. №6/н, приложен файл. 2. "на ввод объекта в                                                                                                                                                                                                  |



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не  
представлены



Прогнозные  
сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                             | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на дату достижения | Количество объектов результата |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                   | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                        | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                                                                                        |                             |                  |                                              |                                                 |                                        | план                           | факт | план            | факт/прогноз |                                                             |                                          |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |        |                                                                                                                                                        |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                |      |                 |              |                                                             |                                          |                                                                     | эксплуатацию" Иное Администрация Николаевского района от 12.01.2023г. №27-510000-72-2023, приложен файл. Объект недвижимого имущества "Строительство Центра культурного развития по адресу: Россия, Хабаровский край, г. Николаевск-на-Амуре, в границах улиц Володарского и Советской" введен в эксплуатацию. |
| 1.3   |        | Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024 | Единица                     | 0                | 1                                            | 1                                               | 1                                      | 1                              | 1    | 31.12.2024      | 07.03.2023   | Ермошкин Юрий Иванович - Министр культуры Хабаровского края | ГИИС "Электронный бюджет"                | Отчет Об исполнении результата, Иное на ввод объекта в эксплуатацию | Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении результата" Отчет Министерства культуры Хабаровского края от 07.03.2023г. № б/н, приложен файл. 2. "на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрация Николаевского муниципального района от 12.01.2023г. №27-       |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                         | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на дату достижения | Количество объектов результата |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                   | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа   | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                                                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                        | план                           | факт | план            | факт/прогноз |                                                             |                                          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |        |                                                                                                                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                |      |                 |              |                                                             |                                          |                                | 510000-2023, приложен файл. Объект недвижимого имущества "Строительство Центра культурного развития по адресу: Россия, Хабаровский край, г. Николаевск-на-Амуре, в границах улиц Володарского и Советской" введен в эксплуатацию. Предоставлена информация : 1 из 1.                                    |
| 1.4   |        | Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации<br>Значение: 9,0000 Дата: 31.12.2023 | Единица                     | 9                | 9                                            | 9                                               | 9                                      |                                |      | 31.12.2023      | 08.02.2023   | Ермошкин Юрий Иванович - Министр культуры Хабаровского края | ГИИС "Электронный бюджет"                | Отчет Об исполнении результата | Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении результата" Отчет Министерства культуры Хабаровского края от 08.02.2023г. № б/н, приложен файл. В соответствии с заключенным дополнительным соглашением о реализации регионального проекта от 06.12.2022 № 054-2019-А10030-1/12 плановое значение |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки                                                          | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на дату достижения | Количество объектов результата |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                   | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                                     |                             |                  |                                              |                                                 |                                        | план                           | факт | план            | факт/прогноз |                                                             |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       |        |                                                                                                     |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                |      |                 |              |                                                             |                                          |                              | показателя на 2023 год - 9 (нарастающим итогом). Результат достигнут в 2019 году. Предоставлена информация : 9 из 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.5   |        | Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту<br>Значение: 13,0000 Дата: 31.12.2023 | Единица                     | 3                | 13                                           | 9                                               | 13                                     |                                |      | 31.12.2023      | 31.12.2023   | Ермошкин Юрий Иванович - Министр культуры Хабаровского края | ГИИС "Электронный бюджет"                |                              | Информация по значению результата:<br>В работе.В период с 2019 по 2022 год технически оснащены по модельному стандарту 9 муниципальных библиотек. В 2023 году будут технически оснащены по модельному стандарту 4 муниципальные библиотеки в Верхнебуреинском районе, Эльбанском городском поселении Амурского муниципального района, в городах Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре. По состоянию на 31.03.2023: 1. Центральная городская детская библиотека им. А. Гайдара МБУК |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| №<br>п/п | Статус                                                                            | Наименование результата,<br>контрольной точки | Единица<br>измерени<br>я (по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значен<br>ие | Планово<br>е<br>значение<br>на конец<br>отчетног<br>о<br>периода | Фактичес<br>кое<br>значение<br>на конец<br>отчетног<br>о<br>периода | Прогноз<br>ное<br>значение<br>на дату<br>достиже<br>ния | Количество<br>объектов<br>результата |      | Срок реализации |                  | Ответ-<br>ственный<br>исполнитель | Информа-<br>ционная<br>система<br>(источник<br>данных) | Вид и<br>наименован<br>ие<br>документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|-----------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                   |                                               |                                       |                         |                                                                  |                                                                     |                                                         | план                                 | факт | план            | факт/<br>прогноз |                                   |                                                        |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          |  |                                               |                                       |                         |                                                                  |                                                                     |                                                         |                                      |      |                 |                  |                                   |                                                        |                                        | «Централизованная система детских библиотек г. Хабаровска»: Контракт на проведение ремонтных работ был заключён по результатам электронного аукциона 27.02.2023 года на сумму 2 182 565, 58 рублей. Ремонтные работы начались 10 марта 2023 года. В настоящее время проведены следующие работы: демонтаж потолка типа «Армстронг», подготовка основания потолка к установке кубореечного потолка, ремонт стен в помещениях, замена подоконников. 2. Центральная детская библиотека им. М. Горького МУК «Городская централизованная библиотека» г. Комсомольска-на-Амуре: Для проведения |

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

| №<br>п/п | Статус | Наименование результата,<br>контрольной точки | Единица<br>измерени<br>я (по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значен<br>ие | Планово<br>е<br>значение<br>на конец<br>отчетног<br>о<br>периода | Фактичес<br>кое<br>значение<br>на конец<br>отчетног<br>о<br>периода | Прогноз<br>ное<br>значение<br>на дату<br>достиже<br>ния | Количество<br>объектов<br>результата |      | Срок реализации |                  | Ответ-<br>ственный<br>исполнитель | Информа-<br>ционная<br>система<br>(источник<br>данных) | Вид и<br>наименован<br>ие<br>документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|--------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|-----------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |        |                                               |                                       |                         |                                                                  |                                                                     |                                                         | план                                 | факт | план            | факт/<br>прогноз |                                   |                                                        |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          |        |                                               |                                       |                         |                                                                  |                                                                     |                                                         |                                      |      |                 |                  |                                   |                                                        |                                        | ремонтных работ с 01.04. 2023 года в ЦДБ им. М. Горького в марте началась работа по освобождению помещений. Организован вывоз книг, мебели и оргтехники в другие структурные подразделения МУК «ГЦБ» 3. Центральная детская библиотека городского поселения «Рабочий посёлок Чегдомын» МБУ «Верхнебуреинская МЦБС»: Контракт на ремонтные работы будет заключен с единственным поставщиком. В оперативный штаб Верхнебуреинского муниципального района будет подано Обращение об определении единственного поставщика (подрядчика ). В данный момент ведётся списание устаревшей и ветхой литературы, начато |



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

| № п/п | Статус                                                                             | Наименование результата, контрольной точки                        | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на дату достижения | Количество объектов результата |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель      | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------|--------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                    |                                                                   |                             |                  |                                              |                                                 |                                        | план                           | факт | план            | факт/прогноз |                                |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |   |                                                                   |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                |      |                 |              |                                |                                          |                              | обучение сотрудников в РГДБ. 4. Центральная библиотека № 17 МБУК «Библиотечная сеть» Эльбанского городского поселения» Амурского муниципального района:<br>В библиотеке произведён ремонт туалета на сумму 90.000 рублей. Прошли торги на замену напольного покрытия центральной библиотеки, определён поставщик. Начальная цена 1300000 (один миллион триста тысяч) рублей, цена предложенная подрядчиком 773500,00 рублей. Экономия составила 526500 рублей (пятьсот двадцать шесть тысяч пятьсот) рублей. Предоставлена информация : 9 из 13. |
| 1.5.1 |  | Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                |      | 17.04.2023      | 17.04.2023   | Купченко Ирина Александровна - | ГИИС "Электронный бюджет"                |                              | В работе. В работе. Риски недостижения отсутствуют.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус                                                                            | Наименование результата, контрольной точки                                                                               | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на дату достижения | Количество объектов результата |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                   | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                                                       | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                   |                                                                                                                          |                             |                  |                                              |                                                 |                                        | план                           | факт | план            | факт/прогноз |                                                             |                                          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       |   | результата соответствующего проекта)                                                                                     |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                |      |                 |              | Заместитель министра культуры Хабаровского края             |                                          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.5.2 |  | Заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов на модельных библиотек |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                |      | 15.02.2023      | 03.02.2023   | Ермошкин Юрий Иванович - Министр культуры Хабаровского края | ГИИС "Электронный бюджет"                | Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету" Соглашение Министерства культуры Хабаровского края от 03.02.2023г. №08614000-1-2023-009, приложен файл. 2. "Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету" Соглашение Министерства культуры Хабаровского края от |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| №<br>п/п | Статус | Наименование результата,<br>контрольной точки | Единица<br>измерени<br>я (по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значен<br>ие | Планово<br>е<br>значение<br>на конец<br>отчетног<br>о<br>периода | Фактичес<br>кое<br>значение<br>на конец<br>отчетног<br>о<br>периода | Прогноз<br>ное<br>значение<br>на дату<br>достиже<br>ния | Количество<br>объектов<br>результата |      | Срок реализации |                  | Ответ-<br>ственный<br>исполнитель | Информа-<br>ционная<br>система<br>(источник<br>данных) | Вид и<br>наименован<br>ие<br>документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|--------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|-----------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |        |                                               |                                       |                         |                                                                  |                                                                     |                                                         | план                                 | факт | план            | факт/<br>прогноз |                                   |                                                        |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          |        |                                               |                                       |                         |                                                                  |                                                                     |                                                         |                                      |      |                 |                  |                                   |                                                        |                                        | 03.02.2023г. №08709000<br>-1-2023-009, приложен<br>файл. 3. "Соглашение о<br>предоставлении иного<br>межбюджетного<br>трансферта, имеющего<br>целевое назначение, из<br>бюджета субъекта<br>Российской Федерации<br>местному бюджету"<br>Соглашение<br>Министерства культуры<br>Хабаровского края от<br>03.02.2023г. №08701000<br>-1-2023-011, приложен<br>файл. 4. "Соглашение о<br>предоставлении иного<br>межбюджетного<br>трансферта, имеющего<br>целевое назначение, из<br>бюджета субъекта<br>Российской Федерации<br>местному бюджету"<br>Соглашение<br>Министерства культуры<br>Хабаровского края от<br>02.02.2023г. №08603160<br>-1-2023-001, приложен<br>файл. Заключены<br>соглашения о<br>предоставлении<br>бюджетам |



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                        | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на дату достижения | Количество объектов результата |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                   | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                                                                                                   |                             |                  |                                              |                                                 |                                        | план                           | факт | план            | факт/прогноз |                                                             |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       |        |                                                                                                                                                                   |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                |      |                 |              |                                                             |                                          |                              | муниципальных образований межбюджетных трансфертов на переоснащение муниципальных модельных библиотек (Верхнебуреинский район, Эльбанское городское поселение Амурского муниципального района, г. Хабаровск и г. Комсомольск-на-Амуре).                                                               |
| 1.6   |        | Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств<br>Значение: 7,0000<br>Дата: 31.12.2023 | Единица                     | 1                | 7                                            | 2                                               | 7                                      |                                |      | 31.12.2023      | 31.12.2023   | Ермошкин Юрий Иванович - Министр культуры Хабаровского края | ГИИС "Электронный бюджет"                |                              | Информация по значению результата:<br>В работе.В период с 2020 по 2022 год капитально отремонтированы детские школы искусств в Верхнебуреинском, Амурском муниципальных районах - 2 ед. В 2023 году будут капитально отремонтированы 5 детских школ искусств в Верхнебуреинском, Солнечном, Ульчском, |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| №<br>п/п | Статус | Наименование результата,<br>контрольной точки | Единица<br>измерени<br>я (по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значен<br>ие | Планово<br>е<br>значение<br>на конец<br>отчетног<br>о<br>периода | Фактичес<br>кое<br>значение<br>на конец<br>отчетног<br>о<br>периода | Прогноз<br>ное<br>значение<br>на дату<br>достиже<br>ния | Количество<br>объектов<br>результата |      | Срок реализации |                  | Ответ-<br>ственный<br>исполнитель | Информа-<br>ционная<br>система<br>(источник<br>данных) | Вид и<br>наименован<br>ие<br>документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|--------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|-----------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |        |                                               |                                       |                         |                                                                  |                                                                     |                                                         | план                                 | факт | план            | факт/<br>прогноз |                                   |                                                        |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          |        |                                               |                                       |                         |                                                                  |                                                                     |                                                         |                                      |      |                 |                  |                                   |                                                        |                                        | <p>Хабаровском муниципальных районах.</p> <p>По состоянию на 31.03.2023 1.</p> <p>Капитальный ремонт МБУ ДО "Детская школа искусств" в р.п. Чегдомын Верхнебуреинского муниципального района</p> <p>Работы завершены. Окончательный расчет с подрядной организацией – третья декада апреля. Открытие – 11.04.2023.</p> <p>2. Капитальный ремонт МБУ ДО "Детская школа искусств" в п. Новый Ургал Верхнебуреинского муниципального района</p> <p>В связи с ростом стоимости строительства за счет удорожания стоимости строительных материалов требуется повторное проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной</p> |



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

| №<br>п/п | Статус | Наименование результата,<br>контрольной точки | Единица<br>измерени<br>я (по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значен<br>ие | Планово<br>е<br>значение<br>на конец<br>отчетног<br>о<br>периода | Фактичес<br>кое<br>значение<br>на конец<br>отчетног<br>о<br>периода | Прогноз<br>ное<br>значение<br>на дату<br>достиже<br>ния | Количество<br>объектов<br>результата |      | Срок реализации |                  | Ответ-<br>ственный<br>исполнитель | Информа-<br>ционная<br>система<br>(источник<br>данных) | Вид и<br>наименован<br>ие<br>документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|-----------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |        |                                               |                                       |                         |                                                                  |                                                                     |                                                         | план                                 | факт | план            | факт/<br>прогноз |                                   |                                                        |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          |        |                                               |                                       |                         |                                                                  |                                                                     |                                                         |                                      |      |                 |                  |                                   |                                                        |                                        | стоимости (при<br>увеличении сметной<br>стоимости капитального<br>ремонта более чем на 30<br>процентов и свыше 100<br>млн. рублей). В<br>настоящее время<br>документы на<br>госэкспертизе.<br>Получение заключения<br>госэкспертизы и начала<br>финансирования – III<br>декада апреля. 3.<br>Капитальный ремонт<br>МБУ ДО "Детская школа<br>искусств" в с.<br>Краснореченское<br>Хабаровского<br>муниципального района<br>Заключен контракт от<br>06.03.2023 № 1К/23 с<br>ИП Блажко Андрей<br>Викторович. Цена<br>контракта – 4,34 млн.<br>рублей. Срок<br>выполнения работ: с<br>25.05.2023 по<br>15.08.2023. 4.<br>Капитальный ремонт<br>МБУ ДО "Детская школа<br>искусств" в с. Булава<br>Ульчского |



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

| №<br>п/п  | Статус                                                                             | Наименование результата,<br>контрольной точки                                            | Единица<br>измерени<br>я (по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значен<br>ие | Планово<br>е<br>значение<br>на конец<br>отчетног<br>о<br>периода | Фактичес<br>кое<br>значение<br>на конец<br>отчетног<br>о<br>периода | Прогноз<br>ное<br>значение<br>на дату<br>достиже<br>ния | Количество<br>объектов<br>результата |      | Срок реализации |                  | Ответ-<br>ственный<br>исполнитель                             | Информа-<br>ционная<br>система<br>(источник<br>данных) | Вид и<br>наименован<br>ие<br>документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|-----------------|------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                    |                                                                                          |                                       |                         |                                                                  |                                                                     |                                                         | план                                 | факт | план            | факт/<br>прогноз |                                                               |                                                        |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |   |                                                                                          |                                       |                         |                                                                  |                                                                     |                                                         |                                      |      |                 |                  |                                                               |                                                        |                                        | муниципального района<br>Заключен контракт от<br>03.04.2023 № 5 с ООО<br>"Билдэр". Цена<br>контракта – 10,40 млн.<br>рублей. Срок<br>выполнения работ: с<br>03.04.2023 по<br>31.12.2023. 5.<br>Капитальный ремонт<br>МБУ ДО "Детская школа<br>искусств" в п. Березовый<br>Солнечного<br>муниципального района<br>Заключен контракт от<br>13.03.2023 №<br>0122300026923000004 с<br>ООО "Окна Сити". Цена<br>контракта – 1,48 млн.<br>рублей. Срок<br>выполнения работ: с<br>01.05. 2023 по<br>30.06.2023.<br>Предоставлена<br>информация : 2 из 7. |
| 1.6.<br>1 |  | Обеспечен мониторинг<br>реализации<br>соответствующего<br>проекта (в части<br>результата |                                       |                         |                                                                  |                                                                     |                                                         |                                      |      | 17.04.2023      | 17.04.2023       | Лоскутников<br>а Марина<br>Александров<br>на -<br>Заместитель | ГИИС<br>"Электронн<br>ый бюджет"                       |                                        | В работе. В работе.<br>Риски недостижения<br>отсутствуют.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

| № п/п | Статус                                                                            | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                        | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на дату достижения | Количество объектов результата |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                   | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа         | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                   |                                                                                                                                                   |                             |                  |                                              |                                                 |                                        | план                           | факт | план            | факт/прогноз |                                                             |                                          |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       |   | соответствующего проекта)                                                                                                                         |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                |      |                 |              | министра культуры Хабаровского края                         |                                          |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.6.2 |  | Заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований Хабаровского края межбюджетных трансфертов на поддержку отрасли культуры |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                |      | 15.02.2023      | 01.02.2023   | Ермошкин Юрий Иванович - Министр культуры Хабаровского края | ГИИС "Электронный бюджет"                | Соглашение о предоставлении субсидии | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии" Соглашение Министерства культуры Хабаровского края от 01.02.2023г. №08655000-1-2023-005, приложен файл. 2. "Соглашение о предоставлении субсидии" Соглашение Министерства культуры Хабаровского края от 01.02.2023г. №08650000-1-2023-002, приложен файл. 3. "Соглашение о предоставлении субсидии" Соглашение Министерства культуры Хабаровского края от 30.01.2023г. №08644000-1-2023-003, приложен файл. 4. "Соглашение о предоставлении субсидии" Соглашение Министерства культуры |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                         | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на дату достижения | Количество объектов результата |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                   | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа   | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                        | план                           | факт | план            | факт/прогноз |                                                             |                                          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       |        |                                                                                                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                |      |                 |              |                                                             |                                          |                                | Хабаровского края от 27.01.2023г. №08614000-1-2023-002, приложен файл. Заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований Хабаровского края (Верхнебуреинский, Солнечный, Ульчский, Хабаровский) межбюджетных трансфертов на поддержку отрасли культуры |
| 1.7   |        | Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол<br>Значение: 1,0000<br>Дата: 31.12.2023 | Единица                     | 0                | 1                                            | 1                                               | 1                                      |                                |      | 31.12.2023      | 08.02.2023   | Ермошкин Юрий Иванович - Министр культуры Хабаровского края | ГИИС "Электронный бюджет"                | Отчет об исполнении результата | Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "об исполнении результата" Отчет Министерства культуры Хабаровского края от 08.02.2023г. № б/н, приложен файл. В соответствии с заключенным дополнительным соглашением о реализации регионального проекта от 06.12.2023 № 054-         |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки                                                   | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на дату достижения | Количество объектов результата |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                   | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                              |                             |                  |                                              |                                                 |                                        | план                           | факт | план            | факт/прогноз |                                                             |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       |        |                                                                                              |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                |      |                 |              |                                                             |                                          |                              | 2019-А10030-1/12 плановое значение показателя на 2023 год - 1 (нарастающим итогом). Результат достигнут в 2021 году (капитальный ремонт зрительного зала КГБУК "Хабаровский краевой театр юного зрителя") . Предоставлена информация : 1 из 1.                                                                                                                           |
| 1.8   |        | Технически оснащены региональные и муниципальные музеи<br>Значение: 11,0000 Дата: 31.12.2023 | Единица                     | 0                | 11                                           | 5                                               | 11                                     |                                |      | 31.12.2023      | 31.12.2023   | Ермошкин Юрий Иванович - Министр культуры Хабаровского края | ГИИС "Электронный бюджет"                |                              | Информация по значению результата: В работе.В 2022 году технически оснащены 5 муниципальных музеев (г. Комсомольск-на-Амуре - 2 ед., г. Амурск - 1 ед., Верхнебуреинский район - 1 ед., Советско-Гаванский районе - 1 ед.). В 2023 году будет оснащены 6 музеев. По состоянию на 31.03.2023: 1.МБУ «Краеведческий музей имени Н.Г. Евсева» отдела культуры администрации |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| №<br>п/п | Статус | Наименование результата,<br>контрольной точки | Единица<br>измерени<br>я (по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значен<br>ие | Планово<br>е<br>значение<br>на конец<br>отчетног<br>о<br>периода | Фактичес<br>кое<br>значение<br>на конец<br>отчетног<br>о<br>периода | Прогноз<br>ное<br>значение<br>на дату<br>достиже<br>ния | Количество<br>объектов<br>результата |      | Срок реализации |                  | Ответ-<br>ственный<br>исполнитель | Информа-<br>ционная<br>система<br>(источник<br>данных) | Вид и<br>наименован<br>ие<br>документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|--------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|-----------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |        |                                               |                                       |                         |                                                                  |                                                                     |                                                         | план                                 | факт | план            | факт/<br>прогноз |                                   |                                                        |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          |        |                                               |                                       |                         |                                                                  |                                                                     |                                                         |                                      |      |                 |                  |                                   |                                                        |                                        | <p>Бикинского муниципального района Хабаровского края: Заключено соглашение о предоставлении субсидии из краевого бюджета на техническое оснащение муниципальных музеев с Бикинским муниципальным районом края от 02.02.2023 № 08609000-1-2023-003. Подписаны 4 контракта на общую сумму 683,43 тыс. рублей: 1) 01.03.2023 с ед. поставщиком на сумму 358,82 тыс. рублей на поставку интерактивной панели, встраиваемого OPS-компьютера и напольной мобильной стойки, дата поставки товара - до 15.06.2023, оплата в течение 7 раб. дней с даты подписания документа о приемке; 2) 09.03.2023 по результатам запроса котировок на сумму</p> |



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

| №<br>п/п | Статус | Наименование результата,<br>контрольной точки | Единица<br>измерени<br>я (по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значен<br>ие | Планово<br>е<br>значение<br>на конец<br>отчетног<br>о<br>периода | Фактичес<br>кое<br>значение<br>на конец<br>отчетног<br>о<br>периода | Прогноз<br>ное<br>значение<br>на дату<br>достиже<br>ния | Количество<br>объектов<br>результата |      | Срок реализации |                  | Ответ-<br>ственный<br>исполнитель | Информа-<br>ционная<br>система<br>(источник<br>данных) | Вид и<br>наименован<br>ие<br>документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|--------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|-----------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |        |                                               |                                       |                         |                                                                  |                                                                     |                                                         | план                                 | факт | план            | факт/<br>прогноз |                                   |                                                        |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          |        |                                               |                                       |                         |                                                                  |                                                                     |                                                         |                                      |      |                 |                  |                                   |                                                        |                                        | 58,14 тыс. рублей на поставку стеллажей металлических и комплектующих к ним, дата поставки товара - в течение 30 дней с момента заключения контракта, оплата в течение 7 раб. дней с даты подписания документа о приемке; 3) 10.03.2023 с ед. поставщиком на сумму 99,5 тыс. рублей на поставку музейного оборудования (витрины), дата поставки товара - в течение 80 раб. дней с момента заключения контракта, оплата в течение 7 раб. дней с даты подписания документа о приемке. 4) 26.03.2023 2023 с ед. поставщиком на сумму 166,97 тыс. рублей на поставку моноблока и интерактивной панели, дата поставки товара - до 15.06.2023, оплата в течение 7 раб. дней с даты подписания |



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на дату достижения | Количество объектов результата |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|--------|--------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                            |                             |                  |                                              |                                                 |                                        | план                           | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       |        |                                            |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                |      |                 |              |                           |                                          |                              | <p>документа о приемке; 5) размещен запрос котировок на поставку акустического комплекта для озвучивания презентаций выставок, открытия экспозиций, семинаров и праздничных мероприятий, осуществляется прием заявок. 2. МБУ «Ванинский районный краеведческий музей» Ванинского муниципального района Хабаровского края</p> <p>Заключено соглашение о предоставлении субсидии из краевого бюджета на техническое оснащение муниципальных музеев с Ванинским муниципальным районом края от 02.02.2023 № 08612000-1-2023-004. Подписано 8 контрактов с ед. поставщиком (оборудование: телескопические ramпы,</p> |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| №<br>п/п | Статус                                                                            | Наименование результата,<br>контрольной точки | Единица<br>измерени<br>я (по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значен<br>ие | Планово<br>е<br>значение<br>на конец<br>отчетног<br>о<br>периода | Фактичес<br>кое<br>значение<br>на конец<br>отчетног<br>о<br>периода | Прогноз<br>ное<br>значение<br>на дату<br>достиже<br>ния | Количество<br>объектов<br>результата |      | Срок реализации |                  | Ответ-<br>ственный<br>исполнитель | Информа-<br>ционная<br>система<br>(источник<br>данных) | Вид и<br>наименован<br>ие<br>документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|-----------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                   |                                               |                                       |                         |                                                                  |                                                                     |                                                         | план                                 | факт | план            | факт/<br>прогноз |                                   |                                                        |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          |  |                                               |                                       |                         |                                                                  |                                                                     |                                                         |                                      |      |                 |                  |                                   |                                                        |                                        | музейные витрины, стеллажи, шкафы архивные, маяк световой, МФУ, а также услуги по упаковке, доставке, монтажу и сборке витрин) на общую сумму 1782,28 тыс. рублей. Оплата планируется в течение 7 раб. дней с даты подписания документа о приемке. 3. МБУК «Краеведческий музей Нанайского муниципального района Хабаровского края» Заключено соглашение о предоставлении субсидии из краевого бюджета на техническое оснащение муниципальных музеев с Нанайским муниципальным районом края от 02.02.2023 № 08628000-1-2023-003. Подписано 5 контрактов с ед. поставщиком (сенсорный информационный киоск, стеллажи, тактильный |

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на дату достижения | Количество объектов результата |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|--------|--------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                            |                             |                  |                                              |                                                 |                                        | план                           | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       |        |                                            |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                |      |                 |              |                           |                                          |                              | макет, изготовление витрин). 4. МКУ «Районный краеведческий музей Аяно-Майского муниципального района» Хабаровского края Заключено соглашение о предоставлении субсидии из краевого бюджета на техническое оснащение муниципальных музеев с Аяно-Майским муниципальным районом края от 08.02.2023 № 08606000-1-2023-009. Подписано 9 контрактов с ед. поставщиком (оборудование: информационный терминал, манекены музейные, комплектующие к витринам, картотеки, шкафы металлические, осветительное оборудование, кресло-коляска инвалидная, комплект |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| №<br>п/п | Статус | Наименование результата,<br>контрольной точки | Единица<br>измерени<br>я (по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значен<br>ие | Планово<br>е<br>значение<br>на конец<br>отчетног<br>о<br>периода | Фактичес<br>кое<br>значение<br>на конец<br>отчетног<br>о<br>периода | Прогноз<br>ное<br>значение<br>на дату<br>достиже<br>ния | Количество<br>объектов<br>результата |      | Срок реализации |                  | Ответ-<br>ственный<br>исполнитель | Информа-<br>ционная<br>система<br>(источник<br>данных) | Вид и<br>наименован<br>ие<br>документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|--------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|-----------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |        |                                               |                                       |                         |                                                                  |                                                                     |                                                         | план                                 | факт | план            | факт/<br>прогноз |                                   |                                                        |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          |        |                                               |                                       |                         |                                                                  |                                                                     |                                                         |                                      |      |                 |                  |                                   |                                                        |                                        | <p>видеонаблюдения, фотобокс, планшет, микрофон, а также услуги по доставке и монтажу оборудования) на общую сумму 1508,7 тыс. рублей, из них оплачено 1508,7 тыс. рублей. 5. МБУ «Межпоселенческий краеведческий музей им. В.Е. Розова» Николаевского муниципального района Хабаровского края</p> <p>Заключено соглашение о предоставлении субсидии из краевого бюджета на техническое оснащение муниципальных музеев с Николаевским муниципальным районом края от 09.02.2023 № 08631000-1-2023-009. Подписано 8 контрактов с ед. поставщиком (осушитель воздуха Elektrolux EDH-65L, витрины, тумбы-трапеции с колпаком,</p> |



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

| №<br>п/п | Статус | Наименование результата,<br>контрольной точки | Единица<br>измерени<br>я (по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значен<br>ие | Планово<br>е<br>значение<br>на конец<br>отчетног<br>о<br>периода | Фактичес<br>кое<br>значение<br>на конец<br>отчетног<br>о<br>периода | Прогноз<br>ное<br>значение<br>на дату<br>достиже<br>ния | Количество<br>объектов<br>результата |      | Срок реализации |                  | Ответ-<br>ственный<br>исполнитель | Информа-<br>ционная<br>система<br>(источник<br>данных) | Вид и<br>наименован<br>ие<br>документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|--------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|-----------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |        |                                               |                                       |                         |                                                                  |                                                                     |                                                         | план                                 | факт | план            | факт/<br>прогноз |                                   |                                                        |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          |        |                                               |                                       |                         |                                                                  |                                                                     |                                                         |                                      |      |                 |                  |                                   |                                                        |                                        | <p>комплексная автоматизированная музейная информационная система КАМИС 5, конвертация базы данных в новую программу, шкафы архивные, терминал Пин пад PAX SP30 CTLS, зеркальная фотокамера Canon) на общую сумму 2149,2 тыс. рублей, из них оплачено 1241,5 тыс. рублей. По 4 контрактам срок окончательной оплаты после завершения поставки (сентябрь 2023 г.) 6. КГБНУК "ХКМ им. Н.И. Гродекова" Заключено соглашение о предоставлении субсидии на иные цели из краевого бюджета на техническое оснащение музея с ХКМ им. Н.И. Гродекова от 10.02.2023 № 20-2023-046695. Заключено 6 контрактов на общую сумму 2924,71 тыс. рублей: 1)</p> |



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

| №<br>п/п | Статус                                                                            | Наименование результата,<br>контрольной точки | Единица<br>измерени<br>я (по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значен<br>ие | Планово<br>е<br>значение<br>на конец<br>отчетног<br>о<br>периода | Фактичес<br>кое<br>значение<br>на конец<br>отчетног<br>о<br>периода | Прогноз<br>ное<br>значение<br>на дату<br>достиже<br>ния | Количество<br>объектов<br>результата |      | Срок реализации |                  | Ответ-<br>ственный<br>исполнитель | Информа-<br>ционная<br>система<br>(источник<br>данных) | Вид и<br>наименован<br>ие<br>документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|-----------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                   |                                               |                                       |                         |                                                                  |                                                                     |                                                         | план                                 | факт | план            | факт/<br>прогноз |                                   |                                                        |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          |  |                                               |                                       |                         |                                                                  |                                                                     |                                                         |                                      |      |                 |                  |                                   |                                                        |                                        | <p>22.03.2023 с ед. поставщиком на сумму 398,0 тыс. рублей (запрос котировок на поставку фотоаппарата зеркального); 2) 27.03.2023 на сумму 156,66 тыс. рублей на поставку планшетов (запрос котировок); 3) 28.03.2023 на сумму 242,0 тыс. рублей на поставку информационного киоска (запрос котировок); 4) 29.03.2023 на сумму 1609,21 тыс. рублей на поставку осушителей воздуха (запрос котировок); 5) 30.03.2023 на сумму 41,0 тыс. рублей на поставку тактильного уголка на ступени (запрос котировок). 6) 03.04.2023 на сумму 477,83 тыс. рублей на поставку стойки ресепшн и станции для зарядки телефонов для посетителей с ОВЗ,</p> |

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

| № п/п | Статус                                                                             | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на дату достижения | Количество объектов результата |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                                      | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                        | Комментарий                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |                             |                  |                                              |                                                 |                                        | план                           | факт | план            | факт/прогноз |                                                                                |                                          |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                             |
|       |    |                                                                                                                                                                                  |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                |      |                 |              |                                                                                |                                          |                                                                     | (единственный поставщик). Ожидается поставка товаров. На стадии заключения договор на поставку жесткого диска и сетевого хранилища на сумму 47,56 тыс. рублей (единственный поставщик). Предоставлена информация : 5 из 11. |
| 1.8.1 |   | Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)                                                                           |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                |      | 17.04.2023      | 17.04.2023   | Купченко Ирина Александровна - Заместитель министра культуры Хабаровского края | ГИИС "Электронный бюджет"                |                                                                     | В работе. В работе. Риски недостижения отсутствуют.                                                                                                                                                                         |
| 1.8.2 |  | Заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований Хабаровского края межбюджетных трансфертов на техническое оснащение муниципальных и региональных музеев |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                |      | 15.02.2023      | 10.02.2023   | Ермошкин Юрий Иванович - Министр культуры Хабаровского края                    | ГИИС "Электронный бюджет"                | Соглашение о предоставлении федеральному бюджетному или автономному | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о предоставлении федеральному бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем                                                                              |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на дату достижения | Количество объектов результата |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                                                                                                                                                                                  | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|--------|--------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                            |                             |                  |                                              |                                                 |                                        | план                           | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |        |                                            |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                |      |                 |              |                           |                                          | у учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Соглашение о предоставлении субсидии, Соглашение о предоставлении субсидии, Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации" Соглашение Министерства культуры Хабаровского края от 10.02.2023г. №20-2023-046695, приложен файл. 2. "Соглашение о предоставлении субсидии" Соглашение Министерства культуры Хабаровского края от 08.02.2023г. №08606000-1-2023-009, приложен файл. 3. "Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету" Соглашение Министерства культуры Хабаровского края от 09.02.2023г. №08606000-1-2023-009/1, приложен файл. 4. "Соглашение о предоставлении субсидии" Соглашение Министерства культуры |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| №<br>п/п | Статус | Наименование результата,<br>контрольной точки | Единица<br>измерени<br>я (по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значен<br>ие | Планово<br>е<br>значение<br>на конец<br>отчетног<br>о<br>периода | Фактичес<br>кое<br>значение<br>на конец<br>отчетног<br>о<br>периода | Прогноз<br>ное<br>значение<br>на дату<br>достиже<br>ния | Количество<br>объектов<br>результата |      | Срок реализации |                  | Ответ-<br>ственный<br>исполнитель | Информа-<br>ционная<br>система<br>(источник<br>данных) | Вид и<br>наименован<br>ие<br>документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|--------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|-----------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |        |                                               |                                       |                         |                                                                  |                                                                     |                                                         | план                                 | факт | план            | факт/<br>прогноз |                                   |                                                        |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          |        |                                               |                                       |                         |                                                                  |                                                                     |                                                         |                                      |      |                 |                  |                                   |                                                        |                                        | Хабаровского края от 02.02.2023г. №08609000 -1-2023-003, приложен файл. 5.<br>"Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному Министерству культуры Хабаровского края от 08.02.2023г. №08609000 -1-2023-003/1, приложен файл. 6. "Соглашение о предоставлении субсидии" Соглашение Министерства культуры Хабаровского края от 02.02.2023г. №08612000 -1-2023-004, приложен файл. 7.<br>"Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету" Соглашение |

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

| №<br>п/п | Статус | Наименование результата,<br>контрольной точки | Единица<br>измерени<br>я (по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значен<br>ие | Планово<br>е<br>значение<br>на конец<br>отчетног<br>о<br>периода | Фактичес<br>кое<br>значение<br>на конец<br>отчетног<br>о<br>периода | Прогноз<br>ное<br>значение<br>на дату<br>достиже<br>ния | Количество<br>объектов<br>результата |      | Срок реализации |                  | Ответ-<br>ственный<br>исполнитель | Информа-<br>ционная<br>система<br>(источник<br>данных) | Вид и<br>наименован<br>ие<br>документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|--------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|-----------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |        |                                               |                                       |                         |                                                                  |                                                                     |                                                         | план                                 | факт | план            | факт/<br>прогноз |                                   |                                                        |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          |        |                                               |                                       |                         |                                                                  |                                                                     |                                                         |                                      |      |                 |                  |                                   |                                                        |                                        | <p>Министерства культуры Хабаровского края от 08.02.2023г. №08612000-1-2023-004/1, приложен файл. 8. "Соглашение о предоставлении субсидии" Соглашение Министерства культуры Хабаровского края от 02.02.2023г. №08628000-1-2023-003, приложен файл. 9.</p> <p>"Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету" Соглашение Министерства культуры Хабаровского края от 08.02.2023г. №08628000-1-2023-003/1, приложен файл. 10. "Соглашение о предоставлении субсидии" Соглашение Министерства культуры Хабаровского края от 09.02.2023г. №08631000-1-2023-009, приложен файл. Заключены</p> |



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                               | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на дату достижения | Количество объектов результата |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                   | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                                                                                          |                             |                  |                                              |                                                 |                                        | план                           | факт | план            | факт/прогноз |                                                             |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       |        |                                                                                                                                                          |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                |      |                 |              |                                                             |                                          |                              | соглашения с администрациями Аяно-Майского, Бикинского, Ванинского, Нанайского, Николаевского муниципальных районов и КГБНУК "Хабаровский краевой музей имени Н.И. Гродекова" о предоставлении межбюджетных трансфертов на техническое оснащение музеев.                                                        |
| 1.9   |        | Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек<br>Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2023 | Единица                     | 0                | 1                                            | 0                                               | 1                                      |                                |      | 31.12.2023      | 31.12.2023   | Ермошкин Юрий Иванович - Министр культуры Хабаровского края | ГИИС "Электронный бюджет"                |                              | Информация по значению результата: В работе.В работе. Риски недостижения отсутствуют. В 2023 году будет оснащен КГАУК "Хабаровский краевой музыкальный театр". По состоянию на 31.03.2023 года разработано тех. задание, а также документация к конкурентным процедурам. Ориентировочно в течении 10 дней будут |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки                                                             | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на дату достижения | Количество объектов результата |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                                      | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                                        |                             |                  |                                              |                                                 |                                        | план                           | факт | план            | факт/прогноз |                                                                                |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       |        |                                                                                                        |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                |      |                 |              |                                                                                |                                          |                              | объявлены: 1. Конкурс в электронной форме среди субъектов МСП на поставку и монтаж светового оборудования. НМЦД - 12 780 940,00 рублей 2. Конкурс в электронной форме среди субъектов МСП на поставку и монтаж звукового оборудования. НМЦД - 4 272 180,00 рублей 3. Аукцион в электронной форме среди субъектов МСП на поставку и монтаж комплекса радиосистем на 24 канала. НМЦД - 10 297 400,00 рублей<br>Предоставлена информация : 0 из 1. |
| 1.9.1 |        | Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта) |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                |      | 17.04.2023      | 17.04.2023   | Купченко Ирина Александровна - Заместитель министра культуры Хабаровского края | ГИИС "Электронный бюджет"                |                              | В работе. В работе. Риски недостижения отсутствуют.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                   | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на дату достижения | Количество объектов результата |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                   | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                                                                                         | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                  |                                              |                                                 |                                        | план                           | факт | план            | факт/прогноз |                                                             |                                          |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.9.2 |        | Заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований Хабаровского края межбюджетных трансфертов на оснащение региональных и муниципальных театров, находящихся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                |      | 15.02.2023      | 14.02.2023   | Ермошкин Юрий Иванович - Министр культуры Хабаровского края | ГИИС "Электронный бюджет"                | Соглашение о предоставлении федеральному бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о предоставлении федеральному бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации" Соглашение Министерства культуры Хабаровского края от 14.02.2023г. №20-2023-049270, приложен файл. Между министерством культуры Хабаровского края и КГАУК "Хабаровский краевой музыкальный театр" заключено соглашение о предоставлении федеральному бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                              | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на дату достижения | Количество объектов результата |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                   | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                                                                                         |                             |                  |                                              |                                                 |                                        | план                           | факт | план            | факт/прогноз |                                                             |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |        |                                                                                                                                                         |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                |      |                 |              |                                                             |                                          |                              | Федерации от 14.02.2023 № 20-2023-049270.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.10  |        | Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности Значение: 21,0000 Дата: 31.12.2023 | Единица                     | 12               | 21                                           | 18                                              | 21                                     |                                |      | 31.12.2023      | 31.12.2023   | Ермошкин Юрий Иванович - Министр культуры Хабаровского края | ГИИС "Электронный бюджет"                |                              | Информация по значению результата: В работе.В период с 2019 по 2022 годы построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности - 18 единиц. Также в 2023 году будут реконструированы и (или) капитально отремонтированы 2 культурно-досуговые организации в сельской местности По состоянию на 31.03.2023 1. Строительство национального культурного центра в с. Ачан Амурского муниципального района. Техническая готовность объекта - 32,06%. Получено заключение повторной государственной |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| №<br>п/п | Статус                                                                            | Наименование результата,<br>контрольной точки | Единица<br>измерени<br>я (по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значен<br>ие | Планово<br>е<br>значение<br>на конец<br>отчетног<br>о<br>периода | Фактичес<br>кое<br>значение<br>на конец<br>отчетног<br>о<br>периода | Прогноз<br>ное<br>значение<br>на дату<br>достиже<br>ния | Количество<br>объектов<br>результата |      | Срок реализации |                  | Ответ-<br>ственный<br>исполнитель | Информа-<br>ционная<br>система<br>(источник<br>данных) | Вид и<br>наименован<br>ие<br>документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|-----------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                   |                                               |                                       |                         |                                                                  |                                                                     |                                                         | план                                 | факт | план            | факт/<br>прогноз |                                   |                                                        |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          |  |                                               |                                       |                         |                                                                  |                                                                     |                                                         |                                      |      |                 |                  |                                   |                                                        |                                        | экспертизы 23.03.2023.<br>Стоимость<br>строительства объекта<br>составила 140,34 млн.<br>рублей. 2. Капитальный<br>ремонт части помещений<br>здания торгово-<br>общественного центра в<br>п. Хурмули Солнечного<br>муниципального района<br>Заключен контракт<br>21.03.2023 №<br>0122300026923000005 с<br>ООО "Сила". Цена<br>контракта – 8,42 млн.<br>рублей. Срок<br>выполнения работ: с<br>21.03.2023 по<br>31.08.2023. 3.<br>Капитальный ремонт<br>танцевального зала дома<br>культуры рп. Охотск<br>Охотского<br>муниципального района<br>Заключен контракт<br>06.03.2023 №<br>0122300008923000001 с<br>ИП Мирзалиев Дашгын<br>Сойдияр оглы. Цена<br>контракта – 10,08 млн.<br>рублей. Срок<br>выполнения работ: с |

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

| № п/п  | Статус | Наименование результата, контрольной точки                                                             | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на дату достижения | Количество объектов результата |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                                            | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |        |                                                                                                        |                             |                  |                                              |                                                 |                                        | план                           | факт | план            | факт/прогноз |                                                                                      |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |        |                                                                                                        |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                |      |                 |              |                                                                                      |                                          |                              | 15.05.2023 по 31.10.2023. 4. Капитальный ремонт дома культуры в с. Лончаково Бикинского муниципального района<br>Заключен контракт 03.04.2023 № 02/23 с ООО "Строительная компания "Тор Групп".<br>Цена контракта – 7,49 млн. рублей. Срок выполнения работ: с 03.04.2023 по 31.08.2023.<br>Предоставлена информация : 18 из 21. |
| 1.10.1 |        | Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта) |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                |      | 17.04.2023      | 17.04.2023   | Лоскутников а Марина Александровна - Заместитель министра культуры Хабаровского края | ГИИС "Электронный бюджет"                |                              | В работе. В работе. Риски недостижения отсутствуют.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.11   |        | Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы                                        | Единица                     | 12               | 23                                           | 18                                              | 23                                     | 2                              | 0    | 31.12.2024      | 31.12.2024   | Ермошкин Юрий Иванович - Министр                                                     | ГИИС "Электронный бюджет"                |                              | Информация по значению результата: В работе. В период с 2019 по 2022 годы                                                                                                                                                                                                                                                        |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| №<br>п/п | Статус                                                                            | Наименование результата,<br>контрольной точки                                                    | Единица<br>измерени<br>я (по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значен<br>ие | Планово<br>е<br>значение<br>на конец<br>отчетног<br>о<br>периода | Фактичес<br>кое<br>значение<br>на конец<br>отчетног<br>о<br>периода | Прогноз<br>ное<br>значение<br>на дату<br>достиже<br>ния | Количество<br>объектов<br>результата |      | Срок реализации |                  | Ответ-<br>ственный<br>исполнитель | Информа-<br>ционная<br>система<br>(источник<br>данных) | Вид и<br>наименован<br>ие<br>документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|-----------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                   |                                                                                                  |                                       |                         |                                                                  |                                                                     |                                                         | план                                 | факт | план            | факт/<br>прогноз |                                   |                                                        |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          |  | культурно-досуговые<br>организации в сельской<br>местности Значение:<br>23,0000 Дата: 31.12.2024 |                                       |                         |                                                                  |                                                                     |                                                         |                                      |      |                 |                  | культуры<br>Хабаровског<br>о края |                                                        |                                        | построены<br>(реконструированы) и<br>(или) капитально<br>отремонтированы<br>культурно-досуговые<br>организации в сельской<br>местности - 18 единиц.<br>Также в 2023 году будут<br>реконструированы и<br>(или) капитально<br>отремонтированы 2<br>культурно-досуговые<br>организации в сельской<br>местности По состоянию<br>на 31.03.2023 1.<br>Строительство<br>национального<br>культурного центра в с.<br>Ачан Амурского<br>муниципального района.<br>Техническая готовность<br>объекта - 32,06%.<br>Получено заключение<br>повторной<br>государственной<br>экспертизы 23.03.2023.<br>Стоимость<br>строительства объекта<br>составила 140,34 млн.<br>рублей. 2. Капитальный<br>ремонт части помещений<br>здания торгово- |



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

| №<br>п/п | Статус | Наименование результата,<br>контрольной точки | Единица<br>измерени<br>я (по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значен<br>ие | Планово<br>е<br>значение<br>на конец<br>отчетног<br>о<br>периода | Фактичес<br>кое<br>значение<br>на конец<br>отчетног<br>о<br>периода | Прогноз<br>ное<br>значение<br>на дату<br>достиже<br>ния | Количество<br>объектов<br>результата |      | Срок реализации |                  | Ответ-<br>ственный<br>исполнитель | Информа-<br>ционная<br>система<br>(источник<br>данных) | Вид и<br>наименован<br>ие<br>документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|--------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|-----------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |        |                                               |                                       |                         |                                                                  |                                                                     |                                                         | план                                 | факт | план            | факт/<br>прогноз |                                   |                                                        |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          |        |                                               |                                       |                         |                                                                  |                                                                     |                                                         |                                      |      |                 |                  |                                   |                                                        |                                        | общественного центра в<br>п. Хурмули Солнечного<br>муниципального района<br>Заклучен контракт<br>21.03.2023 №<br>0122300026923000005 с<br>ООО "Сила". Цена<br>контракта – 8,42 млн.<br>рублей. Срок<br>выполнения работ: с<br>21.03.2023 по<br>31.08.2023. 3.<br>Капитальный ремонт<br>танцевального зала дома<br>культуры рп. Охотск<br>Охотского<br>муниципального района<br>Заклучен контракт<br>06.03.2023 №<br>0122300008923000001 с<br>ИП Мирзалиев Дашгын<br>Сойдияр оглы. Цена<br>контракта – 10,08 млн.<br>рублей. Срок<br>выполнения работ: с<br>15.05.2023 по<br>31.10.2023. 4.<br>Капитальный ремонт<br>дома культуры в с.<br>Лончаково Бикинского<br>муниципального района<br>Заклучен контракт |



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

| №<br>п/п | Статус                                                                           | Наименование результата,<br>контрольной точки | Единица<br>измерени<br>я (по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значен<br>ие | Планово<br>е<br>значение<br>на конец<br>отчетног<br>о<br>периода | Фактичес<br>кое<br>значение<br>на конец<br>отчетног<br>о<br>периода | Прогноз<br>ное<br>значение<br>на дату<br>достиже<br>ния | Количество<br>объектов<br>результата |      | Срок реализации |                  | Ответ-<br>ственный<br>исполнитель | Информа-<br>ционная<br>система<br>(источник<br>данных) | Вид и<br>наименован<br>ие<br>документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|-----------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                  |                                               |                                       |                         |                                                                  |                                                                     |                                                         | план                                 | факт | план            | факт/<br>прогноз |                                   |                                                        |                                        |                                                                                                                                                                                                                    |
|          |  |                                               |                                       |                         |                                                                  |                                                                     |                                                         |                                      |      |                 |                  |                                   |                                                        |                                        | 03.04.2023 № 02/23 с<br>ООО "Строительная<br>компания "Тор Групп".<br>Цена контракта – 7,49<br>млн. рублей. Срок<br>выполнения работ: с<br>03.04.2023 по<br>31.08.2023.<br>Предоставлена<br>информация : 18 из 23. |



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

## 5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

| № п/п   | Статус | Наименование результата и источники финансового обеспечения                                                                                                                         | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей    |                           |                               | Исполнение, тыс. рублей          |                     | Процент исполнения (8)/(5)*100 | Комментарий                                                                                                                                        |
|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |        |                                                                                                                                                                                     | Предусмотрено паспортом регионального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |                                |                                                                                                                                                    |
| 1       | 2      | 3                                                                                                                                                                                   | 4                                             | 5                         | 6                             | 7                                | 8                   | 9                              | 10                                                                                                                                                 |
| 1       |        | (02) Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям |                                               |                           |                               |                                  |                     |                                |                                                                                                                                                    |
| 1.1     |        | (01) Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами      | 16 230,26                                     | 16 432,21                 | 16 432,21                     | 16 432,21                        | 0,00                | 0,00                           |                                                                                                                                                    |
| 1.1.1   |        | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:                                                                                                                     | 16 230,26                                     | 16 432,21                 | 16 432,21                     | 16 432,21                        | 0,00                | 0,00                           | Столбец "Предусмотрено паспортом РП" не корректно указана сумма (должно быть 16432,206 тыс. рублей). Будет скорректировано в запросе на изменение. |
| 1.1.1.1 |        | бюджет субъекта Российской Федерации                                                                                                                                                | 16 049,90                                     | 16 049,90                 | 16 049,90                     | 16 049,90                        | 0,00                | 0,00                           | в работе                                                                                                                                           |
| 1.1.1.2 |        | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований                                                                                    | 16 049,90                                     | 16 049,90                 | 16 049,90                     | 16 049,90                        | 0,00                | 0,00                           |                                                                                                                                                    |
| 1.1.1.3 |        | бюджеты муниципальных образований                                                                                                                                                   | 16 230,26                                     | 16 432,21                 | 16 432,21                     | 16 432,21                        | 0,00                | 0,00                           | Столбец "Предусмотрено паспортом РП" не корректно указана сумма (должно быть                                                                       |

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

| №<br>п/п | Статус | Наименование результата и<br>источники финансового<br>обеспечения                                                         | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей             |                                 |                                     | Исполнение, тыс. рублей                |                        | Процент<br>исполнения (8)/<br>(5)*100 | Комментарий                                                                                                   |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |        |                                                                                                                           | Предусмотрено<br>паспортом<br>регионального<br>проекта | Сводная<br>бюджетная<br>роспись | Лимиты<br>бюджетных<br>обязательств | Учтенные<br>бюджетные<br>обязательства | Кассовое<br>исполнение |                                       |                                                                                                               |
| 1        |        | 3                                                                                                                         | 4                                                      | 5                               | 6                                   | 7                                      | 8                      | 9                                     | 10                                                                                                            |
|          |        |                                                                                                                           |                                                        |                                 |                                     |                                        |                        |                                       | 16432,206 тыс. рублей). Будет скорректировано в запросе на изменение.                                         |
| 1.1.4    |        | внебюджетные источники                                                                                                    | 0,00                                                   | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                                  |                                                                                                               |
| 1.2      |        | (02) Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек | 37 859,82                                              | 22 741,77                       | 22 741,77                           | 22 741,77                              | 22 741,77              | 100,00                                |                                                                                                               |
| 1.2.1    |        | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:                                                           | 37 859,82                                              | 22 741,77                       | 22 741,77                           | 22 741,77                              | 22 741,77              | 100,00                                | Обязательства по контрактам исполнены в полном объеме. Экономия будет скорректирована в запросе на изменение. |
| 1.2.1.1  |        | бюджет субъекта Российской Федерации                                                                                      | 37 859,82                                              | 22 741,77                       | 22 741,77                           | 22 741,77                              | 22 741,77              | 100,00                                | Обязательства по контрактам исполнены в полном объеме. Экономия будет скорректирована в запросе на изменение. |
| 1.2.1.2  |        | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований                          | 0,00                                                   | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                                  |                                                                                                               |
| 1.2.1.3  |        | бюджеты муниципальных образований                                                                                         | 0,00                                                   | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                                  |                                                                                                               |
|          |        |                                                                                                                           |                                                        |                                 |                                     |                                        |                        |                                       |                                                                                                               |

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

| №<br>п/п    | Статус | Наименование результата и<br>источники финансового<br>обеспечения                                                                          | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей             |                                 |                                     | Исполнение, тыс. рублей                |                        | Процент<br>исполнения (8)/<br>(5)*100 | Комментарий                                         |
|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|             |        |                                                                                                                                            | Предусмотрено<br>паспортом<br>регионального<br>проекта | Сводная<br>бюджетная<br>роспись | Лимиты<br>бюджетных<br>обязательств | Учтенные<br>бюджетные<br>обязательства | Кассовое<br>исполнение |                                       |                                                     |
| 1           | 2      | 3                                                                                                                                          | 4                                                      | 5                               | 6                                   | 7                                      | 8                      | 9                                     | 10                                                  |
| 1.2.4       |        | внебюджетные источники                                                                                                                     | 0,00                                                   | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                                  |                                                     |
| 1.3         |        | (04) Переоснащены<br>муниципальные библиотеки по<br>модельному стандарту                                                                   | 30 000,00                                              | 30 000,00                       | 30 000,00                           | 30 000,00                              | 90,00                  | 0,30                                  |                                                     |
| 1.3.1       |        | консолидированный бюджет<br>субъекта Российской<br>Федерации, в т.ч.:                                                                      | 30 000,00                                              | 30 000,00                       | 30 000,00                           | 30 000,00                              | 90,00                  | 0,30                                  | в работе                                            |
| 1.3.1.<br>1 |        | бюджет субъекта Российской<br>Федерации                                                                                                    | 30 000,00                                              | 30 000,00                       | 30 000,00                           | 30 000,00                              | 90,00                  | 0,30                                  | в работе                                            |
| 1.3.1.<br>2 |        | межбюджетные трансферты<br>бюджета субъекта Российской<br>Федерации бюджетам<br>муниципальных образований                                  | 30 000,00                                              | 30 000,00                       | 30 000,00                           | 30 000,00                              | 90,00                  | 0,30                                  |                                                     |
| 1.3.1.<br>3 |        | бюджеты муниципальных<br>образований                                                                                                       | 30 000,00                                              | 30 000,00                       | 30 000,00                           | 30 000,00                              | 90,00                  | 0,30                                  | в работе                                            |
| 1.3.4       |        | внебюджетные источники                                                                                                                     | 0,00                                                   | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                                  |                                                     |
| 1.4         |        | (16) Реконструированы и (или)<br>капитально отремонтированы<br>региональные и муниципальные<br>детские школы искусств по видам<br>искусств | 96 278,22                                              | 96 278,07                       | 96 278,07                           | 96 278,07                              | 2 120,81               | 2,20                                  |                                                     |
| 1.4.1       |        | консолидированный бюджет<br>субъекта Российской                                                                                            | 96 278,22                                              | 96 278,07                       | 96 278,07                           | 96 278,07                              | 2 120,81               | 2,20                                  | Столбец "Предусмотрено<br>паспортом РП" некорректно |

| №<br>п/п    | Статус | Наименование результата и<br>источники финансового<br>обеспечения                                | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей             |                                 |                                     | Исполнение, тыс. рублей                |                        | Процент<br>исполнения (8)/<br>(5)*100 | Комментарий                                                                                                                                      |
|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |        |                                                                                                  | Предусмотрено<br>паспортом<br>регионального<br>проекта | Сводная<br>бюджетная<br>роспись | Лимиты<br>бюджетных<br>обязательств | Учтенные<br>бюджетные<br>обязательства | Кассовое<br>исполнение |                                       |                                                                                                                                                  |
| 1           | 2      | 3                                                                                                | 4                                                      | 5                               | 6                                   | 7                                      | 8                      | 9                                     | 10                                                                                                                                               |
|             |        | Федерации, в т.ч.:                                                                               |                                                        |                                 |                                     |                                        |                        |                                       | указана сумма (должно быть 96278,07 тыс. рублей). Будет скорректировано в запросе на изменение.                                                  |
|             |        |                                                                                                  |                                                        |                                 |                                     |                                        |                        |                                       |                                                                                                                                                  |
| 1.4.1.<br>1 |        | бюджет субъекта Российской Федерации                                                             | 96 278,13                                              | 96 278,13                       | 95 313,34                           | 95 313,34                              | 2 099,55               | 2,18                                  | Столбец "Предусмотрено паспортом РП" некорректно указана сумма (должно быть 96278,07 тыс. рублей). Будет скорректировано в запросе на изменение. |
| 1.4.1.<br>2 |        | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 96 278,13                                              | 96 278,13                       | 95 313,34                           | 95 313,34                              | 2 099,55               | 2,18                                  |                                                                                                                                                  |
| 1.4.1.<br>3 |        | бюджеты муниципальных образований                                                                | 96 278,22                                              | 96 278,07                       | 96 278,07                           | 96 278,07                              | 2 120,81               | 2,20                                  | Столбец "Предусмотрено паспортом РП" некорректно указана сумма (должно быть 96278,07 тыс. рублей). Будет скорректировано в запросе на изменение. |
| 1.4.4       |        | внебюджетные источники                                                                           | 0,00                                                   | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                                  |                                                                                                                                                  |
| 1.5         |        | (18) Технически оснащены региональные и муниципальные музеи                                      | 17 340,84                                              | 17 343,02                       | 17 343,02                           | 17 343,02                              | 2 764,02               | 15,94                                 |                                                                                                                                                  |
|             |        |                                                                                                  |                                                        |                                 |                                     |                                        |                        |                                       |                                                                                                                                                  |

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

| №<br>п/п | Статус | Наименование результата и<br>источники финансового<br>обеспечения                                | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей             |                                |                                     | Исполнение, тыс. рублей                |                        | Процент<br>исполнения (8)/<br>(5)*100 | Комментарий                                                                                                                                                  |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |        |                                                                                                  | Предусмотрено<br>паспортом<br>регионального<br>проекта | Сводная<br>бюджетная<br>ропись | Лимиты<br>бюджетных<br>обязательств | Учтенные<br>бюджетные<br>обязательства | Кассовое<br>исполнение |                                       |                                                                                                                                                              |
| 1        | 2      | 3                                                                                                | 4                                                      | 5                              | 6                                   | 7                                      | 8                      | 9                                     | 10                                                                                                                                                           |
| 1.5.1    |        | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:                                  | 17 340,84                                              | 17 343,02                      | 17 343,02                           | 17 343,02                              | 2 764,02               | 15,94                                 | В столбцах "Предусмотрено паспортом РП" и "УБО" не корректно указана сумма (должно быть 17 343,02 тыс рублей). Будет скорректировано в запросе на изменение. |
| 1.5.1.1  |        | бюджет субъекта Российской Федерации                                                             | 17 268,09                                              | 17 268,09                      | 17 268,09                           | 17 268,09                              | 2 735,13               | 15,84                                 | В столбцах "Предусмотрено паспортом РП" и "УБО" не корректно указана сумма (должно быть 17 268,09 тыс рублей). Будет скорректировано в запросе на изменение. |
| 1.5.1.2  |        | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 7 200,04                                               | 7 200,04                       | 7 200,04                            | 7 200,04                               | 2 735,13               | 37,99                                 |                                                                                                                                                              |
| 1.5.1.3  |        | бюджеты муниципальных образований                                                                | 7 272,79                                               | 7 274,97                       | 7 274,97                            | 7 274,97                               | 2 764,02               | 37,99                                 | В столбцах "Предусмотрено паспортом РП" и "УБО" не корректно указана сумма (должно быть 17 343,02 тыс рублей). Будет скорректировано в запросе на изменение. |
| 1.5.4    |        | внебюджетные источники                                                                           | 0,00                                                   | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                                  |                                                                                                                                                              |
| 1.6      |        | (21) Оснащены региональные и                                                                     | 27 350,52                                              | 27 350,52                      | 27 350,52                           | 27 350,52                              | 0,00                   | 0,00                                  |                                                                                                                                                              |

| №<br>п/п    | Статус                                                                              | Наименование результата и<br>источники финансового<br>обеспечения                                                                     | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей             |                                 |                                     | Исполнение, тыс. рублей                |                        | Процент<br>исполнения (8)/<br>(5)*100 | Комментарий |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------|
|             |                                                                                     |                                                                                                                                       | Предусмотрено<br>паспортом<br>регионального<br>проекта | Сводная<br>бюджетная<br>роспись | Лимиты<br>бюджетных<br>обязательств | Учтенные<br>бюджетные<br>обязательства | Кассовое<br>исполнение |                                       |             |
| 1           | 2                                                                                   | 3                                                                                                                                     | 4                                                      | 5                               | 6                                   | 7                                      | 8                      | 9                                     | 10          |
|             |                                                                                     | муниципальные театры,<br>находящиеся в городах с<br>численностью населения более<br>300 тыс. человек                                  |                                                        |                                 |                                     |                                        |                        |                                       |             |
| 1.6.1       |    | консолидированный бюджет<br>субъекта Российской<br>Федерации, в т.ч.:                                                                 | 27 350,52                                              | 27 350,52                       | 27 350,52                           | 27 350,52                              | 0,00                   | 0,00                                  | в работе    |
| 1.6.1.<br>1 |    | бюджет субъекта Российской<br>Федерации                                                                                               | 27 350,52                                              | 27 350,52                       | 27 350,52                           | 27 350,52                              | 0,00                   | 0,00                                  | в работе    |
| 1.6.1.<br>2 |                                                                                     | межбюджетные трансферты<br>бюджета субъекта Российской<br>Федерации бюджетам<br>муниципальных образований                             | 0,00                                                   | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                                  |             |
| 1.6.1.<br>3 |                                                                                     | бюджеты муниципальных<br>образований                                                                                                  | 0,00                                                   | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                                  |             |
| 1.6.4       |                                                                                     | внебюджетные источники                                                                                                                | 0,00                                                   | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                                  |             |
| 1.7         |                                                                                     | (22) Построены<br>(реконструированы) и (или)<br>капитально отремонтированы<br>культурно-досуговые<br>организации в сельской местности | 119 662,63                                             | 119 769,36                      | 119 769,36                          | 119 769,36                             | 14 536,23              | 12,14                                 |             |
| 1.7.1       |  | консолидированный бюджет<br>субъекта Российской<br>Федерации, в т.ч.:                                                                 | 119 662,63                                             | 119 769,36                      | 119 769,36                          | 119 769,36                             | 14 536,23              | 12,14                                 | в работе    |
| 1.7.1.<br>1 |  | бюджет субъекта Российской<br>Федерации                                                                                               | 118 469,31                                             | 118 469,31                      | 118 469,31                          | 118 469,31                             | 14 390,79              | 12,15                                 | в работе    |

 Отсутствие  
отклонений

 Наличие  
отклонений

 Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные  
сведения

| №<br>п/п                                                                                               | Статус | Наименование результата и<br>источники финансового<br>обеспечения                                         | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей             |                                 |                                     | Исполнение, тыс. рублей                |                        | Процент<br>исполнения (8)/<br>(5)*100 | Комментарий |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------|
|                                                                                                        |        |                                                                                                           | Предусмотрено<br>паспортом<br>регионального<br>проекта | Сводная<br>бюджетная<br>роспись | Лимиты<br>бюджетных<br>обязательств | Учтенные<br>бюджетные<br>обязательства | Кассовое<br>исполнение |                                       |             |
| 1                                                                                                      | 2      | 3                                                                                                         | 4                                                      | 5                               | 6                                   | 7                                      | 8                      | 9                                     | 10          |
|                                                                                                        |        |                                                                                                           |                                                        |                                 |                                     |                                        |                        |                                       |             |
| 1.7.1.<br>2                                                                                            |        | межбюджетные трансферты<br>бюджета субъекта Российской<br>Федерации бюджетам<br>муниципальных образований | 118 469,31                                             | 118 469,31                      | 118 469,31                          | 118 469,31                             | 14 390,79              | 12,15                                 |             |
| 1.7.1.<br>3                                                                                            |        | бюджеты муниципальных<br>образований                                                                      | 119 662,63                                             | 119 769,36                      | 119 769,36                          | 119 769,36                             | 14 536,23              | 12,14                                 | в работе    |
| 1.7.4                                                                                                  |        | внебюджетные источники                                                                                    | 0,00                                                   | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                                  |             |
| Всего по региональному проекту за счет всех<br>источников, в том числе:                                |        |                                                                                                           | 344 722,29                                             | 329 914,95                      | 329 914,95                          | 329 914,95                             | 42 252,83              | 12,81                                 |             |
| консолидированный бюджет субъекта<br>Российской Федерации, в т.ч.:                                     |        |                                                                                                           | 344 722,29                                             | 329 914,95                      | 329 914,95                          | 329 914,95                             | 42 252,83              | 12,81                                 |             |
| бюджет субъекта Российской Федерации                                                                   |        |                                                                                                           | 343 275,77                                             | 328 157,72                      | 327 192,93                          | 327 192,93                             | 42 057,24              | 12,82                                 |             |
| межбюджетные трансферты бюджета<br>субъекта Российской Федерации бюджетам<br>муниципальных образований |        |                                                                                                           | 267 997,38                                             | 267 997,38                      | 267 032,59                          | 267 032,59                             | 19 315,47              | 7,21                                  |             |
| бюджеты муниципальных образований                                                                      |        |                                                                                                           | 269 443,90                                             | 269 754,61                      | 269 754,61                          | 269 754,61                             | 19 511,06              | 7,23                                  |             |
| внебюджетные источники                                                                                 |        |                                                                                                           | 0,00                                                   | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                                  |             |

 Отсутствие  
отклонений

 Наличие  
отклонений

 Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные  
сведения

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

| № п/п | Наименование результата                                                                                                                                                        | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | На конец 2023 года<br>(тыс. рублей) |  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------|--|
|       |                                                                                                                                                                                | янв                                              | фев       | март      | апр       | май       | июн       | июл       | авг       | сент      | окт       | нояб      |                                     |  |
| 1     | Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям |                                                  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                                     |  |
| 1.1.  | Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств                                                      |                                                  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                                     |  |
|       | План                                                                                                                                                                           | 0,00                                             | 0,00      | 0,00      | 17 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 96 278,13                           |  |
|       | Факт/прогноз                                                                                                                                                                   | 0,00                                             | 0,00      | 2 099,55  | 17 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 96 278,13                           |  |
| 1.2.  | Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек                                                            |                                                  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                                     |  |
|       | План                                                                                                                                                                           | 0,00                                             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 27 350,52                           |  |
|       | Факт/прогноз                                                                                                                                                                   | 0,00                                             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 27 350,52                           |  |
| 1.3.  | Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности                                                           |                                                  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                                     |  |
|       | План                                                                                                                                                                           | 0,00                                             | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 88 000,00 | 118 469,31                          |  |
|       | Факт/прогноз                                                                                                                                                                   | 0,00                                             | 14 390,79 | 14 390,79 | 14 390,79 | 14 390,79 | 14 390,79 | 14 390,79 | 14 390,79 | 14 390,79 | 14 390,79 | 88 000,00 | 118 469,31                          |  |
| 1.4.  | Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами      |                                                  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                                     |  |
|       | План                                                                                                                                                                           | 0,00                                             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 500,00    | 1 000,00  | 3 218,00  | 16 049,90                           |  |
|       | Факт/прогноз                                                                                                                                                                   | 0,00                                             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 500,00    | 1 000,00  | 3 218,00  | 16 049,90                           |  |
| 1.5.  | Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту                                                                                                                  |                                                  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                                     |  |
|       | План                                                                                                                                                                           | 0,00                                             | 0,00      | 300,00    | 300,00    | 1 000,00  | 4 101,40  | 4 101,40  | 6 100,00  | 13 540,00 | 20 000,00 | 25 000,00 | 30 000,00                           |  |
|       | Факт/прогноз                                                                                                                                                                   | 0,00                                             | 0,00      | 90,00     | 300,00    | 1 000,00  | 4 101,40  | 4 101,40  | 6 100,00  | 13 540,00 | 20 000,00 | 25 000,00 | 30 000,00                           |  |
| 1.6.  | Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек                                                           |                                                  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                                     |  |
|       | План                                                                                                                                                                           | 0,00                                             | 0,00      | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 37 859,82 | 37 859,82                           |  |
|       | Факт/прогноз                                                                                                                                                                   | 22 741,77                                        | 22 741,77 | 22 741,77 | 22 741,77 | 22 741,77 | 22 741,77 | 22 741,77 | 22 741,77 | 22 741,77 | 22 741,77 | 22 741,77 | 22 741,77                           |  |
|       |                                                                                                                                                                                |                                                  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                                     |  |

| № п/п | Наименование результата                                                                                                    | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |      |          |          |          |          |          |          |          |          |           | На конец 2023 года<br>(тыс. рублей) |  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-------------------------------------|--|
|       |                                                                                                                            | янв                                              | фев  | март     | апр      | май      | июн      | июл      | авг      | сент     | окт      | нояб      |                                     |  |
| 1.7.  | Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол |                                                  |      |          |          |          |          |          |          |          |          |           |                                     |  |
|       | План                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00                                |  |
|       | Факт/прогноз                                                                                                               | 0,00                                             | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00                                |  |
| 1.8.  | Технически оснащены региональные и муниципальные музеи                                                                     |                                                  |      |          |          |          |          |          |          |          |          |           |                                     |  |
|       | План                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 1 508,70 | 1 508,70 | 1 508,70 | 2 845,70 | 6 796,18 | 10 000,00 | 17 268,09                           |  |
|       | Факт/прогноз                                                                                                               | 0,00                                             | 0,00 | 2 735,13 | 2 735,13 | 2 735,13 | 2 735,13 | 2 735,13 | 2 735,13 | 2 845,70 | 6 796,18 | 10 000,00 | 17 268,09                           |  |