

П А С П О Р Т
регионального проекта

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Хабаровский край)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)		
Краткое наименование регионального проекта	Культурная среда (Хабаровский край)	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Федосов Александр Вячеславович, И.о. заместителя Председателя Правительства Хабаровского края по социальным вопросам		
Руководитель регионального проекта	Федосов Александр Вячеславович, Министр культуры Хабаровского края		
Администратор регионального проекта	Лоскутникова Марина Александровна, Первый заместитель министра культуры Хабаровского края		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Хабаровского края "Культура Хабаровского края"		

2. Цель и показатели регионального проекта

Обеспечение к 2024 году в Хабаровском крае условий доступности к лучшим образцам культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения. Реализация мероприятий регионального проекта позволит достичь к концу 2024 года значений целевых показателей: - количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры - 8; - количество организаций культуры, получивших современное оборудование (единиц) - 37. (Хабаровский край)

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Отсутствует показатель федерального проекта										
1.3	Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры (%) (нарастающим итогом), ПРОЦ	Дополнительный показатель	100,0000	01.01.2018	101,3800	103,4700	104,9400	106,5000	108,1600	115,3700
Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.) (нарастающим итогом)										
1.1	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.) (нарастающим итогом), ЕД	Основной показатель	3,0000	31.12.2018	6,0000	6,0000	7,0000	8,0000	8,0000	8,0000
Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)										
1.2	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом), ЕД	Основной показатель	3,0000	31.12.2018	19,0000	19,0000	28,0000	28,0000	37,0000	37,0000

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создать (реконструировать) культурно-образовательные и музейные комплексы, включающие в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства			
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Драйверами федерального проекта «Культурная среда» станут 39 центров культурного развития (далее – ЦКР), которые будут построены по типовым проектам в городах с количеством жителей до 300 000 человек. В 2022 году будет построено 8 ЦКР, в 2023 году – 15 ЦКР, в 2024 году – 16 ЦКР. Для каждого создаваемого центра культурного развития введен показатель стоимости его последующего содержания. ЦКР – это многофункциональное культурное пространство с концертным залом и кинозалами для детей и взрослых, сервисными зонами (кафе, сувенирные киоски). В итоге реализации проекта доступ к современным услугам ЦКР получают около 4,2 млн. человек. Строительство выполнено в соответствии с разрешением на строительство, проектной документацией, а также соответствует установленным требованиям. Получено заключение стройнадзора субъекта Российской Федерации, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Началась эксплуатация объекта (назначен ответственный за эксплуатацию объекта недвижимости). Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024		
1.1	Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек на 31.12.2022 - 1 ЕД	31.12.2022	В г. Николаевске-на-Амуре по типовому проекту создан центр культурного развития. Центр совмещает функции учреждения культуры (концерты, выставки, спектакли, кинопоказы), образовательного центра (размещение детской школы искусств, проведение мастер-классов, организация творческих студий) и общественного пространства (организация досуга, дискуссионных клубов, лекций).

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведена реновация 15 региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры, к 2023 году – 9 проектов, в 2024 году – 15 (нарастающим итогом). Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024		
2.1	Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды на 01.12.2023 - 1 ЕД	01.12.2023	В случае победы в конкурсном отборе реализованы средства гранта Министерства культуры Российской Федерации, направленные на реновацию здания Хабаровского краевого музыкального театра. Планируется создание современного театрального центра, отвечающего современным требованиям и направлениям развития театрального искусства (укрепление здания, замена фасада, замена технологического оборудования на современное, которое позволит решать задачи по осуществлению самых сложных сценических постановок, модернизация театрального пространства, благоустройство территории). Реализация мероприятия позволит увеличить количество посетителей театра к 2024 году на 15 %.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические школы, училища и школы искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами			
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы условия для повышения качества художественного образования в 1 800 образовательных учреждениях отрасли культуры путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, ежегодно по 300 образовательных учреждений. Оснащение каждого образовательного учреждения в сфере культуры зависит от реализации тех или иных образовательных программ, в связи с чем предусматривается согласование с Минкультуры России перечня образовательных учреждений и перечней музыкальных инструментов, оборудования и материалов, которые будут приобретаться субъектами Российской Федерации в рамках проекта. В числе 1 800 образовательных учреждений отрасли культуры: 1 700 детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств (34% от общего количества детских школ искусств по видам искусств) и 100 училищ (42% от общего количества училищ), оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием, учебными материалами. Результат – улучшение качества учебного процесса для одаренных детей, а также увеличение числа учащихся в образовательных учреждениях отрасли культуры на 10% за счет расширения перечня реализуемых образовательных программ и учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024		
1.1	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами на 31.12.2019 - 4 ЕД на 31.12.2021 - 13 ЕД на 31.12.2023 - 22 ЕД	31.12.2023	Созданы условия для повышения качества художественного образования в 22 образовательных учреждениях отрасли культуры путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек			

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2019 году проведен конкурс проектов субъектов Российской Федерации на строительство культурно-досуговых учреждений в сельской местности. Современные культурно-досуговые учреждения должны включать в себя зрительный зал (в том числе трансформируемый), с выделенными местами для маломобильных групп населения, а также помещениями для проведения занятий кружков и студий. В зависимости от площади здания также предусматривается библиотека с читальным залом. Реконструкция, строительство и капитальный ремонт позволят модернизировать пространство и оснастить культурно-досуговые учреждения мультимедийным оборудованием. Для оснащения сельских культурно-досуговых учреждений используется типовый комплект оборудования. Для каждого создаваемого культурно-досугового учреждения в сельской местности введен показатель стоимости его последующего содержания. К 2024 году для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта 500 сельских культурно – досуговых объектов. В 2019 году будет создано (реконструировано) и капитально отремонтировано - 80 культурно-досуговых учреждений (далее с нарастающим итогом), в 2020 – 160, 2021 – 240 учреждений, в 2022 – 320 учреждений, в 2023 – 400 учреждений, в 2024 – 500 учреждений. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024		
1.1	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности на 31.12.2019 - 0 ЕД на 31.12.2019 - 2 ЕД	31.12.2019	В 2019 году планируется строительство (реконструкция) и (или) капитальный ремонт Домов культуры муниципальных районов. Культурно-досуговые учреждения включают зрительный зал, с выделенными местами для маломобильных групп населения, помещениями для проведения занятий кружков, студий. В зависимости от площади здания предусматривается также библиотека с читальным залом и помещениями для проведения досуга жителей. К 2024 году для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта не менее 6 сельских культурно-досуговых объектов. Реконструкция и капитальный ремонт позволят модернизировать пространство и оснастить культурно-досуговые учреждения мультимедийным оборудованием. Количество планируемых к созданию (реконструкции) муниципальных культурно-досуговых учреждений в разрезе по годам будет известно по

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
			результатам конкурсного отбора.
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2019 году отбор субъектов Российской Федерации для участия в мероприятиях, направленных на устойчивое развитие сельских территорий, в том числе с учетом использования экономически эффективной проектной документации повторного использования (при наличии такой документации). Реконструкция и строительство культурно-досуговых учреждений позволит обеспечить:- развитие культурной инфраструктуры на селе на основе современной материально-технической базы;- повышение уровня доступности культурных благ и услуг для жителей сельских поселений, а также создание условий для реализации их культурных потребностей и творческого потенциала. К концу 2021 года для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет строительства и реконструкции 26 сельских культурно – досуговых объектов. В 2019 году будет построено и реконструировано – 9 культурно-досуговых учреждений (далее с нарастающим итогом), в 2020 будет построено и реконструировано - 17 культурно-досуговых учреждений, в 2021 – 26 учреждений. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021		
2.1	Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности на 31.12.2019 - 1 ЕД	31.12.2019	К 2019 году планируется строительство Дома культуры в районе имени Лазо. Культурно-досуговое учреждение включает зрительный зал, с выделенными местами для маломобильных групп населения, помещениями для проведения занятий кружков, студий. В здании предусматривается библиотека с читальным залом и помещением для проведения досуга жителей.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
3	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 01.12.2024 будут приобретены 600 автоклубов, ежегодно с 2019 года по 100 единиц с целью обеспечения доступности услуг культуры для людей, проживающих в отдаленных и труднодоступных сельских населенных пунктах. Для оснащения передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) используется типовой комплект оборудования. Для каждого приобретаемого передвижного многофункционального культурного центра (автоклуба) введен показатель стоимости его последующего содержания. Комплектация специализированного автотранспорта позволит обеспечить концертную деятельность, библиотечное обслуживание, организовать познавательный досуг для детей. Минимальный комплект предусматривает сцену- трансформер, спутниковую антенну, звуковое, компьютерное и мультимедийное оборудование. За счет оснащения передвижных центров интернетом, будут организованы онлайн трансляции культурных проектов. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024		
3.1	Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации на 01.12.2019 - 9 ЕД	01.12.2019	Приобретение автоклубов будет осуществляться за счет средств субсидии местным бюджетам на конкурсной основе, отбор муниципальных образований будет производиться с учетом критериев конкурсного отбора, определенного приложением № 11 к государственной программе Хабаровского края «Культура Хабаровского края». К 01.12.2019 будут приобретены 9 автоклубов для обслуживания людей, проживающих в сельских населенных пунктах без стационарного культурного обслуживания. Комплектация специализированного автотранспорта позволит обеспечить концертную деятельность, библиотечное обслуживание, организовать познавательный досуг для детей. Минимальный комплект предусматривает сцену- трансформер, спутниковую антенну, звуковое, компьютерное и мультимедийное оборудование. С учетом приобретения новых автоклубов число пользователей их услугами составит 18,5 тыс. человек.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
4	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году будет создано 660 модельных муниципальных библиотек (180 центральных и 480 муниципальных библиотек), ежегодно будет создаваться по 110 библиотек. Для оснащения модельных библиотек используется типовой комплект оборудования. Стоимость типового комплекта оборудования и мебели по результатам пилотных проектов составляет: для муниципальной библиотеки – 5 млн. рублей, а для центральной библиотеки – 10 млн. рублей (из федерального бюджета). Субъекты обеспечивают ремонт помещения, комплектование и подключение интернет-канала со стороны регионального бюджета. Отбор будет производиться на конкурсной основе. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024		
4.1	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту на 01.12.2019 - 3 ЕД	01.12.2019	Планируется создание 3 библиотек, соответствующих модельному стандарту (скоростной Интернет, доступ к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, периодической печати (Elibrary, ЛИТРЕС, правовые базы данных), на создание точек доступа к НЭБу и электронной библиотеке диссертаций, а также организация современного комфортного библиотечного пространства). Направление заявок для участия в конкурсном отборе.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Модернизировать региональные и муниципальные театры юного зрителя и кукольные театры путем их реконструкции и капитального ремонта			
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году реконструировано, капитально отремонтировано 40 региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол (25% от действующей сети), что позволит увеличить количество посещаемости на 15%, в 2019 году – 1 театр (далее с нарастающим итогом), в 2020 году – 5 театров, в 2021 году – 8 театров, в 2022 году – 21 театр, в 2023 году – 33 театра, в 2024 году – 40 театров.Количество зрителей в обновленных детских театрах увеличится на 15% и составит 4,1 млн. зрителей за счет реконструкции и капитального ремонта 40 региональных и муниципальных театров для детей.Для реконструированных, капитально отремонтированных региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол введен показатель стоимости их последующего содержания³. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024		
1.1	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол на 01.12.2021 - 1 ЕД	01.12.2021	К 2022 году реконструирован, капитально отремонтирован Хабаровский краевой театр юного зрителя, что позволит увеличить посещаемость и уровень удовлетворенности населения услугами учреждения.
2	Собственные результаты		
2.1	Оснащение оборудованием кинозалов (при условии победы в конкурсном отборе) на 31.12.2022 - 5 ЕД	31.12.2022	К 2022 году будет создано 5 современных кинозалов. Условие предоставления субсидии – показ не менее 50 % российских фильмов в течение трех лет с момента начала показов в переоборудованном кинозале

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1	Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами							
3.1	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	24,76	0,00	24,76	0,00	24,76	0,00	74,28
3.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	24,76	0,00	24,76	0,00	24,76	0,00	74,28
3.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	23,52	0,00	23,52	0,00	23,52	0,00	70,56
3.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.3	бюджеты муниципальных образований	1,24	0,00	1,24	0,00	1,24	0,00	3,72
3.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности							
4.1	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности	163,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,32
4.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	163,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,32
4.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	146,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,99

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту							
6.1	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
6.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
6.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
6.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3.3	бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности							
7.1	Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности	18,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,94
7.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	18,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,94
7.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	17,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,05
7.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.3.3	бюджеты муниципальных образований	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89
7.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол							
8.1	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол	0,00	0,00	23,99	0,00	0,00	0,00	23,99
8.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0,00	0,00	23,99	0,00	0,00	0,00	23,99
8.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	23,99	0,00	0,00	0,00	23,99

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
Оснащение оборудованием кинозалов (при условии победы в конкурсном отборе)					
1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Леховицер Н. А.	начальник управления культурной политики министерства культуры края	Федосов А. В.	15
2	Участник регионального проекта	Леховицер Н. А.	начальник управления культурной политики министерства культуры края	Федосов А. В.	15
3	Участник регионального проекта	Дубовая Е. Г.	начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Леховицер Н. А.	20
Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Леховицер Н. А.	начальник управления культурной политики министерства культуры края	Федосов А. В.	15
5	Участник регионального проекта	Лупаенко Ю. В.	заместитель начальника управления – начальник отдела образовательной, аналитической деятельности и взаимодействия с муниципальными образованиями управления культурной политики	Леховицер Н. А.	20

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Писарюк О. В.	Начальник финансово-экономического управления	Федосов А. В.	15
7	Участник регионального проекта	Писарюк О. В.	Начальник финансово-экономического управления	Федосов А. В.	15
8	Участник регионального проекта	Максименко А. В.	заместитель начальника управления – начальник отдела оплаты труда и межбюджетных отношений финансово-экономического управления министерства культуры края	Писарюк О. В.	20
9	Участник регионального проекта	Кузьминов С. С.	Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений	Максименко А. В.	20
Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Писарюк О. В.	Начальник финансово-экономического управления	Федосов А. В.	15
11	Участник регионального проекта	Писарюк О. В.	Начальник финансово-экономического управления	Федосов А. В.	15
12	Участник регионального проекта	Кузьминов С. С.	Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений	Максименко А. В.	20
13	Участник регионального проекта	Максименко А. В.	заместитель начальника управления – начальник отдела оплаты труда и межбюджетных отношений финансово-экономического управления министерства культуры края	Писарюк О. В.	20

Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности					
14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Писарюк О. В.	Начальник финансово-экономического управления	Федосов А. В.	15
15	Участник регионального проекта	Максименко А. В.	заместитель начальника управления – начальник отдела оплаты труда и межбюджетных отношений финансово-экономического управления министерства культуры края	Писарюк О. В.	20
16	Участник регионального проекта	Писарюк О. В.	Начальник финансово-экономического управления	Федосов А. В.	15
17	Участник регионального проекта	Кузьминов С. С.	Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений	Максименко А. В.	20
Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек					
18	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Писарюк О. В.	Начальник финансово-экономического управления	Федосов А. В.	15
19	Участник регионального проекта	Писарюк О. В.	Начальник финансово-экономического управления	Федосов А. В.	15
20	Участник регионального проекта	Кузьминов С. С.	Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений	Максименко А. В.	20
21	Участник регионального проекта	Максименко А. В.	заместитель начальника управления – начальник отдела оплаты труда и межбюджетных отношений финансово-экономического управления министерства культуры края	Писарюк О. В.	20

Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации					
22	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Леховицер Н. А.	начальник управления культурной политики министерства культуры края	Федосов А. В.	15
23	Участник регионального проекта	Леховицер Н. А.	начальник управления культурной политики министерства культуры края	Федосов А. В.	15
24	Участник регионального проекта	Дубовая Е. Г.	начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Леховицер Н. А.	20
Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту					
25	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Леховицер Н. А.	начальник управления культурной политики министерства культуры края	Федосов А. В.	15
26	Участник регионального проекта	Леховицер Н. А.	начальник управления культурной политики министерства культуры края	Федосов А. В.	15
27	Участник регионального проекта	Дубовая Е. Г.	начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Леховицер Н. А.	20
28	Участник регионального проекта	Алферова Е. Л.	начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Леховицер Н. А.	20

Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды					
29	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Писарюк О. В.	Начальник финансово-экономического управления	Федосов А. В.	15
30	Участник регионального проекта	Максименко А. В.	заместитель начальника управления – начальник отдела оплаты труда и межбюджетных отношений финансово-экономического управления министерства культуры края	Писарюк О. В.	20
31	Участник регионального проекта	Кузьминов С. С.	Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений	Максименко А. В.	20
32	Участник регионального проекта	Писарюк О. В.	Начальник финансово-экономического управления	Федосов А. В.	15
33	Участник регионального проекта	Дубовая Е. Г.	начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Леховицер Н. А.	20

6. Дополнительная информация

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Культурная среда (Хабаровский край)

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.) (нарастающим итогом) ЕД							
1	«Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (ед.) (нарастающим итогом)»	Тд - количество театров юного зрителя и театров кукол, построенных, реконструированных и отремонтированных , ед	Отчет субъекта Российской Федерации	Департамент культуры Костромской области	Муниципальные образования субъектов РФ	до 31 декабря Ежегодно	$_{17} + КДУ_{2017} + Тд_{2017} + ЦКР_2$ Базовое значение показателя сформировано на основании совокупных данных за 2017 год по количеству организаций культуры, построенных, реконструированных и отремонтированных в 2017 году. В расчет включены следующие виды организаций: центры культурного развития, культурно-досуговые учреждения в сельской местности, муниципальные библиотеки, театры юного зрителя и театры кукол.

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
							Показатель характеризует рост количества организаций культуры, построенных, реконструированных и отремонтированных за период с 2017 года
1	«Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (ед.) (нарастающим итогом)»	Бм - количество муниципальных библиотек, построенных, реконструированных и отремонтированных , ед	Отчет субъекта Российско й Федераци и	Департамент культуры Костромской области	Муниципаль ные образования субъектов РФ	до 31 декабря Ежегодно	$_{17} + КДУ_{2017} + Тд_{2017} + ЦКР_{2017}$ Базовое значение показателя сформировано на основании совокупных данных за 2017 год по количеству организаций культуры, построенных, реконструированных и отремонтированных в 2017 году. В расчет включены следующие виды организаций: центры культурного развития, культурно-досуговые учреждения в сельской местности, муниципальные библиотеки, театры юного

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
							и театры кукол. Показатель характеризует рост количества организаций культуры, построенных, реконструированных и отремонтированных за период с 2017 года
1	«Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (ед.) (нарастающим итогом)»	КДУ - количество клубно-досуговых учреждений в сельской местности построенных, реконструированных и отремонтированных , ед	Отчет субъекта Российско й Федераци и	Департамент культуры Костромской области	Муниципаль ные образования субъектов РФ	до 31 декабря Ежегодно	$_{17} + КДУ_{2017} + Тд_{2017} + ЦКР_{2017}$ Базовое значение показателя сформировано на основании совокупных данных за 2017 год по количеству организаций культуры, построенных, реконструированных и отремонтированных в 2017 году. В расчет включены следующие виды организаций: центры культурного развития, культурно-досуговые учреждения в сельской местности,

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
							муниципальные библиотеки, театры юного зрителя и театры кукол. Показатель характеризует рост количества организаций культуры, построенных, реконструированных и отремонтированных за период с 2017 года
1	«Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (ед.) (нарастающим итогом)»	ЦКР - количество центров культурного развития, построенных, реконструированных и отремонтированных , ед	Отчет субъекта Российской Федерации	Департамент культуры Костромской области	Муниципальные образования субъектов РФ	до 31 декабря Ежегодно	$17 + КДУ_{2017} + Тд_{2017} + ЦКР_2$ Базовое значение показателя сформировано на основании совокупных данных за 2017 год по количеству организаций культуры, построенных, реконструированных и отремонтированных в 2017 году. В расчет включены следующие виды организаций: центры культурного развития,

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
							учреждения в сельской местности, муниципальные библиотеки, театры юного зрителя и театры кукол. Показатель характеризует рост количества организаций культуры, построенных, реконструированных и отремонтированных за период с 2017 года
Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом) ЕД							
2	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)						ДШИиУ2017+ КЗ2017 + АК2017 + Бм2017 = расчет базового показателя за 2017 год