З А П Р О С
на изменение паспорта регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Хабаровский край)»

№ А1-30-2019/004

Изменяемый раздел проекта	v 1. Основные положения	v 5. Участники
	v 2. Цель и показатели	v 6. Дополнительная информация
	v 3. Результаты и характеристики результатов	v 7. План мероприятий
	v 4. Финансовое обеспечение	

1. Изменение основных положений регионального проекта

№ п/п	Изменяемый параметр раздела	Новая редакция	Тип изменения
1	Куратор регионального проекта	Минаев Юрий Александрович, Заместитель Председателя Правительства края по социальным вопросам	Добавление

2. Изменение цели и показателей регионального проекта

Обеспечение к 2024 году в Хабаровском крае условий доступности к лучшим образцам культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения. Реализация мероприятий регионального проекта позволит достичь к концу 2024 года значений целевых показателей: - количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры - 8; - количество организаций культуры, получивших современное оборудование (единиц) - 27

№ п/п	Цель, наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						Тип изменения
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)											
1	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом), ед	Основной показатель	3	31.12.2018	19	19	23	23	27	27	Изменение
Отсутствует показатель федерального проекта											
1	Увеличение на 15 % числа посещений организаций культуры (нарастающим итогом), тысяча посещений	Дополнительный показатель	5565.8	01.01.2018	5642.608	5758.933	5840.751	5927.577	6019.969	6421.263	Изменение
Увеличение к 2024 году количества посещений организаций культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения.											
1	Обеспечение к 2024 году в Хабаровском крае условий доступности к лучшим образцам культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения. Реализация мероприятий регионального проекта позволит достичь к концу 2024 года значений целевых показателей: - количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры - 8; - количество организаций культуры, получивших современное оборудование (единиц) - 27	Цель	-	-	-	-	-	-	-	-	Изменение

3. Изменение результатов и характеристик результатов регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Срок	Характеристика результата	Тип изменения
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): -				
1	**Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): -**			
1.1	(01) Оснащены оборудованием кинозалы (при условии победы в конкурсном отборе), на 31.12.2019 - 2.0 ед на 31.12.2020 - 3.0 ед на 31.12.2021 - 4.0 ед	31.12.2022	К 2022 году созданы и (или) оснащены 5 современных кинозалов	Изменение
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создать (реконструировать) культурно-образовательные и музейные комплексы, включающие в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства				
2	**Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек**			
2.1	(02) Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек , на 31.12.2022 - 1 ед	31.12.2022	В 2022 году в г. Николаевске-на-Амуре по типовому проекту создан центр культурного развития	Изменение
2.2	(04) Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды , на 01.12.2023 - 1 ед	01.12.2023	В случае победы в конкурсном отборе реализованы средства гранта Министерства культуры Российской Федерации, направленные на реновацию здания Хабаровского краевого музыкального театра. Планируется создание современного театрального центра, отвечающего современным требованиям и направлениям развития театрального искусства (укрепление здания, замена фасада, замена технологического оборудования на современное, которое позволит решать задачи по осуществлению самых сложных сценических постановок, модернизация театрального пространства, благоустройство территории). Реализация мероприятия позволит увеличить количество посетителей театра к 2024 году на 15 %.	Изменение

№ п/п	Наименование результата	Срок	Характеристика результата	Тип изменения
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические школы, училища и школы искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами				
3	**Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами**			
3.1	(01) Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами , на 31.12.2019 - 4 ед на 31.12.2021 - 8.0 ед на 31.12.2023 - 12.0 ед	31.12.2023	Созданы условия для повышения качества художественного образования в 15 образовательных учреждениях отрасли культуры (с учетом базового значения показателя на 31.12.2018 в размере 3 учреждений) путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	Изменение
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек				
4	**Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности**			
4.1	(01) Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности , на 31.12.2021 - 3.0 ед	31.12.2021	В 2019 году планируется строительство (реконструкция) и (или) капитальный ремонт Домов культуры муниципальных районах. Культурно-досуговые учреждения включают зрительный зал, с выделенными местами для маломобильных групп населения, помещениями для проведения занятий кружков, студий. В зависимости от площади здания предусматривается также библиотека с читальным залом и помещениями для проведения досуга жителей. К 2024 году для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта не менее 6 сельских культурно-досуговых объектов (с учетом базового значения показателя на 31.12.2018 в размере 3 объектов, 2019 год - 2 объекта, 2021 год - 1 объект). Реконструкция и капитальный ремонт позволят модернизировать пространство и оснастить культурно-досуговые учреждения мультимедийным оборудованием. Количество планируемых к созданию (реконструкции) муниципальных культурно-досуговых учреждений в разрезе по годам будет известно по результатам конкурсного отбора.	Изменение
4.2	(02) Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности , на 31.12.2019 - 1 ед	31.12.2019	К 2019 году планируется строительство Дома культуры в районе имени Лазо. Культурно-досуговое учреждение включает зрительный зал с выделенными местами для маломобильных групп населения, помещениями для	Изменение

№ п/п	Наименование результата	Срок	Характеристика результата	Тип изменения
			проведения занятий кружков, студий. В здании предусматривается библиотека с читальным залом и помещением для проведения досуга жителей	
4.3	(03) Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации , на 01.12.2019 - 9 ед	01.12.2019	К 01.12.2019 приобретены 9 автоклубов с целью обеспечения доступности услуг культуры для людей, проживающих в отдаленных и труднодоступных сельских населенных пунктах	Изменение
4.4	(04) Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту , на 01.12.2019 - 3 ед	01.12.2019	Созданы 3 муниципальные библиотеки, соответствующие модельному стандарту. Отбор производится на конкурсной основе	Изменение
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Модернизировать региональные и муниципальные театры юного зрителя и кукольные театры путем их реконструкции и капитального ремонта				
5	**Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол**			
5.1	(01) Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол, на 01.12.2021 - 1 ед	01.12.2021	В 2021 году реконструирован, капитально отремонтирован Хабаровский краевой театр юного зрителя, что позволит увеличить посещаемость и уровень удовлетворенности населения услугами учреждения	Изменение

4. Изменение финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, источника финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей), изменение (+/-)						Всего (млн. рублей)	Тип изменения
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1	**Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами**								
1.1	**Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету)	-187,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187,82	Изменение
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъектов Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	**Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту**								
2.1	**Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование результата, источника финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей), изменение (+/-)						Всего (млн. рублей)	Тип изменения
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
2.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъектов Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	**Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности**								
3.1	**Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.1	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету)	-187,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187,82	Изменение
3.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъектов Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	**Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек**								
4.1	**Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету)	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	Изменение
4.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование результата, источника финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей), изменение (+/-)						Всего (млн. рублей)	Тип изменения
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
4.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъектов Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	**Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации**								
5.1	**Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету)	-187,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187,82	Изменение
5.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъектов Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по региональному проекту, в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету)		-563,46	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	-513,46	Изменение
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование результата, источника финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей), изменение (+/-)						Всего (млн. рублей)	Тип изменения
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджет субъекта Российской Федерации		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъектов Российской Федерации)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5. Изменение участников регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)	Тип изменения
Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности						
1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Грихутик И. В	Начальник финансово-экономического управления	Федосов Александр Вячеславович	15	Изменение
Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности						
2	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Грихутик И. В	Начальник финансово-экономического управления	Федосов Александр Вячеславович	15	Изменение
Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек						
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Грихутик И. В	Начальник финансово-экономического управления	Федосов Александр Вячеславович	15	Изменение
Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды						
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Грихутик И. В	Начальник финансово-экономического управления	Федосов Александр Вячеславович	15	Изменение
Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол						
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Грихутик И. В	Начальник финансово-экономического управления	Федосов Александр Вячеславович	15	Изменение

6. Изменение дополнительной информации

К разделу паспорта: «4. Результаты» (Добавление):

Задвоено значение на 2021 год по результату 1.1. "Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности" (техническая ошибка)

К разделу паспорта: «6. План мероприятий» (Добавление):

Задвоено значение результатов 5.1. "3", 5.2. "3" на 2021 год по мероприятию "Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности"

7. Изменение плана мероприятий регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
1.	(01) Оснащены оборудованием кинозалы (при условии победы в конкурсном отборе) значение: 3, Дата: 01.12.2019						
1.1.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
1.1.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
1.1.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
1.1.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
1.1.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
1.1.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	10.02.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление
1.1.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
1.1.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	10.02.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление
1.1.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
1.1.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	10.02.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление
1.1.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
1.1.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	10.02.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление
1.2.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
1.2.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	10.02.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
1.2.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	10.02.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление
1.2.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
1.2.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
1.2.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	10.02.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление
1.2.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
1.2.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
1.2.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
1.2.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
1.2.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
1.2.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	10.02.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление
1.3.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
1.3.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
1.3.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление
1.3.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
1.3.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
1.3.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
1.3.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
1.3.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление
1.3.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
1.3.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
1.3.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
1.3.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление
1.4.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
1.4.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
1.4.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
1.4.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
1.4.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
1.4.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
1.4.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление
1.4.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
1.4.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление
1.4.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
1.4.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление
1.4.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
1.4.1	Предоставлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации	25.11.2019	01.12.2019	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Отчет,	РРП	Удаление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
1.4.1	Предоставлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации	25.11.2019	01.12.2019	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Отчет,	РРП	Удаление
1.4.1	Предоставлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации	25.11.2019	01.12.2019	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Отчет,	РРП	Удаление
1.4.1	Предоставлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации	25.11.2019	01.12.2019	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Отчет,	РРП	Удаление
1.5.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
1.5.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
1.5.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
1.5.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
1.6.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.05.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение, Заключены соглашения с муниципальными образованиями края о предоставлении межбюджетного трансферта	РРП	Добавление
1.6.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.05.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение, Заключены соглашения с муниципальными образованиями края о предоставлении межбюджетного трансферта	РРП	Добавление
1.6.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.05.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение, Заключены соглашения с муниципальными образованиями края о предоставлении межбюджетного трансферта	РРП	Добавление
1.6.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.05.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение, Заключены соглашения с муниципальными образованиями края о предоставлении межбюджетного трансферта	РРП	Добавление
1.6.1	Заключены соглашения с муниципальными образованиями края о предоставлении иного межбюджетного трансферта	01.04.2019	31.05.2019	Алферова Е. Л. - начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
1.6.1	Заключены соглашения с муниципальными образованиями края о предоставлении иного межбюджетного трансферта	01.04.2019	31.05.2019	Алферова Е. Л. - начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
1.6.1	Заключены соглашения с муниципальными образованиями края о предоставлении иного межбюджетного трансферта	01.04.2019	31.05.2019	Алферова Е. Л. - начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
1.6.1	Заключены соглашения с муниципальными образованиями края о предоставлении иного межбюджетного трансферта	01.04.2019	31.05.2019	Алферова Е. Л. - начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
1.6.2	Издано постановление Правительства Хабаровского края об утверждении Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на создание модельных муниципальных библиотек	01.01.2019	01.05.2019	Алферова Е. Л. - начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
1.6.2	Издано постановление Правительства Хабаровского края об утверждении Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на создание модельных муниципальных библиотек	01.01.2019	01.05.2019	Алферова Е. Л. - начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
1.6.2	Издано постановление Правительства Хабаровского края об утверждении Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на создание модельных муниципальных библиотек	01.01.2019	01.05.2019	Алферова Е. Л. - начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
1.6.2	Издано постановление Правительства Хабаровского края об утверждении Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на создание модельных муниципальных библиотек	01.01.2019	01.05.2019	Алферова Е. Л. - начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
1.7.	Оборудование установлено	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
1.7.	Оборудование установлено	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
1.7.	Оборудование установлено	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
1.7.	Оборудование установлено	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
1.8.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
1.8.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
1.8.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
1.8.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
1.9.	Документ разработан	-	01.05.2019	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Изменение
1.9.	Документ разработан	-	01.05.2019	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Изменение
1.9.	Документ разработан	-	01.05.2019	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Изменение
1.9.	Документ разработан	-	01.05.2019	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Изменение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
1.9.1	Издано постановление Правительства Хабаровского края об утверждении Порядка предоставления субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Хабаровского края по поддержке отрасли культуры	01.01.2019	15.04.2019	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Постановление,	РРП	Изменение
1.9.1	Издано постановление Правительства Хабаровского края об утверждении Порядка предоставления субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Хабаровского края по поддержке отрасли культуры	01.01.2019	15.04.2019	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Постановление,	РРП	Изменение
1.9.1	Издано постановление Правительства Хабаровского края об утверждении Порядка предоставления субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Хабаровского края по поддержке отрасли культуры	01.01.2019	15.04.2019	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Постановление,	РРП	Изменение
1.9.1	Издано постановление Правительства Хабаровского края об утверждении Порядка предоставления субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Хабаровского края по поддержке отрасли культуры	01.01.2019	15.04.2019	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Постановление,	РРП	Изменение
1.9.2	Министерством культуры края заключены соглашения с администрациями муниципальных образований о предоставлении субсидии	15.02.2019	01.05.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение,	РРП	Изменение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
1.9.2	Министерством культуры края заключены соглашения с администрациями муниципальных образований о предоставлении субсидии	15.02.2019	01.05.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение,	РРП	Изменение
1.9.2	Министерством культуры края заключены соглашения с администрациями муниципальных образований о предоставлении субсидии	15.02.2019	01.05.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение,	РРП	Изменение
1.9.2	Министерством культуры края заключены соглашения с администрациями муниципальных образований о предоставлении субсидии	15.02.2019	01.05.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение,	РРП	Изменение
1.10.	Документ утвержден (подписан)	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Изменение
1.10.	Документ утвержден (подписан)	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Изменение
1.10.	Документ утвержден (подписан)	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Изменение
1.10.	Документ утвержден (подписан)	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Изменение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
1.10.1	Подготовлено постановление Правительства Хабаровского края об утверждении Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований хабаровского края на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта "Культура"	01.01.2019	01.05.2019	Алферова Е. Л. - начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Постановление,	РРП	Изменение
1.10.1	Подготовлено постановление Правительства Хабаровского края об утверждении Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований хабаровского края на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта "Культура"	01.01.2019	01.05.2019	Алферова Е. Л. - начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Постановление,	РРП	Изменение
1.10.1	Подготовлено постановление Правительства Хабаровского края об утверждении Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований хабаровского края на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта "Культура"	01.01.2019	01.05.2019	Алферова Е. Л. - начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Постановление,	РРП	Изменение
1.10.1	Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта	01.01.2019	01.05.2019	Алферова Е. Л. - начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение,	РРП	Удаление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
1.10.1	Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта	01.01.2019	01.05.2019	Алферова Е. Л. - начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение,	РРП	Удаление
1.10.1	Подготовлено постановление Правительства Хабаровского края об утверждении Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований хабаровского края на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта "Культура"	01.01.2019	01.05.2019	Алферова Е. Л. - начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Постановление,	РРП	Изменение
1.10.1	Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта	01.01.2019	01.05.2019	Алферова Е. Л. - начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение,	РРП	Удаление
1.10.1	Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта	01.01.2019	01.05.2019	Алферова Е. Л. - начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение,	РРП	Удаление
1.10.2	Министерством культуры Хабаровского края заключены соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с администрациями муниципальных районов	01.04.2019	31.05.2019	Алферова Е. Л. - начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение,	РРП	Удаление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
1.10.2	Министерством культуры Хабаровского края заключены соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с администрациями муниципальных районов	01.04.2019	31.05.2019	Алферова Е. Л. - начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение,	РРП	Удаление
1.10.2	Министерством культуры Хабаровского края заключены соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с администрациями муниципальных районов	01.04.2019	31.05.2019	Алферова Е. Л. - начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение,	РРП	Удаление
1.10.2	Министерством культуры Хабаровского края заключены соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с администрациями муниципальных районов	01.04.2019	31.05.2019	Алферова Е. Л. - начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение,	РРП	Удаление
1.10.3	Переоснащены 3 муниципальные библиотеки по модельному стандарту	01.05.2019	01.12.2019	Алферова Е. Л. - начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Отчет,	РРП	Удаление
1.10.3	Переоснащены 3 муниципальные библиотеки по модельному стандарту	01.05.2019	01.12.2019	Алферова Е. Л. - начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Отчет,	РРП	Удаление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
1.10.3	Переоснащены 3 муниципальные библиотеки по модельному стандарту	01.05.2019	01.12.2019	Алферова Е. Л. - начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Отчет,	РРП	Удаление
1.10.3	Переоснащены 3 муниципальные библиотеки по модельному стандарту	01.05.2019	01.12.2019	Алферова Е. Л. - начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Отчет,	РРП	Удаление
1.11.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет, Созданы 3 муниципальные модельные библиотеки	РРП	Добавление
1.11.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет, Созданы 3 муниципальные модельные библиотеки	РРП	Добавление
1.11.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет, Созданы 3 муниципальные модельные библиотеки	РРП	Добавление
1.11.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет, Созданы 3 муниципальные модельные библиотеки	РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
1.11.1	Представлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации	25.11.2019	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет, Созданы 3 муниципальные библиотеки	РРП	Добавление
1.11.1	Представлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации	25.11.2019	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет, Созданы 3 муниципальные библиотеки	РРП	Добавление
1.11.1	Представлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации	25.11.2019	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет, Созданы 3 муниципальные библиотеки	РРП	Добавление
1.11.1	Представлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации	25.11.2019	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет, Созданы 3 муниципальные библиотеки	РРП	Добавление
1.11.2	Муниципальными образованиями края представлены отчеты об освоении межбюджетных трансфертов	01.11.2019	25.11.2019	Алферова Е. Л. - начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
1.11.2	Муниципальными образованиями края представлены отчеты об освоении межбюджетных трансфертов	01.11.2019	25.11.2019	Алферова Е. Л. - начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
1.11.2	Муниципальными образованиями края представлены отчеты об освоении межбюджетных трансфертов	01.11.2019	25.11.2019	Алферова Е. Л. - начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
1.11.2	Муниципальными образованиями края представлены отчеты об освоении межбюджетных трансфертов	01.11.2019	25.11.2019	Алферова Е. Л. - начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
1.12.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	02.08.2019	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
1.12.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	02.08.2019	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
1.12.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	02.08.2019	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
1.12.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	02.08.2019	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
1.12.1	Размещены извещения о конкурентных процедурах	20.05.2019	10.07.2019	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
1.12.1	Размещены извещения о конкурентных процедурах	20.05.2019	10.07.2019	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
1.12.1	Размещены извещения о конкурентных процедурах	20.05.2019	10.07.2019	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
1.12.1	Размещены извещения о конкурентных процедурах	20.05.2019	10.07.2019	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
1.12.2	Проведены конкурентные процедуры, заключены контракты с поставщиками	21.06.2019	02.08.2019	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
1.12.2	Проведены конкурентные процедуры, заключены контракты с поставщиками	21.06.2019	02.08.2019	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
1.12.2	Проведены конкурентные процедуры, заключены контракты с поставщиками	21.06.2019	02.08.2019	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
1.12.2	Проведены конкурентные процедуры, заключены контракты с поставщиками	21.06.2019	02.08.2019	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
1.13.	Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Акт, Учреждения культуры Хабаровского края обеспечены 9 передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами)	РРП	Изменение
1.13.	Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Акт, Учреждения культуры Хабаровского края обеспечены 9 передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами)	РРП	Изменение
1.13.	Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Акт, Учреждения культуры Хабаровского края обеспечены 9 передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами)	РРП	Изменение
1.13.	Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Акт, Учреждения культуры Хабаровского края обеспечены 9 передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами)	РРП	Изменение
1.13.1	Произведена поставка автоклубов	15.10.2019	01.12.2019	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
1.13.1	Произведена поставка автоклубов	15.10.2019	01.12.2019	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
1.13.1	Произведена поставка автоклубов	15.10.2019	01.12.2019	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
1.13.1	Учреждения культуры Хабаровского края обеспечены 9 передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами)	01.01.2019	01.12.2019	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Отчет,	РРП	Удаление
1.13.1	Произведена поставка автоклубов	15.10.2019	01.12.2019	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
1.13.1	Учреждения культуры Хабаровского края обеспечены 9 передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами)	01.01.2019	01.12.2019	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Отчет,	РРП	Удаление
1.13.1	Учреждения культуры Хабаровского края обеспечены 9 передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами)	01.01.2019	01.12.2019	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Отчет,	РРП	Удаление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
1.13.1	Учреждения культуры Хабаровского края обеспечены 9 передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами)	01.01.2019	01.12.2019	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Отчет,	РРП	Удаление
1.14.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	30.04.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
1.14.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	30.04.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
1.14.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	30.04.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
1.14.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	30.04.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
1.14.1	Направлена заявка в Министерство культуры Российской Федерации на участие в конкурсном отборе	01.01.2019	31.03.2019	Алферова Е. Л. - начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
1.14.1	Направлена заявка в Министерство культуры Российской Федерации на участие в конкурсном отборе	01.01.2019	31.03.2019	Алферова Е. Л. - начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
1.14.1	Направлена заявка в Министерство культуры Российской Федерации на участие в конкурсном отборе	01.01.2019	31.03.2019	Алферова Е. Л. - начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
1.14.1	Направлена заявка в Министерство культуры Российской Федерации на участие в конкурсном отборе	01.01.2019	31.03.2019	Алферова Е. Л. - начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
1.14.2	Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации	01.01.2019	30.04.2019	Алферова Е. Л. - начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
1.14.2	Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации	01.01.2019	30.04.2019	Алферова Е. Л. - начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
1.14.2	Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации	01.01.2019	30.04.2019	Алферова Е. Л. - начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
1.14.2	Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации	01.01.2019	30.04.2019	Алферова Е. Л. - начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
1.15.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
1.15.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
1.15.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
1.15.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
1.16.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
1.16.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
1.16.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
1.16.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
2.	(01) Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол значение: 2, Дата: 31.12.2019						
2.1.	Земельный участок предоставлен заказчику	-	10.12.2018	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
2.1.	Земельный участок предоставлен заказчику	-	09.12.2018	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
2.1.	Земельный участок предоставлен заказчику	-	09.12.2018	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
2.1.	Земельный участок предоставлен заказчику	-	10.12.2018	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
2.1.	Земельный участок предоставлен заказчику	-	09.12.2018	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
2.1.	Земельный участок предоставлен заказчику	-	10.12.2018	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
2.1.	Земельный участок предоставлен заказчику	-	10.12.2018	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
2.1.	Земельный участок предоставлен заказчику	-	09.12.2018	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
2.2.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.04.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
2.2.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.04.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
2.2.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.04.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
2.2.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.04.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
2.2.1	Информирование муниципальных образований Хабаровского края об объявлении конкурсного отбора на предоставление субсидии Фонда кино	01.01.2019	11.02.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
2.2.1	Информирование муниципальных образований Хабаровского края об объявлении конкурсного отбора на предоставление субсидии Фонда кино	01.01.2019	11.02.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
2.2.1	Информирование муниципальных образований Хабаровского края об объявлении конкурсного отбора на предоставление субсидии Фонда кино	01.01.2019	11.02.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
2.2.1	Информирование муниципальных образований Хабаровского края об объявлении конкурсного отбора на предоставление субсидии Фонда кино	01.01.2019	11.02.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
2.2.2	Подготовлены и направлены заявки в Фонд кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов	11.02.2019	30.04.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
2.2.2	Подготовлены и направлены заявки в Фонд кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов	11.02.2019	30.04.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
2.2.2	Подготовлены и направлены заявки в Фонд кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов	11.02.2019	30.04.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
2.2.2	Подготовлены и направлены заявки в Фонд кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов	11.02.2019	30.04.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
2.3.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
2.3.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
2.3.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	02.02.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление
2.3.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	02.02.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление
2.3.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	02.02.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление
2.3.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
2.3.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	02.02.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление
2.3.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
2.4.	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.08.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
2.4.	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.08.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
2.4.	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.08.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
2.4.	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.08.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
2.4.1	Заключены контракты для реализации проекта между Фондом кино и муниципальными образованиями Хабаровского края	01.01.2019	31.08.2019	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
2.4.1	Заключены контракты для реализации проекта между Фондом кино и муниципальными образованиями Хабаровского края	01.01.2019	31.08.2019	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
2.4.1	Заключены контракты для реализации проекта между Фондом кино и муниципальными образованиями Хабаровского края	01.01.2019	31.08.2019	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
2.4.1	Заключены контракты для реализации проекта между Фондом кино и муниципальными образованиями Хабаровского края	01.01.2019	31.08.2019	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
2.5.	Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	11.12.2018	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
2.5.	Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	11.12.2018	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
2.5.	Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	10.12.2018	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
2.5.	Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	10.12.2018	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
2.5.	Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	11.12.2018	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
2.5.	Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	10.12.2018	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
2.5.	Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	10.12.2018	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
2.5.	Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	11.12.2018	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
2.6.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
2.6.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	25.12.2018	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление
2.6.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	25.12.2018	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление
2.6.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
2.6.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
2.6.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
2.6.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	25.12.2018	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление
2.6.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	25.12.2018	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление
2.7.	Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	16.12.2018	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
2.7.	Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	16.12.2018	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
2.7.	Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	16.12.2018	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
2.7.	Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	16.12.2018	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
2.7.	Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	13.12.2018	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
2.7.	Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	13.12.2018	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
2.7.	Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	13.12.2018	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
2.7.	Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	13.12.2018	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
2.8.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
2.8.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление
2.8.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
2.8.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление
2.8.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
2.8.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
2.8.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
2.8.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление
2.9.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет, Созданы и (или) оснащены 2 кинозала		Добавление
2.9.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет, Созданы и (или) оснащены 2 кинозала		Добавление
2.9.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет, Созданы и (или) оснащены 2 кинозала		Добавление
2.9.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет, Созданы и (или) оснащены 2 кинозала		Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
2.9.1	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за I квартал	01.01.2019	31.03.2019	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
2.9.1	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за I квартал	01.01.2019	31.03.2019	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
2.9.1	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за I квартал	01.01.2019	31.03.2019	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
2.9.1	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за I квартал	01.01.2019	31.03.2019	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
2.9.2	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за II квартал	01.04.2019	30.06.2019	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
2.9.2	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за II квартал	01.04.2019	30.06.2019	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
2.9.2	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за II квартал	01.04.2019	30.06.2019	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
2.9.2	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за II квартал	01.04.2019	30.06.2019	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
2.9.3	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за III квартал	01.07.2019	30.09.2019	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
2.9.3	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за III квартал	01.07.2019	30.09.2019	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
2.9.3	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за III квартал	01.07.2019	30.09.2019	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
2.9.3	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за III квартал	01.07.2019	30.09.2019	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
2.9.4	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за IV квартал	01.10.2019	31.12.2019	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
2.9.4	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за IV квартал	01.10.2019	31.12.2019	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
2.9.4	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за IV квартал	01.10.2019	31.12.2019	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
2.9.4	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за IV квартал	01.10.2019	31.12.2019	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
2.10.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление
2.10.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление
2.10.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
2.10.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
2.10.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
2.10.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление
2.10.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
2.10.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
2.11.	Строительно-монтажные работы завершены	-	20.12.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
2.11.	Строительно-монтажные работы завершены	-	20.12.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
2.11.	Строительно-монтажные работы завершены	-	20.12.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
2.11.	Строительно-монтажные работы завершены	-	20.12.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
2.11.	Строительно-монтажные работы завершены	-	19.12.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
2.11.	Строительно-монтажные работы завершены	-	19.12.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
2.11.	Строительно-монтажные работы завершены	-	19.12.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
2.11.	Строительно-монтажные работы завершены	-	19.12.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
2.12.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
2.12.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
2.12.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
2.12.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
2.13.	Оборудование приобретено	-	22.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
2.13.	Оборудование приобретено	-	21.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
2.13.	Оборудование приобретено	-	21.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
2.13.	Оборудование приобретено	-	22.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
2.13.	Оборудование приобретено	-	21.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
2.13.	Оборудование приобретено	-	22.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
2.13.	Оборудование приобретено	-	21.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
2.13.	Оборудование приобретено	-	22.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
2.14.	Оборудование установлено	-	22.12.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
2.14.	Оборудование установлено	-	23.12.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Акт,	РНП	Изменение
2.14.	Оборудование установлено	-	23.12.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Акт,	РНП	Изменение
2.14.	Оборудование установлено	-	22.12.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
2.14.	Оборудование установлено	-	22.12.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
2.14.	Оборудование установлено	-	22.12.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
2.14.	Оборудование установлено	-	23.12.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Акт,	РНП	Изменение
2.14.	Оборудование установлено	-	23.12.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Акт,	РНП	Изменение
2.15.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
2.15.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
2.15.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
2.15.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
2.16.	Оборудование введено в эксплуатацию	-	25.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
2.16.	Оборудование введено в эксплуатацию	-	23.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
2.16.	Оборудование введено в эксплуатацию	-	25.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
2.16.	Оборудование введено в эксплуатацию	-	23.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
2.16.	Оборудование введено в эксплуатацию	-	25.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
2.16.	Оборудование введено в эксплуатацию	-	23.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
2.16.	Оборудование введено в эксплуатацию	-	25.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
2.16.	Оборудование введено в эксплуатацию	-	23.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
2.17.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.02.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение, Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации	РРП	Добавление
2.17.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.02.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение, Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации	РРП	Добавление
2.17.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.02.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение, Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации	РРП	Добавление
2.17.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.02.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение, Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации	РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
2.17.1	Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта на реализацию мероприятий по оснащению образовательных учреждений Хабаровского края (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.01.2019	15.02.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
2.17.1	Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта на реализацию мероприятий по оснащению образовательных учреждений Хабаровского края (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.01.2019	15.02.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
2.17.1	Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта на реализацию мероприятий по оснащению образовательных учреждений Хабаровского края (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.01.2019	15.02.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
2.17.1	Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта на реализацию мероприятий по оснащению образовательных учреждений Хабаровского края (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.01.2019	15.02.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
2.18.	Техническая готовность объекта, %	-	19.12.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Акт,	РНП	Изменение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
2.18.	Техническая готовность объекта, %	-	22.12.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
2.18.	Техническая готовность объекта, %	-	22.12.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
2.18.	Техническая готовность объекта, %	-	19.12.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Акт,	РНП	Изменение
2.18.	Техническая готовность объекта, %	-	22.12.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
2.18.	Техническая готовность объекта, %	-	19.12.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Акт,	РНП	Изменение
2.18.	Техническая готовность объекта, %	-	19.12.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Акт,	РНП	Изменение
2.18.	Техническая готовность объекта, %	-	22.12.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
2.19.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.05.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение, Заключены соглашения с муниципальными образованиями края	РРП	Добавление
2.19.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.05.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение, Заключены соглашения с муниципальными образованиями края	РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
2.19.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.05.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение, Заключены соглашения с муниципальными образованиями края	РРП	Добавление
2.19.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.05.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение, Заключены соглашения с муниципальными образованиями края	РРП	Добавление
2.19. 1	Издано постановление Правительства Хабаровского края о распределении субсидий из краевого бюджета на реализацию мероприятий по оснащению образовательных учреждений Хабаровского края (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	15.02.2019	15.04.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
2.19. 1	Издано постановление Правительства Хабаровского края о распределении субсидий из краевого бюджета на реализацию мероприятий по оснащению образовательных учреждений Хабаровского края (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	15.02.2019	15.04.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
2.19. 1	Издано постановление Правительства Хабаровского края о распределении субсидий из краевого бюджета на реализацию мероприятий по оснащению образовательных учреждений Хабаровского края (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	15.02.2019	15.04.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
2.19.1	Издано постановление Правительства Хабаровского края о распределении субсидий из краевого бюджета на реализацию мероприятий по оснащению образовательных учреждений Хабаровского края (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	15.02.2019	15.04.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
2.19.2	Заключены соглашения с муниципальными образованиями края на реализацию мероприятий по оснащению (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.04.2019	01.05.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
2.19.2	Заключены соглашения с муниципальными образованиями края на реализацию мероприятий по оснащению (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.04.2019	01.05.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
2.19.2	Заключены соглашения с муниципальными образованиями края на реализацию мероприятий по оснащению (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.04.2019	01.05.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
2.19.2	Заключены соглашения с муниципальными образованиями края на реализацию мероприятий по оснащению (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.04.2019	01.05.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
2.20.	Заключение органа государственного строительного надзора получено	-	23.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
2.20.	Заключение органа государственного строительного надзора получено	-	20.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
2.20.	Заключение органа государственного строительного надзора получено	-	20.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
2.20.	Заключение органа государственного строительного надзора получено	-	23.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
2.20.	Заключение органа государственного строительного надзора получено	-	20.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
2.20.	Заключение органа государственного строительного надзора получено	-	20.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
2.20.	Заключение органа государственного строительного надзора получено	-	23.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
2.20.	Заключение органа государственного строительного надзора получено	-	23.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
2.21.	Оборудование приобретено	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
2.21.	Оборудование приобретено	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
2.21.	Оборудование приобретено	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
2.21.	Оборудование приобретено	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
2.22.	Документ разработан	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Изменение
2.22.	Документ разработан	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Изменение
2.22.	Документ разработан	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Изменение
2.22.	Документ разработан	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Изменение
2.22. 1	Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении субсидии	01.01.2019	15.02.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение,	РРП	Удаление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
2.22.1	Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении субсидии	01.01.2019	15.02.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение,	РРП	Удаление
2.22.1	Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении субсидии	01.01.2019	15.02.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение,	РРП	Удаление
2.22.1	Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении субсидии	01.01.2019	15.02.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение,	РРП	Удаление
2.22.2	Подготовлено постановление Правительства Хабаровского края о распределении субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края	01.01.2019	01.05.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Постановление,	РРП	Удаление
2.22.2	Подготовлено постановление Правительства Хабаровского края о распределении субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края	01.01.2019	01.05.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Постановление,	РРП	Удаление
2.22.2	Подготовлено постановление Правительства Хабаровского края о распределении субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края	01.01.2019	01.05.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Постановление,	РРП	Удаление
2.22.2	Подготовлено постановление Правительства Хабаровского края о распределении субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края	01.01.2019	01.05.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Постановление,	РРП	Удаление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
2.22.3	Министерством культуры края заключены соглашения о предоставлении субсидии с администрациями муниципальных районов	01.04.2019	01.05.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение,	РРП	Удаление
2.22.3	Министерством культуры края заключены соглашения о предоставлении субсидии с администрациями муниципальных районов	01.04.2019	01.05.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение,	РРП	Удаление
2.22.3	Министерством культуры края заключены соглашения о предоставлении субсидии с администрациями муниципальных районов	01.04.2019	01.05.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение,	РРП	Удаление
2.22.3	Министерством культуры края заключены соглашения о предоставлении субсидии с администрациями муниципальных районов	01.04.2019	01.05.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение,	РРП	Удаление
2.23.	Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	24.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
2.23.	Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	24.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
2.23.	Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	22.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
2.23.	Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	24.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
2.23.	Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	22.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
2.23.	Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	24.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
2.23.	Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	22.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
2.23.	Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	22.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
2.24.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	-	24.12.2018	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
2.24.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	-	24.12.2018	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
2.24.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	-	20.12.2018	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
2.24.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	-	20.12.2018	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
2.24.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	-	20.12.2018	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
2.24.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	-	24.12.2018	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
2.24.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	-	24.12.2018	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
2.24.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	-	20.12.2018	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
2.25.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет, В 2019 году оснащены 7 образовательных учреждений Хабаровского края (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом), в том числе в 2019 году - 4 учреждения	РРП	Добавление
2.25.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет, В 2019 году оснащены 7 образовательных учреждений Хабаровского края (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом), в том числе в 2019 году - 4 учреждения	РРП	Добавление
2.25.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет, В 2019 году оснащены 7 образовательных учреждений Хабаровского края (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом), в том числе в 2019 году - 4 учреждения	РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
2.25.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет, В 2019 году оснащены 7 образовательных учреждений Хабаровского края (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом), в том числе в 2019 году - 4 учреждения	РРП	Добавление
2.25. 1	Осуществлен мониторинг оснащения муниципальных образований края музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами за III квартал	01.07.2019	30.09.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
2.25. 1	Осуществлен мониторинг оснащения муниципальных образований края музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами за III квартал	01.07.2019	30.09.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
2.25. 1	Осуществлен мониторинг оснащения муниципальных образований края музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами за III квартал	01.07.2019	30.09.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
2.25. 1	Осуществлен мониторинг оснащения муниципальных образований края музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами за III квартал	01.07.2019	30.09.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
2.25. 2	Осуществлен мониторинг оснащения муниципальных образований края музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами за IV квартал	01.10.2019	15.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
2.25. 2	Осуществлен мониторинг оснащения муниципальных образований края музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами за IV квартал	01.10.2019	15.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
2.25.2	Осуществлен мониторинг оснащения муниципальных образований края музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами за IV квартал	01.10.2019	15.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
2.25.2	Осуществлен мониторинг оснащения муниципальных образований края музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами за IV квартал	01.10.2019	15.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
2.25.3	Представлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации	15.12.2019	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
2.25.3	Представлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации	15.12.2019	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
2.25.3	Представлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации	15.12.2019	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
2.25.3	Представлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации	15.12.2019	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
2.26.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
2.26.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
2.26.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
2.26.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
2.27.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Постановление,	РНП	Изменение
2.27.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
2.27.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
2.27.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Постановление,	РНП	Изменение
2.27.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Постановление,	РНП	Изменение
2.27.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	02.02.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
2.27.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2018	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
2.27.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
2.27.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	02.02.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
2.27.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	02.02.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
2.27.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2018	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
2.27.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	02.02.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
2.27.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Постановление,	РНП	Изменение
2.27.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2018	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
2.27.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2018	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
2.27.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
2.28.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
2.28.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	29.11.2018	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
2.28.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	29.11.2018	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
2.28.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
2.28.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	29.11.2018	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
2.28.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
2.28.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	29.11.2018	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
2.28.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
2.28.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	29.11.2018	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
2.28.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	29.11.2018	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
2.28.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
2.28.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
2.28.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
2.28.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	29.11.2018	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
2.28.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
2.28.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	29.11.2018	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
2.29.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.02.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления	Соглашение, Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации	КРП	Добавление
2.29.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.02.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления	Соглашение, Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации	КРП	Добавление
2.29.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.02.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления	Соглашение, Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации	КРП	Добавление
2.29.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.02.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления	Соглашение, Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации	КРП	Добавление
2.30.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
2.30.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
2.30.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
2.30.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
2.31.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	31.12.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
2.31.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
2.31.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	31.12.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
2.31.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	31.12.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
2.31.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
2.31.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
2.31.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
2.31.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
2.31.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
2.31.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
2.31.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	31.12.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
2.31.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
2.32.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.02.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
2.32.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.02.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
2.32.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.02.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
2.32.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.02.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
2.32.1	Заключено соглашение о предоставлении межбюджетного трансфера с Министерством культуры Российской Федерации	01.01.2019	15.02.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
2.32.1	Заключено соглашение о предоставлении межбюджетного трансфера с Министерством культуры Российской Федерации	01.01.2019	15.02.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
2.32.1	Заключено соглашение о предоставлении межбюджетного трансфера с Министерством культуры Российской Федерации	01.01.2019	15.02.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
2.32.1	Заключено соглашение о предоставлении межбюджетного трансфера с Министерством культуры Российской Федерации	01.01.2019	15.02.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
2.33.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
2.33.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
2.33.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
2.33.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
2.33.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
2.33.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
2.33.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
2.33.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
2.33.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
2.33.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
2.33.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
2.33.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
2.34.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
2.34.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
2.34.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
2.34.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
2.35.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	05.04.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Соглашение,	РРП	Изменение
2.35.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	05.04.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Соглашение,	РРП	Изменение
2.35.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	05.04.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Соглашение,	РРП	Изменение
2.35.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	05.04.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Соглашение,	РРП	Изменение
2.35.1	Подготовлено постановление Правительства Хабаровского края о распределении субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования Хабаровского края	01.01.2019	01.03.2019	Шабовта А. Н. - Министр строительства Хабаровского края	Постановление,	РРП	Удаление
2.35.1	Подготовлено постановление Правительства Хабаровского края о распределении субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования Хабаровского края	01.01.2019	01.03.2019	Шабовта А. Н. - Министр строительства Хабаровского края	Постановление,	РРП	Удаление
2.35.1	Подготовлено постановление Правительства Хабаровского края о распределении субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования Хабаровского края	01.01.2019	01.03.2019	Шабовта А. Н. - Министр строительства Хабаровского края	Постановление,	РРП	Удаление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
2.35.1	Подготовлено постановление Правительства Хабаровского края о распределении субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования Хабаровского края	01.01.2019	01.03.2019	Шабовта А. Н. - Министр строительства Хабаровского края	Постановление,	РРП	Удаление
2.35.2	Министерство строительство Хабаровского края заключено соглашение о предоставлении субсидии с администрацией муниципального района	15.02.2019	01.12.2019	Шабовта А. Н. - Министр строительства Хабаровского края	Соглашение,	РРП	Удаление
2.35.2	Министерство строительство Хабаровского края заключено соглашение о предоставлении субсидии с администрацией муниципального района	15.02.2019	01.12.2019	Шабовта А. Н. - Министр строительства Хабаровского края	Соглашение,	РРП	Удаление
2.35.2	Министерство строительство Хабаровского края заключено соглашение о предоставлении субсидии с администрацией муниципального района	15.02.2019	01.12.2019	Шабовта А. Н. - Министр строительства Хабаровского края	Соглашение,	РРП	Удаление
2.35.2	Министерство строительство Хабаровского края заключено соглашение о предоставлении субсидии с администрацией муниципального района	15.02.2019	01.12.2019	Шабовта А. Н. - Министр строительства Хабаровского края	Соглашение,	РРП	Удаление
2.35.3	Осуществлен мониторинг освоения перечисленных средств субсидии	15.04.2019	31.12.2019	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений	Отчет,	РРП	Удаление
2.35.3	Осуществлен мониторинг освоения перечисленных средств субсидии	15.04.2019	31.12.2019	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений	Отчет,	РРП	Удаление
2.35.3	Осуществлен мониторинг освоения перечисленных средств субсидии	15.04.2019	31.12.2019	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений	Отчет,	РРП	Удаление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
2.35.3	Осуществлен мониторинг освоения перечисленных средств субсидии	15.04.2019	31.12.2019	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений	Отчет,	РРП	Удаление
2.35.4	Акт ввода в эксплуатацию	01.12.2019	31.12.2019	Шабовта А. Н. - Министр строительства Хабаровского края	Акт,	РРП	Удаление
2.35.4	Акт ввода в эксплуатацию	01.12.2019	31.12.2019	Шабовта А. Н. - Министр строительства Хабаровского края	Акт,	РРП	Удаление
2.35.4	Акт ввода в эксплуатацию	01.12.2019	31.12.2019	Шабовта А. Н. - Министр строительства Хабаровского края	Акт,	РРП	Удаление
2.35.4	Акт ввода в эксплуатацию	01.12.2019	31.12.2019	Шабовта А. Н. - Министр строительства Хабаровского края	Акт,	РРП	Удаление
2.36.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.12.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
2.36.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.12.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
2.36.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.12.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
2.36.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.12.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
2.37.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.05.2019	Шабовта А. Н. - Министр строительства Хабаровского края		РРП	Добавление
2.37.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.05.2019	Шабовта А. Н. - Министр строительства Хабаровского края		РРП	Добавление
2.37.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.05.2019	Шабовта А. Н. - Министр строительства Хабаровского края		РРП	Добавление
2.37.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.05.2019	Шабовта А. Н. - Министр строительства Хабаровского края		РРП	Добавление
2.37.1	Заключено соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта с муниципальным районом края	15.02.2019	01.05.2019	Шабовта А. Н. - Министр строительства Хабаровского края		РРП	Добавление
2.37.1	Заключено соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта с муниципальным районом края	15.02.2019	01.05.2019	Шабовта А. Н. - Министр строительства Хабаровского края		РРП	Добавление
2.37.1	Заключено соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта с муниципальным районом края	15.02.2019	01.05.2019	Шабовта А. Н. - Министр строительства Хабаровского края		РРП	Добавление
2.37.1	Заключено соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта с муниципальным районом края	15.02.2019	01.05.2019	Шабовта А. Н. - Министр строительства Хабаровского края		РРП	Добавление
2.38.	Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности	-	31.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
2.38.	Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности	-	31.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
2.38.	Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности	-	31.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
2.38.	Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности	-	31.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
2.39.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
2.39.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
2.39.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
2.39.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
2.40.	Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	31.12.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Отчет, Построено и (или) реконструировано 1 культурно-досуговое учреждение в сельской местности	РРП	Добавление
2.40.	Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	31.12.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Отчет, Построено и (или) реконструировано 1 культурно-досуговое учреждение в сельской местности	РРП	Добавление
2.40.	Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	31.12.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Отчет, Построено и (или) реконструировано 1 культурно-досуговое учреждение в сельской местности	РРП	Добавление
2.40.	Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	31.12.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Отчет, Построено и (или) реконструировано 1 культурно-досуговое учреждение в сельской местности	РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
2.40.1	Проведен мониторинг достижения показателя уровня технической готовности и освоения средств межбюджетного трансферта за II квартал	01.04.2019	30.06.2019	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений		РРП	Добавление
2.40.1	Проведен мониторинг достижения показателя уровня технической готовности и освоения средств межбюджетного трансферта за II квартал	01.04.2019	30.06.2019	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений		РРП	Добавление
2.40.1	Проведен мониторинг достижения показателя уровня технической готовности и освоения средств межбюджетного трансферта за II квартал	01.04.2019	30.06.2019	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений		РРП	Добавление
2.40.1	Проведен мониторинг достижения показателя уровня технической готовности и освоения средств межбюджетного трансферта за II квартал	01.04.2019	30.06.2019	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений		РРП	Добавление
2.40.2	Проведен мониторинг достижения показателя уровня технической готовности и освоения средств межбюджетного трансферта за III квартал	01.07.2019	30.09.2019	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений		РРП	Добавление
2.40.2	Проведен мониторинг достижения показателя уровня технической готовности и освоения средств межбюджетного трансферта за III квартал	01.07.2019	30.09.2019	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений		РРП	Добавление
2.40.2	Проведен мониторинг достижения показателя уровня технической готовности и освоения средств межбюджетного трансферта за III квартал	01.07.2019	30.09.2019	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
2.40.2	Проведен мониторинг достижения показателя уровня технической готовности и освоения средств межбюджетного трансферта за III квартал	01.07.2019	30.09.2019	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений		РРП	Добавление
2.40.3	Проведен мониторинг достижения показателя уровня технической готовности и освоения средств межбюджетного трансферта за IV квартал	01.10.2019	31.12.2019	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений		РРП	Добавление
2.40.3	Проведен мониторинг достижения показателя уровня технической готовности и освоения средств межбюджетного трансферта за IV квартал	01.10.2019	31.12.2019	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений		РРП	Добавление
2.40.3	Проведен мониторинг достижения показателя уровня технической готовности и освоения средств межбюджетного трансферта за IV квартал	01.10.2019	31.12.2019	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений		РРП	Добавление
2.40.3	Проведен мониторинг достижения показателя уровня технической готовности и освоения средств межбюджетного трансферта за IV квартал	01.10.2019	31.12.2019	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений		РРП	Добавление
2.40.4	Направлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации	15.12.2019	31.12.2019	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений	Отчет, Согласно соглашению отчет представляется до 15 января 2020 г.	РРП	Добавление
2.40.4	Направлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации	15.12.2019	31.12.2019	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений	Отчет, Согласно соглашению отчет представляется до 15 января 2020 г.	РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
2.40.4	Направлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации	15.12.2019	31.12.2019	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений	Отчет, Согласно соглашению отчет представляется до 15 января 2020 г.	РРП	Добавление
2.40.4	Направлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации	15.12.2019	31.12.2019	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений	Отчет, Согласно соглашению отчет представляется до 15 января 2020 г.	РРП	Добавление
2.41.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	05.04.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
2.41.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	05.04.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
2.41.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	05.04.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
2.41.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	05.04.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
2.41.1	Заключены соглашения с муниципальными образованиями края о предоставлении иного межбюджетного трансферта	15.02.2019	05.04.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
2.41.1	Заключены соглашения с муниципальными образованиями края о предоставлении иного межбюджетного трансферта	15.02.2019	05.04.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
2.41.1	Заключены соглашения с муниципальными образованиями края о предоставлении иного межбюджетного трансферта	15.02.2019	05.04.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
2.41.1	Заключены соглашения с муниципальными образованиями края о предоставлении иного межбюджетного трансферта	15.02.2019	05.04.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
2.42.	Созданы (реконструированы) и капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности	-	31.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
2.42.	Созданы (реконструированы) и капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности	-	31.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
2.42.	Созданы (реконструированы) и капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности	-	31.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
2.42.	Созданы (реконструированы) и капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности	-	31.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
2.43.	Документ утвержден (подписан)	-	31.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Изменение
2.43.	Документ утвержден (подписан)	-	31.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Изменение
2.43.	Документ утвержден (подписан)	-	31.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Изменение
2.43.	Документ утвержден (подписан)	-	31.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Изменение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
2.43.1	Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении субсидии	01.01.2019	15.02.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления	Соглашение,	РРП	Удаление
2.43.1	Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении субсидии	01.01.2019	15.02.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления	Соглашение,	РРП	Удаление
2.43.1	Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении субсидии	01.01.2019	15.02.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления	Соглашение,	РРП	Удаление
2.43.1	Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении субсидии	01.01.2019	15.02.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления	Соглашение,	РРП	Удаление
2.43.2	Подготовлено постановление Правительства Хабаровского края о распределении субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края	15.02.2019	01.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления	Постановление,	РРП	Удаление
2.43.2	Подготовлено постановление Правительства Хабаровского края о распределении субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края	15.02.2019	01.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления	Постановление,	РРП	Удаление
2.43.2	Подготовлено постановление Правительства Хабаровского края о распределении субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края	15.02.2019	01.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления	Постановление,	РРП	Удаление
2.43.2	Подготовлено постановление Правительства Хабаровского края о распределении субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края	15.02.2019	01.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления	Постановление,	РРП	Удаление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
2.43.3	Министерством культуры края заключены соглашения о предоставлении субсидии с администрацией муниципальных районов	15.02.2019	01.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления	Соглашение,	РРП	Удаление
2.43.3	Министерством культуры края заключены соглашения о предоставлении субсидии с администрацией муниципальных районов	15.02.2019	01.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления	Соглашение,	РРП	Удаление
2.43.3	Министерством культуры края заключены соглашения о предоставлении субсидии с администрацией муниципальных районов	15.02.2019	01.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления	Соглашение,	РРП	Удаление
2.43.3	Министерством культуры края заключены соглашения о предоставлении субсидии с администрацией муниципальных районов	15.02.2019	01.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления	Соглашение,	РРП	Удаление
2.43.4	Осуществлен мониторинг освоения перечисленных средств субсидии	15.04.2019	31.12.2019	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений	Отчет,	РРП	Удаление
2.43.4	Осуществлен мониторинг освоения перечисленных средств субсидии	15.04.2019	31.12.2019	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений	Отчет,	РРП	Удаление
2.43.4	Осуществлен мониторинг освоения перечисленных средств субсидии	15.04.2019	31.12.2019	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений	Отчет,	РРП	Удаление
2.43.4	Осуществлен мониторинг освоения перечисленных средств субсидии	15.04.2019	31.12.2019	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений	Отчет,	РРП	Удаление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
2.43.5	Акт ввода в эксплуатацию/ Акты выполненных работ	01.06.2019	31.12.2019	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений	Акт,	РРП	Удаление
2.43.5	Акт ввода в эксплуатацию/ Акты выполненных работ	01.06.2019	31.12.2019	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений	Акт,	РРП	Удаление
2.43.5	Акт ввода в эксплуатацию/ Акты выполненных работ	01.06.2019	31.12.2019	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений	Акт,	РРП	Удаление
2.43.5	Акт ввода в эксплуатацию/ Акты выполненных работ	01.06.2019	31.12.2019	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений	Акт,	РРП	Удаление
2.44.	Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	31.12.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Отчет, Созданы (реконструированы) не менее 2 культурно-досуговых учреждений в сельской местности	РРП	Добавление
2.44.	Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	31.12.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Отчет, Созданы (реконструированы) не менее 2 культурно-досуговых учреждений в сельской местности	РРП	Добавление
2.44.	Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	31.12.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Отчет, Созданы (реконструированы) не менее 2 культурно-досуговых учреждений в сельской местности	РРП	Добавление
2.44.	Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	31.12.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Отчет, Созданы (реконструированы) не менее 2 культурно-досуговых учреждений в сельской местности	РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
2.44.1	Проведен мониторинг достижения показателя уровня технической готовности и освоения средств межбюджетных трансфертов за II квартал	01.04.2019	30.06.2019	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений		РРП	Добавление
2.44.1	Проведен мониторинг достижения показателя уровня технической готовности и освоения средств межбюджетных трансфертов за II квартал	01.04.2019	30.06.2019	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений		РРП	Добавление
2.44.1	Проведен мониторинг достижения показателя уровня технической готовности и освоения средств межбюджетных трансфертов за II квартал	01.04.2019	30.06.2019	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений		РРП	Добавление
2.44.1	Проведен мониторинг достижения показателя уровня технической готовности и освоения средств межбюджетных трансфертов за II квартал	01.04.2019	30.06.2019	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений		РРП	Добавление
2.44.2	Проведен мониторинг достижения показателя уровня технической готовности и освоения средств межбюджетных трансфертов за III квартал	01.07.2019	30.09.2019	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений		РРП	Добавление
2.44.2	Проведен мониторинг достижения показателя уровня технической готовности и освоения средств межбюджетных трансфертов за III квартал	01.07.2019	30.09.2019	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений		РРП	Добавление
2.44.2	Проведен мониторинг достижения показателя уровня технической готовности и освоения средств межбюджетных трансфертов за III квартал	01.07.2019	30.09.2019	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
2.44.2	Проведен мониторинг достижения показателя уровня технической готовности и освоения средств межбюджетных трансфертов за III квартал	01.07.2019	30.09.2019	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений		РРП	Добавление
2.44.3	Проведен мониторинг достижения показателя уровня технической готовности и освоения средств межбюджетных трансфертов за IV квартал	01.10.2019	31.12.2019	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений		РРП	Добавление
2.44.3	Проведен мониторинг достижения показателя уровня технической готовности и освоения средств межбюджетных трансфертов за IV квартал	01.10.2019	31.12.2019	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений		РРП	Добавление
2.44.3	Проведен мониторинг достижения показателя уровня технической готовности и освоения средств межбюджетных трансфертов за IV квартал	01.10.2019	31.12.2019	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений		РРП	Добавление
2.44.3	Проведен мониторинг достижения показателя уровня технической готовности и освоения средств межбюджетных трансфертов за IV квартал	01.10.2019	31.12.2019	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений		РРП	Добавление
2.45.	Заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта	-	15.02.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
2.45.	Заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта	-	15.02.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
2.45.	Заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта	-	15.02.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
2.45.	Заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта	-	15.02.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
2.45.1	Заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта с Министерством культуры Российской Федерации	01.01.2019	15.02.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
2.45.1	Заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта с Министерством культуры Российской Федерации	01.01.2019	15.02.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
2.45.1	Заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта с Министерством культуры Российской Федерации	01.01.2019	15.02.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
2.45.1	Заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта с Министерством культуры Российской Федерации	01.01.2019	15.02.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
3.	(01) Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол значение: 3.0, Дата: 31.12.2020						
3.1.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.04.2020	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
3.1.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.04.2020	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
3.1.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.04.2020	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
3.1.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.04.2020	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
3.1.1	Информирование муниципальных образований Хабаровского края об объявлении конкурсного отбора на предоставление субсидии Фонда кино	01.01.2020	11.02.2020	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
3.1.1	Информирование муниципальных образований Хабаровского края об объявлении конкурсного отбора на предоставление субсидии Фонда кино	01.01.2020	11.02.2020	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
3.1.1	Информирование муниципальных образований Хабаровского края об объявлении конкурсного отбора на предоставление субсидии Фонда кино	01.01.2020	11.02.2020	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
3.1.1	Информирование муниципальных образований Хабаровского края об объявлении конкурсного отбора на предоставление субсидии Фонда кино	01.01.2020	11.02.2020	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
3.1.2	Подготовлены и направлены заявки в Фонд кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов	11.02.2020	30.04.2020	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
3.1.2	Подготовлены и направлены заявки в Фонд кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов	11.02.2020	30.04.2020	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
3.1.2	Подготовлены и направлены заявки в Фонд кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов	11.02.2020	30.04.2020	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
3.1.2	Подготовлены и направлены заявки в Фонд кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов	11.02.2020	30.04.2020	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
3.2.	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.08.2020	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
3.2.	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.08.2020	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
3.2.	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.08.2020	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
3.2.	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.08.2020	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
3.2.1	Заключены контракты для реализации проекта между Фондом кино и муниципальными образованиями Хабаровского края	01.01.2020	31.08.2020	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
3.2.1	Заключены контракты для реализации проекта между Фондом кино и муниципальными образованиями Хабаровского края	01.01.2020	31.08.2020	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
3.2.1	Заключены контракты для реализации проекта между Фондом кино и муниципальными образованиями Хабаровского края	01.01.2020	31.08.2020	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
3.2.1	Заключены контракты для реализации проекта между Фондом кино и муниципальными образованиями Хабаровского края	01.01.2020	31.08.2020	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
3.3.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2020	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет, Созданы и (или) оснащены 3 кинозала (нарастающим итогом), в том числе в 2020 году - 1 кинозал		Добавление
3.3.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2020	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет, Созданы и (или) оснащены 3 кинозала (нарастающим итогом), в том числе в 2020 году - 1 кинозал		Добавление
3.3.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2020	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет, Созданы и (или) оснащены 3 кинозала (нарастающим итогом), в том числе в 2020 году - 1 кинозал		Добавление
3.3.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2020	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет, Созданы и (или) оснащены 3 кинозала (нарастающим итогом), в том числе в 2020 году - 1 кинозал		Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
3.3.1	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за I квартал	01.01.2020	31.03.2020	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
3.3.1	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за I квартал	01.01.2020	31.03.2020	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
3.3.1	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за I квартал	01.01.2020	31.03.2020	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
3.3.1	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за I квартал	01.01.2020	31.03.2020	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
3.3.2	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за II квартал	01.04.2020	30.06.2020	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
3.3.2	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за II квартал	01.04.2020	30.06.2020	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
3.3.2	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за II квартал	01.04.2020	30.06.2020	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
3.3.2	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за II квартал	01.04.2020	30.06.2020	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
3.3.3	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за III квартал	01.07.2020	30.09.2020	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
3.3.3	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за III квартал	01.07.2020	30.09.2020	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
3.3.3	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за III квартал	01.07.2020	30.09.2020	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
3.3.3	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за III квартал	01.07.2020	30.09.2020	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
3.3.4	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за IV квартал	01.10.2020	31.12.2020	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
3.3.4	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за IV квартал	01.10.2020	31.12.2020	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
3.3.4	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за IV квартал	01.10.2020	31.12.2020	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
3.3.4	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за IV квартал	01.10.2020	31.12.2020	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
4.	(01) Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами значение: 1, Дата: 01.12.2021						
4.1.	Земельный участок предоставлен заказчику	-	01.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
4.1.	Земельный участок предоставлен заказчику	-	01.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
4.1.	Земельный участок предоставлен заказчику	-	01.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
4.1.	Земельный участок предоставлен заказчику	-	01.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
4.2.	Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	01.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
4.2.	Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	01.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
4.2.	Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	01.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
4.2.	Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	01.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
4.3.	Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	01.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
4.3.	Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	01.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
4.3.	Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	01.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
4.3.	Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	01.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
4.4.	Строительно-монтажные работы завершены	-	01.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
4.4.	Строительно-монтажные работы завершены	-	01.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
4.4.	Строительно-монтажные работы завершены	-	01.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
4.4.	Строительно-монтажные работы завершены	-	01.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
4.5.	Оборудование приобретено	-	01.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
4.5.	Оборудование приобретено	-	01.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
4.5.	Оборудование приобретено	-	01.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
4.5.	Оборудование приобретено	-	01.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
4.6.	Оборудование установлено	-	01.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
4.6.	Оборудование установлено	-	01.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
4.6.	Оборудование установлено	-	01.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
4.6.	Оборудование установлено	-	01.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
4.7.	Оборудование введено в эксплуатацию	-	01.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
4.7.	Оборудование введено в эксплуатацию	-	01.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
4.7.	Оборудование введено в эксплуатацию	-	01.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
4.7.	Оборудование введено в эксплуатацию	-	01.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
4.8.	Техническая готовность объекта, 100%	-	01.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
4.8.	Техническая готовность объекта, 100%	-	01.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
4.8.	Техническая готовность объекта, 100%	-	01.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
4.8.	Техническая готовность объекта, 100%	-	01.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
4.9.	Заключение органа государственного строительного надзора получено	-	01.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
4.9.	Заключение органа государственного строительного надзора получено	-	01.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
4.9.	Заключение органа государственного строительного надзора получено	-	01.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
4.9.	Заключение органа государственного строительного надзора получено	-	01.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
4.10.	Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	01.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
4.10.	Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	01.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
4.10.	Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	01.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
4.10.	Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	01.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
4.11.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	-	01.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
4.11.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	-	01.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
4.11.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	-	01.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
4.11.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	-	01.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
4.12.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.12.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
4.12.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.12.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
4.12.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.12.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
4.12.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.12.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
4.13.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	27.12.2018	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
4.13.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	27.12.2018	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
4.13.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	27.12.2018	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
4.13.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	27.12.2018	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
4.14.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	01.12.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
4.14.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	01.12.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
4.14.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	01.12.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
4.14.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	01.12.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
4.15.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2020	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
4.15.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2020	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
4.15.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2020	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
4.15.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2020	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
4.16.	Реконструкция, капитальный ремонт региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол	-	01.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
4.16.	Реконструкция, капитальный ремонт региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол	-	01.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
4.16.	Реконструкция, капитальный ремонт региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол	-	01.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
4.16.	Реконструкция, капитальный ремонт региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол	-	01.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
4.17.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
4.17.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
4.17.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
4.17.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
4.18.	Документ разработан	-	01.12.2021	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Изменение
4.18.	Документ разработан	-	01.12.2021	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Изменение
4.18.	Документ разработан	-	01.12.2021	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Изменение
4.18.	Документ разработан	-	01.12.2021	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Изменение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
4.19.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	01.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
4.19.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	01.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
4.19.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	01.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
4.19.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	01.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
4.20.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Отчет, В 2021 году реконструирован, капитально отремонтирован Хабаровский краевой театр юного зрителя	РРП	Добавление
4.20.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Отчет, В 2021 году реконструирован, капитально отремонтирован Хабаровский краевой театр юного зрителя	РРП	Добавление
4.20.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Отчет, В 2021 году реконструирован, капитально отремонтирован Хабаровский краевой театр юного зрителя	РРП	Добавление
4.20.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Отчет, В 2021 году реконструирован, капитально отремонтирован Хабаровский краевой театр юного зрителя	РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
4.20.1	Направлен отчет об использовании иного межбюджетного трансферта в Министерство культуры Российской Федерации	25.11.2021	01.12.2021	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений		РРП	Добавление
4.20.1	Направлен отчет об использовании иного межбюджетного трансферта в Министерство культуры Российской Федерации	25.11.2021	01.12.2021	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений		РРП	Добавление
4.20.1	Направлен отчет об использовании иного межбюджетного трансферта в Министерство культуры Российской Федерации	25.11.2021	01.12.2021	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений		РРП	Добавление
4.20.1	Направлен отчет об использовании иного межбюджетного трансферта в Министерство культуры Российской Федерации	25.11.2021	01.12.2021	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений		РРП	Добавление
4.20.2	Осуществлен мониторинг показателя уровня технической готовности за II квартал	01.04.2021	30.06.2021	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
4.20.2	Осуществлен мониторинг показателя уровня технической готовности за II квартал	01.04.2021	30.06.2021	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
4.20.2	Осуществлен мониторинг показателя уровня технической готовности за II квартал	01.04.2021	30.06.2021	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
4.20.2	Осуществлен мониторинг показателя уровня технической готовности за II квартал	01.04.2021	30.06.2021	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
4.20.3	Осуществлен мониторинг показателя уровня технической готовности за III квартал	01.07.2021	30.09.2021	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
4.20.3	Осуществлен мониторинг показателя уровня технической готовности за III квартал	01.07.2021	30.09.2021	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
4.20.3	Осуществлен мониторинг показателя уровня технической готовности за III квартал	01.07.2021	30.09.2021	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
4.20.3	Осуществлен мониторинг показателя уровня технической готовности за III квартал	01.07.2021	30.09.2021	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
4.20.4	Осуществлен мониторинг показателя уровня технической готовности за IV квартал	01.10.2021	25.11.2021	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
4.20.4	Осуществлен мониторинг показателя уровня технической готовности за IV квартал	01.10.2021	25.11.2021	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
4.20.4	Осуществлен мониторинг показателя уровня технической готовности за IV квартал	01.10.2021	25.11.2021	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
4.20.4	Осуществлен мониторинг показателя уровня технической готовности за IV квартал	01.10.2021	25.11.2021	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
4.21.	Утверждены необходимые документы	-	15.02.2021	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение, Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта	РРП	Добавление
4.21.	Утверждены необходимые документы	-	15.02.2021	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение, Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта	РРП	Добавление
4.21.	Утверждены необходимые документы	-	15.02.2021	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение, Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта	РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
4.21.	Утверждены необходимые документы	-	15.02.2021	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение, Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта	РРП	Добавление
4.21.1	Направлена заявка в Министерство культуры Российской Федерации на участие в конкурсном отборе	01.01.2020	01.08.2020	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
4.21.1	Направлена заявка в Министерство культуры Российской Федерации на участие в конкурсном отборе	01.01.2020	01.08.2020	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
4.21.1	Направлена заявка в Министерство культуры Российской Федерации на участие в конкурсном отборе	01.01.2020	01.08.2020	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
4.21.1	Направлена заявка в Министерство культуры Российской Федерации на участие в конкурсном отборе	01.01.2020	01.08.2020	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
4.21.2	Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта	01.01.2021	15.02.2021	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
4.21.2	Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта	01.01.2021	15.02.2021	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений		РРП	Добавление
4.21.2	Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта	01.01.2021	15.02.2021	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений		РРП	Добавление
4.21.2	Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта	01.01.2021	15.02.2021	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений		РРП	Добавление
4.22.	Утверждены необходимые документы	-	15.04.2021	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение, Заключено соглашение с Хабаровским краевым театром юного зрителя о предоставлении иного межбюджетного трансферта	РРП	Добавление
4.22.	Утверждены необходимые документы	-	15.04.2021	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение, Заключено соглашение с Хабаровским краевым театром юного зрителя о предоставлении иного межбюджетного трансферта	РРП	Добавление
4.22.	Утверждены необходимые документы	-	15.04.2021	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение, Заключено соглашение с Хабаровским краевым театром юного зрителя о предоставлении иного межбюджетного трансферта	РРП	Добавление
4.22.	Утверждены необходимые документы	-	15.04.2021	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение, Заключено соглашение с Хабаровским краевым театром юного зрителя о предоставлении иного межбюджетного трансферта	РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
4.22.1	Заключено соглашение с Хабаровским краевым театром юного зрителя о предоставлении иного межбюджетного трансферта	15.02.2021	15.04.2021	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
4.22.1	Заключено соглашение с Хабаровским краевым театром юного зрителя о предоставлении иного межбюджетного трансферта	15.02.2021	15.04.2021	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
4.22.1	Заключено соглашение с Хабаровским краевым театром юного зрителя о предоставлении иного межбюджетного трансферта	15.02.2021	15.04.2021	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
4.22.1	Заключено соглашение с Хабаровским краевым театром юного зрителя о предоставлении иного межбюджетного трансферта	15.02.2021	15.04.2021	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
5.	(01) Оснащены оборудованием кинозалы (при условии победы в конкурсном отборе) значение: 3.0, Дата: 31.12.2021						
5.1.	Земельный участок предоставлен заказчику	-	30.12.2020	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
5.1.	Земельный участок предоставлен заказчику	-	30.12.2020	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
5.1.	Земельный участок предоставлен заказчику	-	30.12.2020	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
5.1.	Земельный участок предоставлен заказчику	-	30.12.2020	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
5.2.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.04.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
5.2.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.04.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
5.2.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.04.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
5.2.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.04.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
5.2.1	Информирование муниципальных образований Хабаровского края об объявлении конкурсного отбора на предоставление субсидии Фонда кино	01.01.2021	11.02.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
5.2.1	Информирование муниципальных образований Хабаровского края об объявлении конкурсного отбора на предоставление субсидии Фонда кино	01.01.2021	11.02.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
5.2.1	Информирование муниципальных образований Хабаровского края об объявлении конкурсного отбора на предоставление субсидии Фонда кино	01.01.2021	11.02.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
5.2.1	Информирование муниципальных образований Хабаровского края об объявлении конкурсного отбора на предоставление субсидии Фонда кино	01.01.2021	11.02.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
5.2.2	Подготовлены и направлены заявки в Фонд кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов	11.02.2021	30.04.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
5.2.2	Подготовлены и направлены заявки в Фонд кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов	11.02.2021	30.04.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
5.2.2	Подготовлены и направлены заявки в Фонд кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов	11.02.2021	30.04.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
5.2.2	Подготовлены и направлены заявки в Фонд кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов	11.02.2021	30.04.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
5.3.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление
5.3.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
5.3.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
5.3.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
5.3.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление
5.3.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление
5.3.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
5.3.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
5.4.	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.08.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа, Контракт	РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
5.4.	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.08.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа, Контракт	РРП	Добавление
5.4.	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.08.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа, Контракт	РРП	Добавление
5.4.	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.08.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа, Контракт	РРП	Добавление
5.4.1	Заключены контракты для реализации проекта между Фондом кино и муниципальными образованиями Хабаровского края	01.01.2021	31.08.2021	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
5.4.1	Заключены контракты для реализации проекта между Фондом кино и муниципальными образованиями Хабаровского края	01.01.2021	31.08.2021	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
5.4.1	Заключены контракты для реализации проекта между Фондом кино и муниципальными образованиями Хабаровского края	01.01.2021	31.08.2021	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
5.4.1	Заключены контракты для реализации проекта между Фондом кино и муниципальными образованиями Хабаровского края	01.01.2021	31.08.2021	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
5.5.	Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	30.12.2020	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
5.5.	Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	30.12.2020	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
5.5.	Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	30.12.2020	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
5.5.	Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	30.12.2020	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
5.6.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
5.6.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	25.12.2020	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление
5.6.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	25.12.2020	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление
5.6.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	25.12.2020	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
5.6.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	25.12.2020	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление
5.6.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
5.6.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
5.6.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
5.7.	Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	31.12.2020	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
5.7.	Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	31.12.2020	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
5.7.	Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	31.12.2020	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
5.7.	Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	31.12.2020	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
5.8.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение,	РРП	Изменение
5.8.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение,	РРП	Изменение
5.8.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление
5.8.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление
5.8.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление
5.8.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение,	РРП	Изменение
5.8.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение,	РРП	Изменение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
5.8.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление
5.9.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет, Созданы и (или) оснащены 4 кинозала (нарастающим итогом), в том числе в 2021 году - 1 кинозал	РРП	Добавление
5.9.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет, Созданы и (или) оснащены 4 кинозала (нарастающим итогом), в том числе в 2021 году - 1 кинозал	РРП	Добавление
5.9.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет, Созданы и (или) оснащены 4 кинозала (нарастающим итогом), в том числе в 2021 году - 1 кинозал	РРП	Добавление
5.9.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет, Созданы и (или) оснащены 4 кинозала (нарастающим итогом), в том числе в 2021 году - 1 кинозал	РРП	Добавление
5.9.1	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за I квартал	01.01.2021	31.03.2021	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
5.9.1	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за I квартал	01.01.2021	31.03.2021	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
5.9.1	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за I квартал	01.01.2021	31.03.2021	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
5.9.1	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за I квартал	01.01.2021	31.03.2021	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
5.9.2	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за II квартал	01.04.2021	30.06.2021	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
5.9.2	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за II квартал	01.04.2021	30.06.2021	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
5.9.2	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за II квартал	01.04.2021	30.06.2021	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
5.9.2	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за II квартал	01.04.2021	30.06.2021	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
5.9.3	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за III квартал	01.07.2021	30.09.2021	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
5.9.3	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за III квартал	01.07.2021	30.09.2021	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
5.9.3	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за III квартал	01.07.2021	30.09.2021	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
5.9.3	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за III квартал	01.07.2021	30.09.2021	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
5.9.4	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за IV квартал	01.10.2021	31.12.2021	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
5.9.4	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за IV квартал	01.10.2021	31.12.2021	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
5.9.4	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за IV квартал	01.10.2021	31.12.2021	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
5.9.4	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за IV квартал	01.10.2021	31.12.2021	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
5.10.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
5.10.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление
5.10.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление
5.10.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
5.10.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
5.10.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление
5.10.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
5.10.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
5.11.	Строительно-монтажные работы завершены	-	19.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
5.11.	Строительно-монтажные работы завершены	-	19.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
5.11.	Строительно-монтажные работы завершены	-	19.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
5.11.	Строительно-монтажные работы завершены	-	19.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
5.12.	Оборудование приобретено	-	20.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
5.12.	Оборудование приобретено	-	20.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
5.12.	Оборудование приобретено	-	20.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
5.12.	Оборудование приобретено	-	20.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
5.13.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
5.13.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
5.13.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
5.13.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
5.14.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
5.14.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
5.14.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
5.14.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
5.15.	Оборудование установлено	-	21.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
5.15.	Оборудование установлено	-	21.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
5.15.	Оборудование установлено	-	21.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
5.15.	Оборудование установлено	-	21.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
5.16.	Оборудование введено в эксплуатацию	-	22.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
5.16.	Оборудование введено в эксплуатацию	-	22.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
5.16.	Оборудование введено в эксплуатацию	-	22.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
5.16.	Оборудование введено в эксплуатацию	-	22.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
5.17.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
5.17.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
5.17.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
5.17.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
5.18.	Техническая готовность объекта, %	-	31.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
5.18.	Техническая готовность объекта, %	-	31.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
5.18.	Техническая готовность объекта, %	-	31.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
5.18.	Техническая готовность объекта, %	-	31.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
5.19.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.02.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение, Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации	РРП	Добавление
5.19.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.02.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение, Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации	РРП	Добавление
5.19.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.02.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение, Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации	РРП	Добавление
5.19.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.02.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение, Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации	РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
5.19.1	Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта на реализацию мероприятий по оснащению образовательных учреждений Хабаровского края (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.01.2021	15.02.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
5.19.1	Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта на реализацию мероприятий по оснащению образовательных учреждений Хабаровского края (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.01.2021	15.02.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
5.19.1	Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта на реализацию мероприятий по оснащению образовательных учреждений Хабаровского края (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.01.2021	15.02.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
5.19.1	Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта на реализацию мероприятий по оснащению образовательных учреждений Хабаровского края (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.01.2021	15.02.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
5.20.	Заключение органа государственного строительного надзора получено	-	30.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
5.20.	Заключение органа государственного строительного надзора получено	-	30.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
5.20.	Заключение органа государственного строительного надзора получено	-	30.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
5.20.	Заключение органа государственного строительного надзора получено	-	30.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
5.21.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.05.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение, Заключены соглашения с муниципальными образованиями края	РРП	Добавление
5.21.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.05.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение, Заключены соглашения с муниципальными образованиями края	РРП	Добавление
5.21.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.05.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение, Заключены соглашения с муниципальными образованиями края	РРП	Добавление
5.21.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.05.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение, Заключены соглашения с муниципальными образованиями края	РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
5.21.1	Издано постановление Правительства Хабаровского края о распределении субсидий из краевого бюджета на реализацию мероприятий по оснащению образовательных учреждений Хабаровского края (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	15.02.2021	15.04.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
5.21.1	Издано постановление Правительства Хабаровского края о распределении субсидий из краевого бюджета на реализацию мероприятий по оснащению образовательных учреждений Хабаровского края (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	15.02.2021	15.04.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
5.21.1	Издано постановление Правительства Хабаровского края о распределении субсидий из краевого бюджета на реализацию мероприятий по оснащению образовательных учреждений Хабаровского края (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	15.02.2021	15.04.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
5.21.1	Издано постановление Правительства Хабаровского края о распределении субсидий из краевого бюджета на реализацию мероприятий по оснащению образовательных учреждений Хабаровского края (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	15.02.2021	15.04.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
5.21.2	Заключены соглашения с муниципальными образованиями края на реализацию мероприятий по оснащению (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.04.2021	01.05.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
5.21.2	Заключены соглашения с муниципальными образованиями края на реализацию мероприятий по оснащению (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.04.2021	01.05.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
5.21.2	Заключены соглашения с муниципальными образованиями края на реализацию мероприятий по оснащению (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.04.2021	01.05.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
5.21.2	Заключены соглашения с муниципальными образованиями края на реализацию мероприятий по оснащению (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.04.2021	01.05.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
5.22.	Оборудование приобретено	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
5.22.	Оборудование приобретено	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
5.22.	Оборудование приобретено	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
5.22.	Оборудование приобретено	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
5.23.	Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	31.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
5.23.	Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	31.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
5.23.	Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	31.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
5.23.	Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	31.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
5.24.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	-	20.12.2020	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
5.24.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	-	20.12.2020	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
5.24.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	-	20.12.2020	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
5.24.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	-	20.12.2020	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
5.25.	Оборудование приобретено	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
5.25.	Оборудование приобретено	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
5.25.	Оборудование приобретено	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
5.25.	Оборудование приобретено	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
5.25.1	Проведение конкурсных процедур по закупке музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов	01.07.2021	01.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа,	РНП	Удаление
5.25.1	Проведение конкурсных процедур по закупке музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов	01.07.2021	01.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа,	РНП	Удаление
5.25.1	Проведение конкурсных процедур по закупке музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов	01.07.2021	01.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа,	РНП	Удаление
5.25.1	Проведение конкурсных процедур по закупке музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов	01.07.2021	01.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа,	РНП	Удаление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
5.26.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет, В 2021 году оснащены 11 образовательных учреждений Хабаровского края (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом), в том числе в 2021 году - 4 учреждения	РРП	Добавление
5.26.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет, В 2021 году оснащены 11 образовательных учреждений Хабаровского края (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом), в том числе в 2021 году - 4 учреждения	РРП	Добавление
5.26.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет, В 2021 году оснащены 11 образовательных учреждений Хабаровского края (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом), в том числе в 2021 году - 4 учреждения	РРП	Добавление
5.26.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет, В 2021 году оснащены 11 образовательных учреждений Хабаровского края (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом), в том числе в 2021 году - 4 учреждения	РРП	Добавление
5.26.1	Осуществлен мониторинг оснащения муниципальных образований края музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами за III квартал	01.07.2021	30.09.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
5.26.1	Осуществлен мониторинг оснащения муниципальных образований края музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами за III квартал	01.07.2021	30.09.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
5.26.1	Осуществлен мониторинг оснащения муниципальных образований края музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами за III квартал	01.07.2021	30.09.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
5.26.1	Осуществлен мониторинг оснащения муниципальных образований края музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами за III квартал	01.07.2021	30.09.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
5.26.2	Осуществлен мониторинг оснащения муниципальных образований края музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами за IV квартал	01.10.2021	15.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
5.26.2	Осуществлен мониторинг оснащения муниципальных образований края музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами за IV квартал	01.10.2021	15.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
5.26.2	Осуществлен мониторинг оснащения муниципальных образований края музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами за IV квартал	01.10.2021	15.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
5.26.2	Осуществлен мониторинг оснащения муниципальных образований края музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами за IV квартал	01.10.2021	15.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
5.26.3	Представлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации	15.12.2021	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
5.26.3	Представлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации	15.12.2021	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
5.26.3	Представлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации	15.12.2021	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
5.26.3	Представлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации	15.12.2021	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
5.27.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
5.27.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
5.27.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
5.27.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
5.28.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
5.28.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Постановление,	РНП	Изменение
5.28.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Постановление,	РНП	Изменение
5.28.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
5.28.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Постановление,	РНП	Изменение
5.28.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
5.28.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Постановление,	РНП	Изменение
5.28.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
5.29.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
5.29.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
5.29.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
5.29.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
5.30.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	31.12.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
5.30.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	31.12.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
5.30.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	31.12.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
5.30.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	31.12.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
5.31.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
5.31.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
5.31.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
5.31.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
5.32.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.12.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
5.32.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.12.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
5.32.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.12.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
5.32.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.12.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
5.33.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
5.33.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
5.33.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
5.33.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
5.34.	Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	31.12.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Отчет, Созданы (реконструированы) не менее 3 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом), в том числе в 2021 году - 1 учреждение	РРП	Добавление
5.34.	Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	31.12.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Отчет, Созданы (реконструированы) не менее 3 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом), в том числе в 2021 году - 1 учреждение	РРП	Добавление
5.34.	Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	31.12.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Отчет, Созданы (реконструированы) не менее 3 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом), в том числе в 2021 году - 1 учреждение	РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
5.34.	Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	31.12.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Отчет, Созданы (реконструированы) не менее 3 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом), в том числе в 2021 году - 1 учреждение	РРП	Добавление
5.34. 1	Направлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации	15.12.2021	31.12.2021	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений		РРП	Добавление
5.34. 1	Направлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации	15.12.2021	31.12.2021	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений		РРП	Добавление
5.34. 1	Направлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации	15.12.2021	31.12.2021	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений		РРП	Добавление
5.34. 1	Направлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации	15.12.2021	31.12.2021	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений		РРП	Добавление
5.35.	Направлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации	-	15.01.2020	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений	Отчет, Направлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации о достижении значений результатов регионального проекта	РРП	Добавление
5.35.	Направлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации	-	15.01.2020	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений	Отчет, Направлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации о достижении значений результатов регионального проекта	РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
5.35.	Направлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации	-	15.01.2020	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений	Отчет, Направлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации о достижении значений результатов регионального проекта	РРП	Добавление
5.35.	Направлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации	-	15.01.2020	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений	Отчет, Направлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации о достижении значений результатов регионального проекта	РРП	Добавление
5.35. 1	Подготовлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации	15.12.2019	15.01.2020	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений		РРП	Добавление
5.35. 1	Подготовлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации	15.12.2019	15.01.2020	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений		РРП	Добавление
5.35. 1	Подготовлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации	15.12.2019	15.01.2020	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений		РРП	Добавление
5.35. 1	Подготовлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации	15.12.2019	15.01.2020	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений		РРП	Добавление
5.36.	Заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта	-	15.02.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
5.36.	Заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта	-	15.02.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
5.36.	Заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта	-	15.02.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
5.36.	Заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта	-	15.02.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
5.36. 1	Заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта с Министерством культуры Российской Федерации	01.01.2021	15.02.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
5.36. 1	Заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта с Министерством культуры Российской Федерации	01.01.2021	15.02.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
5.36. 1	Заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта с Министерством культуры Российской Федерации	01.01.2021	15.02.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
5.36. 1	Заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта с Министерством культуры Российской Федерации	01.01.2021	15.02.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
6.	(01) Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности значение: 1, Дата: 31.12.2022						
6.1.	Земельный участок предоставлен заказчику	-	01.06.2020	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Прочий тип документа, Заключен договор безвозмездного пользования земельным участком	РНП	Изменение
6.1.	Земельный участок предоставлен заказчику	-	01.06.2020	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Прочий тип документа, Заключен договор безвозмездного пользования земельным участком	РНП	Изменение
6.1.	Земельный участок предоставлен заказчику	-	01.06.2020	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Прочий тип документа, Заключен договор безвозмездного пользования земельным участком	РНП	Изменение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
6.1.	Земельный участок предоставлен заказчику	-	01.06.2020	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Прочий тип документа, Заключен договор безвозмездного пользования земельным участком	РНП	Изменение
6.1.1	Заключен договор безвозмездного пользования земельным участком	01.07.2019	01.06.2020	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Прочий тип документа, Договор	РРП	Добавление
6.1.1	Заключен договор безвозмездного пользования земельным участком	01.07.2019	01.06.2020	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Прочий тип документа, Договор	РРП	Добавление
6.1.1	Заключен договор безвозмездного пользования земельным участком	01.07.2019	01.06.2020	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Прочий тип документа, Договор	РРП	Добавление
6.1.1	Заключен договор безвозмездного пользования земельным участком	01.07.2019	01.06.2020	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Прочий тип документа, Договор	РРП	Добавление
6.2.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.04.2022	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа,	РРП	Изменение
6.2.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.04.2022	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа,	РРП	Изменение
6.2.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.04.2022	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа,	РРП	Изменение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
6.2.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.04.2022	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа,	РРП	Изменение
6.2.1	Информирование муниципальных образований Хабаровского края об объявлении конкурсного отбора на предоставление субсидии Фонда кино	01.01.2022	11.02.2022	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Исходящее письмо,	РРП	Изменение
6.2.1	Информирование муниципальных образований Хабаровского края об объявлении конкурсного отбора на предоставление субсидии Фонда кино	01.01.2022	11.02.2022	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Исходящее письмо,	РРП	Изменение
6.2.1	Информирование муниципальных образований Хабаровского края об объявлении конкурсного отбора на предоставление субсидии Фонда кино	01.01.2022	11.02.2022	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Исходящее письмо,	РРП	Изменение
6.2.1	Информирование муниципальных образований Хабаровского края об объявлении конкурсного отбора на предоставление субсидии Фонда кино	01.01.2022	11.02.2022	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Исходящее письмо,	РРП	Изменение
6.2.2	Подготовлены и направлены заявки в Фонд кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов	11.02.2022	30.04.2022	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Заявка,	РРП	Изменение
6.2.2	Подготовлены и направлены заявки в Фонд кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов	11.02.2022	30.04.2022	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Заявка,	РРП	Изменение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
6.2.2	Подготовлены и направлены заявки в Фонд кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов	11.02.2022	30.04.2022	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Заявка,	РРП	Изменение
6.2.2	Подготовлены и направлены заявки в Фонд кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов	11.02.2022	30.04.2022	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Заявка,	РРП	Изменение
6.2.3	Мониторинг направления заявок муниципальными учреждениями кинопоказа в Фонд кино	01.01.2019	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Заявка,	РРП	Удаление
6.2.3	Мониторинг направления заявок муниципальными учреждениями кинопоказа в Фонд кино	01.01.2019	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Заявка,	РРП	Удаление
6.2.3	Мониторинг направления заявок муниципальными учреждениями кинопоказа в Фонд кино	01.01.2019	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Заявка,	РРП	Удаление
6.2.3	Мониторинг направления заявок муниципальными учреждениями кинопоказа в Фонд кино	01.01.2019	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Заявка,	РРП	Удаление
6.3.	Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	31.07.2020	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Прочий тип документа, Проведена государственная экспертиза проектно-сметной документации. Получено положительное заключение	РНП	Изменение
6.3.	Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	31.07.2020	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Прочий тип документа, Проведена государственная экспертиза проектно-сметной документации. Получено положительное заключение	РНП	Изменение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
6.3.	Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	31.07.2020	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Прочий тип документа, Проведена государственная экспертиза проектно-сметной документации. Получено положительное заключение	РНП	Изменение
6.3.	Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	31.07.2020	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Прочий тип документа, Проведена государственная экспертиза проектно-сметной документации. Получено положительное заключение	РНП	Изменение
6.3.1	Проведена государственная экспертиза проектно-сметной документации	01.06.2020	31.07.2020	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
6.3.1	Проведена государственная экспертиза проектно-сметной документации	01.06.2020	31.07.2020	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
6.3.1	Проведена государственная экспертиза проектно-сметной документации	01.06.2020	31.07.2020	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
6.3.1	Проведена государственная экспертиза проектно-сметной документации	01.06.2020	31.07.2020	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
6.4.	Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	01.06.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
6.4.	Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	01.06.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
6.4.	Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	01.06.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
6.4.	Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	01.06.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
6.5.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2022	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет, Созданы и (или) оснащены 5 кинозалов (нарастающим итогом), в том числе в 2022 году - 1 кинозал		Изменение
6.5.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2022	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет, Созданы и (или) оснащены 5 кинозалов (нарастающим итогом), в том числе в 2022 году - 1 кинозал		Изменение
6.5.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2022	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет, Созданы и (или) оснащены 5 кинозалов (нарастающим итогом), в том числе в 2022 году - 1 кинозал		Изменение
6.5.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2022	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет, Созданы и (или) оснащены 5 кинозалов (нарастающим итогом), в том числе в 2022 году - 1 кинозал		Изменение
6.5.1	Оснащено оборудованием 5 муниципальных кинозалов для создания условий для показа национальных кинофильмов (нарастающим итогом) (при условии победы в конкурсном отборе)	01.01.2022	31.12.2022	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Акт, Ввода в эксплуатацию	РРП	Удаление
6.5.1	Оснащено оборудованием 5 муниципальных кинозалов для создания условий для показа национальных кинофильмов (нарастающим итогом) (при условии победы в конкурсном отборе)	01.01.2022	31.12.2022	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Акт, Ввода в эксплуатацию	РРП	Удаление
6.5.1	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов (в случае победы в конкурсном отборе) за I квартал	01.01.2022	31.03.2022	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет,	РРП	Изменение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
6.5.1	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов (в случае победы в конкурсном отборе) за I квартал	01.01.2022	31.03.2022	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет,	РРП	Изменение
6.5.1	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов (в случае победы в конкурсном отборе) за I квартал	01.01.2022	31.03.2022	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет,	РРП	Изменение
6.5.1	Оснащено оборудованием 5 муниципальных кинозалов для создания условий для показа национальных кинофильмов (нарастающим итогом) (при условии победы в конкурсном отборе)	01.01.2022	31.12.2022	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Акт, Ввода в эксплуатацию	РРП	Удаление
6.5.1	Оснащено оборудованием 5 муниципальных кинозалов для создания условий для показа национальных кинофильмов (нарастающим итогом) (при условии победы в конкурсном отборе)	01.01.2022	31.12.2022	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Акт, Ввода в эксплуатацию	РРП	Удаление
6.5.1	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов (в случае победы в конкурсном отборе) за I квартал	01.01.2022	31.03.2022	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет,	РРП	Изменение
6.5.2	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов (в случае победы в конкурсном отборе) за II квартал	01.04.2022	30.06.2022	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
6.5.2	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов (в случае победы в конкурсном отборе) за II квартал	01.04.2022	30.06.2022	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
6.5.2	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов (в случае победы в конкурсном отборе) за II квартал	01.04.2022	30.06.2022	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
6.5.2	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов (в случае победы в конкурсном отборе) за II квартал	01.04.2022	30.06.2022	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
6.5.3	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов (в случае победы в конкурсном отборе) за III квартал	01.07.2022	30.09.2022	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
6.5.3	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов (в случае победы в конкурсном отборе) за III квартал	01.07.2022	30.09.2022	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
6.5.3	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов (в случае победы в конкурсном отборе) за III квартал	01.07.2022	30.09.2022	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
6.5.3	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов (в случае победы в конкурсном отборе) за III квартал	01.07.2022	30.09.2022	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
6.5.4	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов (в случае победы в конкурсном отборе) за IV квартал	01.10.2022	31.12.2022	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
6.5.4	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов (в случае победы в конкурсном отборе) за IV квартал	01.10.2022	31.12.2022	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
6.5.4	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов (в случае победы в конкурсном отборе) за IV квартал	01.10.2022	31.12.2022	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
6.5.4	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов (в случае победы в конкурсном отборе) за IV квартал	01.10.2022	31.12.2022	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
6.6.	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.08.2022	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа, Контракт	РРП	Добавление
6.6.	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.08.2022	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа, Контракт	РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
6.6.	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.08.2022	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа, Контракт	РРП	Добавление
6.6.	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.08.2022	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа, Контракт	РРП	Добавление
6.6.1	Заключены контракты для реализации проекта между Фондом кино и муниципальными образованиями Хабаровского края	01.01.2022	31.08.2022	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа, Контракт	РРП	Добавление
6.6.1	Заключены контракты для реализации проекта между Фондом кино и муниципальными образованиями Хабаровского края	01.01.2022	31.08.2022	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа, Контракт	РРП	Добавление
6.6.1	Заключены контракты для реализации проекта между Фондом кино и муниципальными образованиями Хабаровского края	01.01.2022	31.08.2022	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа, Контракт	РРП	Добавление
6.6.1	Заключены контракты для реализации проекта между Фондом кино и муниципальными образованиями Хабаровского края	01.01.2022	31.08.2022	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа, Контракт	РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
6.7.	Строительно-монтажные работы завершены	-	01.11.2022	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
6.7.	Строительно-монтажные работы завершены	-	01.11.2022	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
6.7.	Строительно-монтажные работы завершены	-	01.11.2022	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
6.7.	Строительно-монтажные работы завершены	-	01.11.2022	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
6.8.	Оборудование приобретено	-	01.11.2022	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
6.8.	Оборудование приобретено	-	01.11.2022	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
6.8.	Оборудование приобретено	-	01.11.2022	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
6.8.	Оборудование приобретено	-	01.11.2022	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
6.9.	Оборудование установлено	-	10.11.2022	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
6.9.	Оборудование установлено	-	10.11.2022	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
6.9.	Оборудование установлено	-	10.11.2022	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
6.9.	Оборудование установлено	-	10.11.2022	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
6.10.	Оборудование введено в эксплуатацию	-	10.11.2022	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
6.10.	Оборудование введено в эксплуатацию	-	10.11.2022	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
6.10.	Оборудование введено в эксплуатацию	-	10.11.2022	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
6.10.	Оборудование введено в эксплуатацию	-	10.11.2022	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
6.11.	Техническая готовность объекта, %	-	01.12.2022	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
6.11.	Техническая готовность объекта, %	-	01.12.2022	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
6.11.	Техническая готовность объекта, %	-	01.12.2022	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
6.11.	Техническая готовность объекта, %	-	01.12.2022	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
6.12.	Заключение органа государственного строительного надзора получено	-	05.12.2022	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
6.12.	Заключение органа государственного строительного надзора получено	-	05.12.2022	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
6.12.	Заключение органа государственного строительного надзора получено	-	05.12.2022	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
6.12.	Заключение органа государственного строительного надзора получено	-	05.12.2022	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
6.13.	Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	15.12.2022	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
6.13.	Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	15.12.2022	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
6.13.	Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	15.12.2022	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
6.13.	Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	15.12.2022	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
6.14.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	-	30.12.2022	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
6.14.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	-	30.12.2022	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
6.14.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	-	30.12.2022	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
6.14.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	-	30.12.2022	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
6.15.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2020	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
6.15.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2022	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
6.15.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2020	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
6.15.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2022	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
6.15.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2022	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
6.15.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2022	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
6.15.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2020	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
6.15.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2020	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
6.16.	Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек	-	31.12.2022	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
6.16.	Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек	-	31.12.2022	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
6.16.	Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек	-	31.12.2022	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
6.16.	Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек	-	31.12.2022	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
6.17.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2022	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
6.17.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2022	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
6.17.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2020	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
6.17.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2020	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
6.17.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2022	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
6.17.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2022	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
6.17.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2020	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
6.17.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2020	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
6.18.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	01.03.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
6.18.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	01.03.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
6.18.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Удаление
6.18.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Удаление
6.18.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Удаление
6.18.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	01.03.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
6.18.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	01.03.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
6.18.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Удаление
6.18.1	Заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов с Министерством культуры Российской Федерации	01.01.2021	01.03.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
6.18.1	Заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов с Министерством культуры Российской Федерации	01.01.2021	01.03.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
6.18.1	Заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов с Министерством культуры Российской Федерации	01.01.2021	01.03.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
6.18.1	Заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов с Министерством культуры Российской Федерации	01.01.2021	01.03.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
6.19.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
6.19.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2022	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
6.19.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2022	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
6.19.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2022	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
6.19.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
6.19.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
6.19.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2022	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
6.19.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
6.19.1	Представлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации	01.12.2022	31.12.2022	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
6.19.1	Представлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации	01.12.2022	31.12.2022	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
6.19.1	Представлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации	01.12.2022	31.12.2022	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
6.19.1	Представлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации	01.12.2022	31.12.2022	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
6.20.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2022	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Акт, В г. Николаевске-на-Амуре создан центр культурного развития	РРП	Изменение
6.20.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2022	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Акт, В г. Николаевске-на-Амуре создан центр культурного развития	РРП	Изменение
6.20.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2022	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Акт, В г. Николаевске-на-Амуре создан центр культурного развития	РРП	Изменение
6.20.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2022	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Акт, В г. Николаевске-на-Амуре создан центр культурного развития	РРП	Изменение
6.20.1	Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации	01.01.2021	15.02.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Соглашение,	РРП	Удаление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
6.20.1	Объект введен в эксплуатацию	01.12.2022	31.12.2022	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
6.20.1	Объект введен в эксплуатацию	01.12.2022	31.12.2022	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
6.20.1	Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации	01.01.2021	15.02.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Соглашение,	РРП	Удаление
6.20.1	Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации	01.01.2021	15.02.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Соглашение,	РРП	Удаление
6.20.1	Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации	01.01.2021	15.02.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Соглашение,	РРП	Удаление
6.20.1	Объект введен в эксплуатацию	01.12.2022	31.12.2022	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
6.20.1	Объект введен в эксплуатацию	01.12.2022	31.12.2022	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
6.20.2	Министерством культуры края заключено соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта с администрацией муниципального района	01.01.2021	01.04.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
6.20.2	Министерством культуры края заключено соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта с администрацией муниципального района	01.01.2021	01.04.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
6.20.2	Министерством культуры края заключено соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта с администрацией муниципального района	01.01.2021	01.04.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
6.20.2	Министерством культуры края заключено соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта с администрацией муниципального района	01.01.2021	01.04.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
6.20.3	Проведен мониторинг показателя уровня технической готовности за II квартал	01.04.2021	30.06.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
6.20.3	Проведен мониторинг показателя уровня технической готовности за II квартал	01.04.2021	30.06.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
6.20.3	Проведен мониторинг показателя уровня технической готовности за II квартал	01.04.2021	30.06.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
6.20.3	Проведен мониторинг показателя уровня технической готовности за II квартал	01.04.2021	30.06.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
6.20.4	Проведен мониторинг показателя уровня технической готовности за III квартал	01.07.2021	30.09.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
6.20.4	Проведен мониторинг показателя уровня технической готовности за III квартал	01.07.2021	30.09.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
6.20.4	Проведен мониторинг показателя уровня технической готовности за III квартал	01.07.2021	30.09.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
6.20.4	Проведен мониторинг показателя уровня технической готовности за III квартал	01.07.2021	30.09.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
6.20.5	Проведен мониторинг показателя уровня технической готовности за IV квартал	01.10.2021	31.12.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
6.20.5	Проведен мониторинг показателя уровня технической готовности за IV квартал	01.10.2021	31.12.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
6.20.5	Проведен мониторинг показателя уровня технической готовности за IV квартал	01.10.2021	31.12.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
6.20.5	Проведен мониторинг показателя уровня технической готовности за IV квартал	01.10.2021	31.12.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
6.20.6	Проведен мониторинг показателя уровня технической готовности за I квартал	01.01.2022	31.03.2022	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
6.20.6	Проведен мониторинг показателя уровня технической готовности за I квартал	01.01.2022	31.03.2022	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
6.20.6	Проведен мониторинг показателя уровня технической готовности за I квартал	01.01.2022	31.03.2022	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
6.20.6	Проведен мониторинг показателя уровня технической готовности за I квартал	01.01.2022	31.03.2022	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
6.20.7	Проведен мониторинг показателя уровня технической готовности за II квартал	01.04.2022	30.06.2022	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
6.20.7	Проведен мониторинг показателя уровня технической готовности за II квартал	01.04.2022	30.06.2022	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
6.20.7	Проведен мониторинг показателя уровня технической готовности за II квартал	01.04.2022	30.06.2022	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
6.20.7	Проведен мониторинг показателя уровня технической готовности за II квартал	01.04.2022	30.06.2022	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
6.20.8	Проведен мониторинг показателя уровня технической готовности за III квартал	01.07.2022	30.09.2022	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
6.20.8	Проведен мониторинг показателя уровня технической готовности за III квартал	01.07.2022	30.09.2022	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
6.20.8	Проведен мониторинг показателя уровня технической готовности за III квартал	01.07.2022	30.09.2022	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
6.20.8	Проведен мониторинг показателя уровня технической готовности за III квартал	01.07.2022	30.09.2022	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
6.20.9	Проведен мониторинг показателя уровня технической готовности за IV квартал	01.10.2022	31.12.2022	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
6.20.9	Проведен мониторинг показателя уровня технической готовности за IV квартал	01.10.2022	31.12.2022	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
6.20.9	Проведен мониторинг показателя уровня технической готовности за IV квартал	01.10.2022	31.12.2022	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
6.20.9	Проведен мониторинг показателя уровня технической готовности за IV квартал	01.10.2022	31.12.2022	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
7.	(01) Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол значение: 1, Дата: 01.12.2023						
7.1.	Земельный участок предоставлен заказчику	-	01.05.2023	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
7.1.	Земельный участок предоставлен заказчику	-	01.05.2023	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
7.1.	Земельный участок предоставлен заказчику	-	01.05.2023	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
7.1.	Земельный участок предоставлен заказчику	-	01.05.2023	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
7.2.	Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	01.06.2020	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Прочий тип документа, Проведена государственная экспертиза проектно-сметной документации. Получено положительное заключение	РРП	Изменение
7.2.	Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	01.06.2020	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Прочий тип документа, Проведена государственная экспертиза проектно-сметной документации. Получено положительное заключение	РРП	Изменение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
7.2.	Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	01.06.2020	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Прочий тип документа, Проведена государственная экспертиза проектно-сметной документации. Получено положительное заключение	РРП	Изменение
7.2.	Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	01.06.2020	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Прочий тип документа, Проведена государственная экспертиза проектно-сметной документации. Получено положительное заключение	РРП	Изменение
7.2.1	Направлен пакет документов для получения положительного заключения государственной экспертизы	01.11.2019	01.03.2020	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
7.2.1	Направлен пакет документов для получения положительного заключения государственной экспертизы	01.11.2019	01.03.2020	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
7.2.1	Направлен пакет документов для получения положительного заключения государственной экспертизы	01.11.2019	01.03.2020	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
7.2.1	Направлен пакет документов для получения положительного заключения государственной экспертизы	01.11.2019	01.03.2020	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
7.2.2	Получено положительное заключение по результатам государственной экспертизы	01.03.2020	01.06.2020	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
7.2.2	Получено положительное заключение по результатам государственной экспертизы	01.03.2020	01.06.2020	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
7.2.2	Получено положительное заключение по результатам государственной экспертизы	01.03.2020	01.06.2020	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
7.2.2	Получено положительное заключение по результатам государственной экспертизы	01.03.2020	01.06.2020	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
7.3.	Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	01.06.2023	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
7.3.	Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	01.06.2023	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
7.3.	Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	01.06.2023	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
7.3.	Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	01.06.2023	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
7.4.	Строительно-монтажные работы завершены	-	01.10.2023	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Изменение
7.4.	Строительно-монтажные работы завершены	-	01.10.2023	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Изменение
7.4.	Строительно-монтажные работы завершены	-	01.10.2023	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Изменение
7.4.	Строительно-монтажные работы завершены	-	01.10.2023	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Изменение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
7.5.	Оборудование приобретено	-	01.10.2023	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
7.5.	Оборудование приобретено	-	01.10.2023	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
7.5.	Оборудование приобретено	-	01.10.2023	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
7.5.	Оборудование приобретено	-	01.10.2023	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
7.6.	Оборудование установлено	-	10.10.2023	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
7.6.	Оборудование установлено	-	10.10.2023	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
7.6.	Оборудование установлено	-	10.10.2023	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
7.6.	Оборудование установлено	-	10.10.2023	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
7.7.	Оборудование введено в эксплуатацию	-	10.10.2023	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
7.7.	Оборудование введено в эксплуатацию	-	10.10.2023	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
7.7.	Оборудование введено в эксплуатацию	-	10.10.2023	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
7.7.	Оборудование введено в эксплуатацию	-	10.10.2023	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
7.8.	Техническая готовность объекта, %	-	01.11.2023	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
7.8.	Техническая готовность объекта, %	-	01.11.2023	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
7.8.	Техническая готовность объекта, %	-	01.11.2023	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
7.8.	Техническая готовность объекта, %	-	01.11.2023	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
7.9.	Заключение органа государственного строительного надзора получено	-	05.11.2023	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
7.9.	Заключение органа государственного строительного надзора получено	-	05.11.2023	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
7.9.	Заключение органа государственного строительного надзора получено	-	05.11.2023	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
7.9.	Заключение органа государственного строительного надзора получено	-	05.11.2023	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
7.10.	Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	15.11.2023	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
7.10.	Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	15.11.2023	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
7.10.	Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	15.11.2023	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
7.10.	Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	15.11.2023	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
7.11.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	-	01.12.2023	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
7.11.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	-	01.12.2023	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
7.11.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	-	01.12.2023	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
7.11.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	-	01.12.2023	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
7.12.	Документ разработан	-	01.08.2020	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Заявка,	РРП	Удаление
7.12.	Документ разработан	-	01.08.2020	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Заявка,	РРП	Удаление
7.12.	Документ разработан	-	01.08.2020	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Заявка,	РРП	Удаление
7.12.	Документ разработан	-	01.08.2020	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Заявка,	РРП	Удаление
7.12.1	Направлены заявки в Министерство культуры Российской Федерации на участие в конкурсном отборе	01.01.2019	01.08.2020	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Заявка,	РРП	Удаление
7.12.1	Направлены заявки в Министерство культуры Российской Федерации на участие в конкурсном отборе	01.01.2019	01.08.2020	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Заявка,	РРП	Удаление
7.12.1	Направлены заявки в Министерство культуры Российской Федерации на участие в конкурсном отборе	01.01.2019	01.08.2020	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Заявка,	РРП	Удаление
7.12.1	Направлены заявки в Министерство культуры Российской Федерации на участие в конкурсном отборе	01.01.2019	01.08.2020	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Заявка,	РРП	Удаление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
7.13.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.04.2023	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Соглашение, Заключено соглашение с КГАУК "Хабаровский краевой музыкальный театр"	РРП	Добавление
7.13.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.04.2023	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Соглашение, Заключено соглашение с КГАУК "Хабаровский краевой музыкальный театр"	РРП	Добавление
7.13.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.04.2023	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Соглашение, Заключено соглашение с КГАУК "Хабаровский краевой музыкальный театр"	РРП	Добавление
7.13.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.04.2023	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Соглашение, Заключено соглашение с КГАУК "Хабаровский краевой музыкальный театр"	РРП	Добавление
7.13. 1	Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении межбюджетного трансферта	01.01.2023	15.02.2023	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
7.13. 1	Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении межбюджетного трансферта	01.01.2023	15.02.2023	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
7.13. 1	Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении межбюджетного трансферта	01.01.2023	15.02.2023	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
7.13. 1	Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении межбюджетного трансферта	01.01.2023	15.02.2023	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
7.13. 2	Заключено соглашение с КГАУК "Хабаровский краевой музыкальный театр" о предоставлении межбюджетного трансферта	15.02.2023	01.04.2023	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
7.13.2	Заключено соглашение с КГАУК "Хабаровский краевой музыкальный театр" о предоставлении межбюджетного трансферта	15.02.2023	01.04.2023	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
7.13.2	Заключено соглашение с КГАУК "Хабаровский краевой музыкальный театр" о предоставлении межбюджетного трансферта	15.02.2023	01.04.2023	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
7.13.2	Заключено соглашение с КГАУК "Хабаровский краевой музыкальный театр" о предоставлении межбюджетного трансферта	15.02.2023	01.04.2023	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
7.13.3	Направлены заявки в Министерство культуры Российской Федерации на участие в конкурсном отборе	01.01.2019	01.08.2020	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
7.13.3	Направлены заявки в Министерство культуры Российской Федерации на участие в конкурсном отборе	01.01.2019	01.08.2020	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
7.13.3	Направлены заявки в Министерство культуры Российской Федерации на участие в конкурсном отборе	01.01.2019	01.08.2020	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
7.13.3	Направлены заявки в Министерство культуры Российской Федерации на участие в конкурсном отборе	01.01.2019	01.08.2020	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
7.14.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
7.14.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
7.14.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
7.14.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
7.15.	Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды	-	01.12.2023	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
7.15.	Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды	-	01.12.2023	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
7.15.	Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды	-	01.12.2023	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
7.15.	Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды	-	01.12.2023	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
7.16.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
7.16.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
7.16.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
7.16.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
7.17.	Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	01.12.2023	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Акт, В 2023 году проведена реновация здания Хабаровского краевого музыкального театра (в случае победы в конкурсном отборе)	РРП	Добавление
7.17.	Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	01.12.2023	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Акт, В 2023 году проведена реновация здания Хабаровского краевого музыкального театра (в случае победы в конкурсном отборе)	РРП	Добавление
7.17.	Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	01.12.2023	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Акт, В 2023 году проведена реновация здания Хабаровского краевого музыкального театра (в случае победы в конкурсном отборе)	РРП	Добавление
7.17.	Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	01.12.2023	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Акт, В 2023 году проведена реновация здания Хабаровского краевого музыкального театра (в случае победы в конкурсном отборе)	РРП	Добавление
7.17.1	Проведен мониторинг достижения показателя уровня технической готовности и освоения средств межбюджетного трансферта во II квартале	01.04.2023	30.06.2023	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
7.17.1	Проведен мониторинг достижения показателя уровня технической готовности и освоения средств межбюджетного трансферта во II квартале	01.04.2023	30.06.2023	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
7.17.1	Проведен мониторинг достижения показателя уровня технической готовности и освоения средств межбюджетного трансферта во II квартале	01.04.2023	30.06.2023	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
7.17.1	Проведен мониторинг достижения показателя уровня технической готовности и освоения средств межбюджетного трансферта во II квартале	01.04.2023	30.06.2023	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
7.17.2	Проведен мониторинг достижения показателя уровня технической готовности и освоения средств межбюджетного трансферта в III квартале	01.07.2023	30.09.2023	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
7.17.2	Проведен мониторинг достижения показателя уровня технической готовности и освоения средств межбюджетного трансферта в III квартале	01.07.2023	30.09.2023	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
7.17.2	Проведен мониторинг достижения показателя уровня технической готовности и освоения средств межбюджетного трансферта в III квартале	01.07.2023	30.09.2023	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
7.17.2	Проведен мониторинг достижения показателя уровня технической готовности и освоения средств межбюджетного трансферта в III квартале	01.07.2023	30.09.2023	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
7.17.3	Проведен мониторинг достижения показателя уровня технической готовности и освоения средств межбюджетного трансферта в IV квартале	01.10.2023	25.11.2023	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
7.17.3	Проведен мониторинг достижения показателя уровня технической готовности и освоения средств межбюджетного трансферта в IV квартале	01.10.2023	25.11.2023	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
7.17.3	Проведен мониторинг достижения показателя уровня технической готовности и освоения средств межбюджетного трансферта в IV квартале	01.10.2023	25.11.2023	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
7.17.3	Проведен мониторинг достижения показателя уровня технической готовности и освоения средств межбюджетного трансферта в IV квартале	01.10.2023	25.11.2023	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
7.17.4	Направлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации	25.11.2023	01.12.2023	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
7.17.4	Направлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации	25.11.2023	01.12.2023	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
7.17.4	Направлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации	25.11.2023	01.12.2023	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
7.17.4	Направлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации	25.11.2023	01.12.2023	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
7.18.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	31.03.2020	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
7.18.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	31.03.2020	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
7.18.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	31.03.2020	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
7.18.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	31.03.2020	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
7.19.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2020	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
7.19.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2020	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
7.19.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2020	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
7.19.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2020	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
8.	(01) Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами значение: 12.0, Дата: 31.12.2023						
8.1.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление
8.1.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление
8.1.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
8.1.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
8.1.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
8.1.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление
8.1.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
8.1.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление
8.2.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
8.2.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление
8.2.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
8.2.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
8.2.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление
8.2.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление
8.2.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
8.2.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление
8.3.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение,	РРП	Изменение
8.3.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение,	РРП	Изменение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
8.3.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление
8.3.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление
8.3.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение,	РРП	Изменение
8.3.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление
8.3.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение,	РРП	Изменение
8.3.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление
8.4.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
8.4.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление
8.4.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление
8.4.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление
8.5.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
8.5.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
8.5.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
8.5.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
8.6.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
8.6.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
8.6.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
8.6.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
8.7.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
8.7.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
8.7.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
8.7.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
8.8.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
8.8.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
8.8.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
8.8.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
8.9.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.02.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение, Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации	РРП	Добавление
8.9.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.02.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение, Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации	РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
8.9.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.02.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение, Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации	РРП	Добавление
8.9.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.02.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение, Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации	РРП	Добавление
8.9.1	Заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта на реализацию мероприятий по оснащению образовательных учреждений Хабаровского края (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.01.2023	15.02.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
8.9.1	Заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта на реализацию мероприятий по оснащению образовательных учреждений Хабаровского края (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.01.2023	15.02.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
8.9.1	Заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта на реализацию мероприятий по оснащению образовательных учреждений Хабаровского края (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.01.2023	15.02.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
8.9.1	Заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта на реализацию мероприятий по оснащению образовательных учреждений Хабаровского края (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.01.2023	15.02.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
8.10.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.05.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение, Заключены соглашения с муниципальными образованиями края	РРП	Добавление
8.10.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.05.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение, Заключены соглашения с муниципальными образованиями края	РРП	Добавление
8.10.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.05.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение, Заключены соглашения с муниципальными образованиями края	РРП	Добавление
8.10.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.05.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение, Заключены соглашения с муниципальными образованиями края	РРП	Добавление
8.10. 1	Издано постановление Правительства Хабаровского края о распределении субсидий из краевого бюджета на реализацию мероприятий по оснащению образовательных учреждений Хабаровского края (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	15.02.2023	15.04.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
8.10. 1	Издано постановление Правительства Хабаровского края о распределении субсидий из краевого бюджета на реализацию мероприятий по оснащению образовательных учреждений Хабаровского края (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	15.02.2023	15.04.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
8.10.1	Издано постановление Правительства Хабаровского края о распределении субсидий из краевого бюджета на реализацию мероприятий по оснащению образовательных учреждений Хабаровского края (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	15.02.2023	15.04.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
8.10.1	Издано постановление Правительства Хабаровского края о распределении субсидий из краевого бюджета на реализацию мероприятий по оснащению образовательных учреждений Хабаровского края (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	15.02.2023	15.04.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
8.10.2	Заключены соглашения с муниципальными образованиями края на реализацию мероприятий по оснащению (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.04.2023	01.05.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
8.10.2	Заключены соглашения с муниципальными образованиями края на реализацию мероприятий по оснащению (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.04.2023	01.05.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
8.10.2	Заключены соглашения с муниципальными образованиями края на реализацию мероприятий по оснащению (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.04.2023	01.05.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
8.10.2	Заключены соглашения с муниципальными образованиями края на реализацию мероприятий по оснащению (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.04.2023	01.05.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
8.11.	Оборудование приобретено	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
8.11.	Оборудование приобретено	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
8.11.	Оборудование приобретено	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
8.11.	Оборудование приобретено	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
8.12.	Оборудование приобретено	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
8.12.	Оборудование приобретено	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
8.12.	Оборудование приобретено	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
8.12.	Оборудование приобретено	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
8.12.1	Проведение конкурсных процедур по закупке музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов	01.07.2023	01.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа,	РНП	Удаление
8.12.1	Проведение конкурсных процедур по закупке музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов	01.07.2023	01.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа,	РНП	Удаление
8.12.1	Проведение конкурсных процедур по закупке музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов	01.07.2023	01.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа,	РНП	Удаление
8.12.1	Проведение конкурсных процедур по закупке музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов	01.07.2023	01.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа,	РНП	Удаление
8.13.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет, В 2023 году оснащены 15 образовательных учреждений Хабаровского края (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом), в том числе в 2023 году - 4 учреждения	РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
8.13.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет, В 2023 году оснащены 15 образовательных учреждений Хабаровского края (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом), в том числе в 2023 году - 4 учреждения	РРП	Добавление
8.13.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет, В 2023 году оснащены 15 образовательных учреждений Хабаровского края (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом), в том числе в 2023 году - 4 учреждения	РРП	Добавление
8.13.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет, В 2023 году оснащены 15 образовательных учреждений Хабаровского края (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом), в том числе в 2023 году - 4 учреждения	РРП	Добавление
8.13.1	Осуществлен мониторинг оснащения муниципальных образований края музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами за III квартал	01.07.2023	30.09.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
8.13.1	Осуществлен мониторинг оснащения муниципальных образований края музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами за III квартал	01.07.2023	30.09.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
8.13.1	Осуществлен мониторинг оснащения муниципальных образований края музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами за III квартал	01.07.2023	30.09.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
8.13.1	Осуществлен мониторинг оснащения муниципальных образований края музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами за III квартал	01.07.2023	30.09.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
8.13.2	Осуществлен мониторинг оснащения муниципальных образований края музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами за IV квартал	01.10.2023	15.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
8.13.2	Осуществлен мониторинг оснащения муниципальных образований края музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами за IV квартал	01.10.2023	15.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
8.13.2	Осуществлен мониторинг оснащения муниципальных образований края музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами за IV квартал	01.10.2023	15.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
8.13.2	Осуществлен мониторинг оснащения муниципальных образований края музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами за IV квартал	01.10.2023	15.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
8.13.3	Представлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации	15.12.2023	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
8.13.3	Представлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации	15.12.2023	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
8.13.3	Представлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации	15.12.2023	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
8.13.3	Представлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации	15.12.2023	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
8.14.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Постановление,	РРП	Изменение
8.14.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Постановление,	РРП	Изменение
8.14.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Постановление,	РРП	Изменение
8.14.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Постановление,	РРП	Изменение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
8.15.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
8.15.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
8.15.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
8.15.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
8.16.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Добавление
8.16.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Добавление
8.16.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
8.16.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Добавление
9.	(01)						
9.1.1	Заключение соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта с Министерством культуры РФ	01.01.2021	01.03.2021	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений		РРП	Добавление
10.	(02) Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности значение: 3, Дата: 01.12.2019						
10.1.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
10.1.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
10.1.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	10.02.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление
10.1.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
10.1.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	10.02.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
10.1.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
10.2.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
10.2.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
10.2.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	10.02.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление
10.2.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
10.2.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
10.2.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	10.02.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
10.3.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление
10.3.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление
10.3.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
10.3.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
10.3.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
10.3.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
10.4.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
10.4.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление
10.4.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
10.4.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
10.4.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление
10.4.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
10.4.1	Предоставлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации	25.11.2019	01.12.2019	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Отчет,	РРП	Удаление
10.4.1	Предоставлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации	25.11.2019	01.12.2019	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Отчет,	РРП	Удаление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
10.5.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
10.5.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
10.6.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.05.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение, Заключены соглашения с муниципальными образованиями края о предоставлении межбюджетного трансферта	РРП	Добавление
10.6.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.05.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение, Заключены соглашения с муниципальными образованиями края о предоставлении межбюджетного трансферта	РРП	Добавление
10.6.1	Заключены соглашения с муниципальными образованиями края о предоставлении иного межбюджетного трансферта	01.04.2019	31.05.2019	Алферова Е. Л. - начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
10.6.1	Заключены соглашения с муниципальными образованиями края о предоставлении иного межбюджетного трансферта	01.04.2019	31.05.2019	Алферова Е. Л. - начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
10.6.2	Издано постановление Правительства Хабаровского края об утверждении Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на создание модельных муниципальных библиотек	01.01.2019	01.05.2019	Алферова Е. Л. - начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
10.6.2	Издано постановление Правительства Хабаровского края об утверждении Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на создание модельных муниципальных библиотек	01.01.2019	01.05.2019	Алферова Е. Л. - начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
10.7.	Оборудование установлено	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
10.7.	Оборудование установлено	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
10.8.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
10.8.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
10.9.	Документ разработан	-	01.05.2019	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Изменение
10.9.	Документ разработан	-	01.05.2019	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Изменение
10.9.1	Издано постановление Правительства Хабаровского края об утверждении Порядка предоставления субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Хабаровского края по поддержке отрасли культуры	01.01.2019	15.04.2019	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Постановление,	РРП	Изменение
10.9.1	Издано постановление Правительства Хабаровского края об утверждении Порядка предоставления субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Хабаровского края по поддержке отрасли культуры	01.01.2019	15.04.2019	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Постановление,	РРП	Изменение
10.9.2	Министерством культуры края заключены соглашения с администрациями муниципальных образований о предоставлении субсидии	15.02.2019	01.05.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение,	РРП	Изменение
10.9.2	Министерством культуры края заключены соглашения с администрациями муниципальных образований о предоставлении субсидии	15.02.2019	01.05.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение,	РРП	Изменение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
10.10.	Документ утвержден (подписан)	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Изменение
10.10.	Документ утвержден (подписан)	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Изменение
10.10.1	Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта	01.01.2019	01.05.2019	Алферова Е. Л. - начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение,	РРП	Удаление
10.10.1	Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта	01.01.2019	01.05.2019	Алферова Е. Л. - начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение,	РРП	Удаление
10.10.1	Подготовлено постановление Правительства Хабаровского края об утверждении Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований хабаровского края на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта "Культура"	01.01.2019	01.05.2019	Алферова Е. Л. - начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Постановление,	РРП	Изменение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
10.10.1	Подготовлено постановление Правительства Хабаровского края об утверждении Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований хабаровского края на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта "Культура"	01.01.2019	01.05.2019	Алферова Е. Л. - начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Постановление,	РРП	Изменение
10.10.2	Министерством культуры Хабаровского края заключены соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с администрациями муниципальных районов	01.04.2019	31.05.2019	Алферова Е. Л. - начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение,	РРП	Удаление
10.10.2	Министерством культуры Хабаровского края заключены соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с администрациями муниципальных районов	01.04.2019	31.05.2019	Алферова Е. Л. - начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение,	РРП	Удаление
10.10.3	Переоснащены 3 муниципальные библиотеки по модельному стандарту	01.05.2019	01.12.2019	Алферова Е. Л. - начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Отчет,	РРП	Удаление
10.10.3	Переоснащены 3 муниципальные библиотеки по модельному стандарту	01.05.2019	01.12.2019	Алферова Е. Л. - начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Отчет,	РРП	Удаление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
10.11.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет, Созданы 3 муниципальные модельные библиотеки	РРП	Добавление
10.11.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет, Созданы 3 муниципальные модельные библиотеки	РРП	Добавление
10.11.1	Представлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации	25.11.2019	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет, Созданы 3 муниципальные библиотеки	РРП	Добавление
10.11.1	Представлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации	25.11.2019	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет, Созданы 3 муниципальные библиотеки	РРП	Добавление
10.11.2	Муниципальными образованиями края представлены отчеты об освоении межбюджетных трансфертов	01.11.2019	25.11.2019	Алферова Е. Л. - начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
10.11.2	Муниципальными образованиями края представлены отчеты об освоении межбюджетных трансфертов	01.11.2019	25.11.2019	Алферова Е. Л. - начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
10.12.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	02.08.2019	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
10.12.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	02.08.2019	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
10.12.1	Размещены извещения о конкурентных процедурах	20.05.2019	10.07.2019	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
10.12.1	Размещены извещения о конкурентных процедурах	20.05.2019	10.07.2019	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
10.12.2	Проведены конкурентные процедуры, заключены контракты с поставщиками	21.06.2019	02.08.2019	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
10.12.2	Проведены конкурентные процедуры, заключены контракты с поставщиками	21.06.2019	02.08.2019	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
10.13.	Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Акт, Учреждения культуры Хабаровского края обеспечены 9 передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами)	РРП	Изменение
10.13.	Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Акт, Учреждения культуры Хабаровского края обеспечены 9 передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами)	РРП	Изменение
10.13.1	Учреждения культуры Хабаровского края обеспечены 9 передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами)	01.01.2019	01.12.2019	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Отчет,	РРП	Удаление
10.13.1	Произведена поставка автоклубов	15.10.2019	01.12.2019	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
10.13.1	Произведена поставка автоклубов	15.10.2019	01.12.2019	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
10.13.1	Учреждения культуры Хабаровского края обеспечены 9 передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами)	01.01.2019	01.12.2019	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Отчет,	РРП	Удаление
10.14.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	30.04.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
10.14.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	30.04.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
10.14.1	Направлена заявка в Министерство культуры Российской Федерации на участие в конкурсном отборе	01.01.2019	31.03.2019	Алферова Е. Л. - начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
10.14.1	Направлена заявка в Министерство культуры Российской Федерации на участие в конкурсном отборе	01.01.2019	31.03.2019	Алферова Е. Л. - начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
10.14.2	Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации	01.01.2019	30.04.2019	Алферова Е. Л. - начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
10.14.2	Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации	01.01.2019	30.04.2019	Алферова Е. Л. - начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
10.15.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
10.15.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
10.16.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
10.16.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
11.	(02) Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности значение: 1, Дата: 31.12.2019						
11.1.	Земельный участок предоставлен заказчику	-	09.12.2018	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
11.1.	Земельный участок предоставлен заказчику	-	10.12.2018	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
11.1.	Земельный участок предоставлен заказчику	-	10.12.2018	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
11.1.	Земельный участок предоставлен заказчику	-	09.12.2018	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
11.2.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.04.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
11.2.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.04.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
11.2.1	Информирование муниципальных образований Хабаровского края об объявлении конкурсного отбора на предоставление субсидии Фонда кино	01.01.2019	11.02.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
11.2.1	Информирование муниципальных образований Хабаровского края об объявлении конкурсного отбора на предоставление субсидии Фонда кино	01.01.2019	11.02.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
11.2.2	Подготовлены и направлены заявки в Фонд кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов	11.02.2019	30.04.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
11.2.2	Подготовлены и направлены заявки в Фонд кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов	11.02.2019	30.04.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
11.3.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
11.3.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	02.02.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление
11.3.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
11.3.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	02.02.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление
11.4.	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.08.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
11.4.	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.08.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
11.4.1	Заключены контракты для реализации проекта между Фондом кино и муниципальными образованиями Хабаровского края	01.01.2019	31.08.2019	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
11.4.1	Заключены контракты для реализации проекта между Фондом кино и муниципальными образованиями Хабаровского края	01.01.2019	31.08.2019	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
11.5.	Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	10.12.2018	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
11.5.	Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	11.12.2018	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
11.5.	Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	10.12.2018	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
11.5.	Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	11.12.2018	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
11.6.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	25.12.2018	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление
11.6.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
11.6.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	25.12.2018	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление
11.6.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
11.7.	Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	13.12.2018	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
11.7.	Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	16.12.2018	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
11.7.	Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	13.12.2018	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
11.7.	Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	16.12.2018	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
11.8.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
11.8.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление
11.8.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление
11.8.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
11.9.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет, Созданы и (или) оснащены 2 кинозала		Добавление
11.9.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет, Созданы и (или) оснащены 2 кинозала		Добавление
11.9.1	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за I квартал	01.01.2019	31.03.2019	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
11.9.1	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за I квартал	01.01.2019	31.03.2019	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
11.9.2	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за II квартал	01.04.2019	30.06.2019	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
11.9.2	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за II квартал	01.04.2019	30.06.2019	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
11.9.3	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за III квартал	01.07.2019	30.09.2019	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
11.9.3	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за III квартал	01.07.2019	30.09.2019	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
11.9.4	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за IV квартал	01.10.2019	31.12.2019	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
11.9.4	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за IV квартал	01.10.2019	31.12.2019	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
11.10.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление
11.10.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
11.10.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
11.10.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление
11.11.	Строительно-монтажные работы завершены	-	19.12.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
11.11.	Строительно-монтажные работы завершены	-	19.12.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
11.11.	Строительно-монтажные работы завершены	-	20.12.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
11.11.	Строительно-монтажные работы завершены	-	20.12.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
11.12.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
11.12.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
11.13.	Оборудование приобретено	-	22.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
11.13.	Оборудование приобретено	-	22.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
11.13.	Оборудование приобретено	-	21.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
11.13.	Оборудование приобретено	-	21.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
11.14.	Оборудование установлено	-	22.12.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
11.14.	Оборудование установлено	-	23.12.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Акт,	РНП	Изменение
11.14.	Оборудование установлено	-	22.12.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
11.14.	Оборудование установлено	-	23.12.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Акт,	РНП	Изменение
11.15.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
11.15.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
11.16.	Оборудование введено в эксплуатацию	-	23.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
11.16.	Оборудование введено в эксплуатацию	-	25.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
11.16.	Оборудование введено в эксплуатацию	-	25.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
11.16.	Оборудование введено в эксплуатацию	-	23.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
11.17.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.02.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение, Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации	РРП	Добавление
11.17.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.02.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение, Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации	РРП	Добавление
11.17.1	Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта на реализацию мероприятий по оснащению образовательных учреждений Хабаровского края (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.01.2019	15.02.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
11.17.1	Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта на реализацию мероприятий по оснащению образовательных учреждений Хабаровского края (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.01.2019	15.02.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
11.18.	Техническая готовность объекта, %	-	22.12.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
11.18.	Техническая готовность объекта, %	-	19.12.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Акт,	РНП	Изменение
11.18.	Техническая готовность объекта, %	-	19.12.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Акт,	РНП	Изменение
11.18.	Техническая готовность объекта, %	-	22.12.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
11.19.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.05.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение, Заключены соглашения с муниципальными образованиями края	РРП	Добавление
11.19.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.05.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение, Заключены соглашения с муниципальными образованиями края	РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
11.19.1	Издано постановление Правительства Хабаровского края о распределении субсидий из краевого бюджета на реализацию мероприятий по оснащению образовательных учреждений Хабаровского края (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	15.02.2019	15.04.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
11.19.1	Издано постановление Правительства Хабаровского края о распределении субсидий из краевого бюджета на реализацию мероприятий по оснащению образовательных учреждений Хабаровского края (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	15.02.2019	15.04.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
11.19.2	Заключены соглашения с муниципальными образованиями края на реализацию мероприятий по оснащению (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.04.2019	01.05.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
11.19.2	Заключены соглашения с муниципальными образованиями края на реализацию мероприятий по оснащению (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.04.2019	01.05.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
11.20.	Заключение органа государственного строительного надзора получено	-	20.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
11.20.	Заключение органа государственного строительного надзора получено	-	23.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
11.20.	Заключение органа государственного строительного надзора получено	-	20.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
11.20.	Заключение органа государственного строительного надзора получено	-	23.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
11.21.	Оборудование приобретено	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
11.21.	Оборудование приобретено	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
11.22.	Документ разработан	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Изменение
11.22.	Документ разработан	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Изменение
11.22.1	Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении субсидии	01.01.2019	15.02.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение,	РРП	Удаление
11.22.1	Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении субсидии	01.01.2019	15.02.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение,	РРП	Удаление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
11.22.2	Подготовлено постановление Правительства Хабаровского края о распределении субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края	01.01.2019	01.05.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Постановление,	РРП	Удаление
11.22.2	Подготовлено постановление Правительства Хабаровского края о распределении субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края	01.01.2019	01.05.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Постановление,	РРП	Удаление
11.22.3	Министерством культуры края заключены соглашения о предоставлении субсидии с администрациями муниципальных районов	01.04.2019	01.05.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение,	РРП	Удаление
11.22.3	Министерством культуры края заключены соглашения о предоставлении субсидии с администрациями муниципальных районов	01.04.2019	01.05.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение,	РРП	Удаление
11.23.	Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	24.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
11.23.	Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	22.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
11.23.	Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	24.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
11.23.	Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	22.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
11.24.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	-	24.12.2018	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
11.24.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	-	24.12.2018	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
11.24.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	-	20.12.2018	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
11.24.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	-	20.12.2018	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
11.25.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет, В 2019 году оснащены 7 образовательных учреждений Хабаровского края (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом), в том числе в 2019 году - 4 учреждения	РРП	Добавление
11.25.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет, В 2019 году оснащены 7 образовательных учреждений Хабаровского края (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом), в том числе в 2019 году - 4 учреждения	РРП	Добавление
11.25.1	Осуществлен мониторинг оснащения муниципальных образований края музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами за III квартал	01.07.2019	30.09.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
11.25.1	Осуществлен мониторинг оснащения муниципальных образований края музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами за III квартал	01.07.2019	30.09.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
11.25.2	Осуществлен мониторинг оснащения муниципальных образований края музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами за IV квартал	01.10.2019	15.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
11.25.2	Осуществлен мониторинг оснащения муниципальных образований края музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами за IV квартал	01.10.2019	15.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
11.25.3	Представлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации	15.12.2019	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
11.25.3	Представлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации	15.12.2019	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
11.26.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
11.26.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
11.27.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2018	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
11.27.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
11.27.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	02.02.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
11.27.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Постановление,	РНП	Изменение
11.27.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
11.27.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	02.02.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
11.27.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2018	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
11.27.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Постановление,	РНП	Изменение
11.28.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	29.11.2018	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
11.28.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
11.28.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	29.11.2018	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
11.28.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
11.28.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	29.11.2018	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
11.28.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	29.11.2018	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
11.28.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
11.28.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
11.29.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.02.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления	Соглашение, Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации	КРП	Добавление
11.29.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.02.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления	Соглашение, Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации	КРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
11.30.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
11.30.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
11.31.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
11.31.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	31.12.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
11.31.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	31.12.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
11.31.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
11.31.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
11.31.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
11.32.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.02.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
11.32.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.02.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
11.32.1	Заключено соглашение о предоставлении межбюджетного трансфера с Министерством культуры Российской Федерации	01.01.2019	15.02.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
11.32.1	Заключено соглашение о предоставлении межбюджетного трансфера с Министерством культуры Российской Федерации	01.01.2019	15.02.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
11.33.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
11.33.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
11.33.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
11.33.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
11.33.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
11.33.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
11.34.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
11.34.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
11.35.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	05.04.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Соглашение,	РРП	Изменение
11.35.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	05.04.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Соглашение,	РРП	Изменение
11.35.1	Подготовлено постановление Правительства Хабаровского края о распределении субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования Хабаровского края	01.01.2019	01.03.2019	Шабовта А. Н. - Министр строительства Хабаровского края	Постановление,	РРП	Удаление
11.35.1	Подготовлено постановление Правительства Хабаровского края о распределении субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования Хабаровского края	01.01.2019	01.03.2019	Шабовта А. Н. - Министр строительства Хабаровского края	Постановление,	РРП	Удаление
11.35.2	Министерство строительство Хабаровского края заключено соглашение о предоставлении субсидии с администрацией муниципального района	15.02.2019	01.12.2019	Шабовта А. Н. - Министр строительства Хабаровского края	Соглашение,	РРП	Удаление
11.35.2	Министерство строительство Хабаровского края заключено соглашение о предоставлении субсидии с администрацией муниципального района	15.02.2019	01.12.2019	Шабовта А. Н. - Министр строительства Хабаровского края	Соглашение,	РРП	Удаление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
11.35.3	Осуществлен мониторинг освоения перечисленных средств субсидии	15.04.2019	31.12.2019	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений	Отчет,	РРП	Удаление
11.35.3	Осуществлен мониторинг освоения перечисленных средств субсидии	15.04.2019	31.12.2019	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений	Отчет,	РРП	Удаление
11.35.4	Акт ввода в эксплуатацию	01.12.2019	31.12.2019	Шабовта А. Н. - Министр строительства Хабаровского края	Акт,	РРП	Удаление
11.35.4	Акт ввода в эксплуатацию	01.12.2019	31.12.2019	Шабовта А. Н. - Министр строительства Хабаровского края	Акт,	РРП	Удаление
11.36.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.12.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
11.36.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.12.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
11.37.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.05.2019	Шабовта А. Н. - Министр строительства Хабаровского края		РРП	Добавление
11.37.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.05.2019	Шабовта А. Н. - Министр строительства Хабаровского края		РРП	Добавление
11.37.1	Заключено соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта с муниципальным районом края	15.02.2019	01.05.2019	Шабовта А. Н. - Министр строительства Хабаровского края		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
11.37.1	Заключено соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта с муниципальным районом края	15.02.2019	01.05.2019	Шабовта А. Н. - Министр строительства Хабаровского края		РРП	Добавление
11.38.	Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности	-	31.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
11.38.	Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности	-	31.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
11.39.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
11.39.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
11.40.	Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	31.12.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Отчет, Построено и (или) реконструировано 1 культурно-досуговое учреждение в сельской местности	РРП	Добавление
11.40.	Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	31.12.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Отчет, Построено и (или) реконструировано 1 культурно-досуговое учреждение в сельской местности	РРП	Добавление
11.40.1	Проведен мониторинг достижения показателя уровня технической готовности и освоения средств межбюджетного трансферта за II квартал	01.04.2019	30.06.2019	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений		РРП	Добавление
11.40.1	Проведен мониторинг достижения показателя уровня технической готовности и освоения средств межбюджетного трансферта за II квартал	01.04.2019	30.06.2019	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
11.40.2	Проведен мониторинг достижения показателя уровня технической готовности и освоения средств межбюджетного трансферта за III квартал	01.07.2019	30.09.2019	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений		РРП	Добавление
11.40.2	Проведен мониторинг достижения показателя уровня технической готовности и освоения средств межбюджетного трансферта за III квартал	01.07.2019	30.09.2019	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений		РРП	Добавление
11.40.3	Проведен мониторинг достижения показателя уровня технической готовности и освоения средств межбюджетного трансферта за IV квартал	01.10.2019	31.12.2019	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений		РРП	Добавление
11.40.3	Проведен мониторинг достижения показателя уровня технической готовности и освоения средств межбюджетного трансферта за IV квартал	01.10.2019	31.12.2019	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений		РРП	Добавление
11.40.4	Направлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации	15.12.2019	31.12.2019	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений	Отчет, Согласно соглашению отчет представляется до 15 января 2020 г.	РРП	Добавление
11.40.4	Направлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации	15.12.2019	31.12.2019	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений	Отчет, Согласно соглашению отчет представляется до 15 января 2020 г.	РРП	Добавление
11.41.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	05.04.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
11.41.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	05.04.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
11.41.1	Заключены соглашения с муниципальными образованиями края о предоставлении иного межбюджетного трансферта	15.02.2019	05.04.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
11.41.1	Заключены соглашения с муниципальными образованиями края о предоставлении иного межбюджетного трансферта	15.02.2019	05.04.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
11.42.	Созданы (реконструированы) и капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности	-	31.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
11.42.	Созданы (реконструированы) и капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности	-	31.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
11.43.	Документ утвержден (подписан)	-	31.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Изменение
11.43.	Документ утвержден (подписан)	-	31.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Изменение
11.43.1	Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении субсидии	01.01.2019	15.02.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления	Соглашение,	РРП	Удаление
11.43.1	Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении субсидии	01.01.2019	15.02.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления	Соглашение,	РРП	Удаление
11.43.2	Подготовлено постановление Правительства Хабаровского края о распределении субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края	15.02.2019	01.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления	Постановление,	РРП	Удаление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
11.43.2	Подготовлено постановление Правительства Хабаровского края о распределении субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края	15.02.2019	01.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления	Постановление,	РРП	Удаление
11.43.3	Министерством культуры края заключены соглашения о предоставлении субсидии с администрацией муниципальных районов	15.02.2019	01.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления	Соглашение,	РРП	Удаление
11.43.3	Министерством культуры края заключены соглашения о предоставлении субсидии с администрацией муниципальных районов	15.02.2019	01.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления	Соглашение,	РРП	Удаление
11.43.4	Осуществлен мониторинг освоения перечисленных средств субсидии	15.04.2019	31.12.2019	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений	Отчет,	РРП	Удаление
11.43.4	Осуществлен мониторинг освоения перечисленных средств субсидии	15.04.2019	31.12.2019	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений	Отчет,	РРП	Удаление
11.43.5	Акт ввода в эксплуатацию/ Акты выполненных работ	01.06.2019	31.12.2019	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений	Акт,	РРП	Удаление
11.43.5	Акт ввода в эксплуатацию/ Акты выполненных работ	01.06.2019	31.12.2019	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений	Акт,	РРП	Удаление
11.44.	Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	31.12.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Отчет, Созданы (реконструированы) не менее 2 культурно-досуговых учреждений в сельской местности	РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
11.44.	Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	31.12.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Отчет, Созданы (реконструированы) не менее 2 культурно-досуговых учреждений в сельской местности	РРП	Добавление
11.44.1	Проведен мониторинг достижения показателя уровня технической готовности и освоения средств межбюджетных трансфертов за II квартал	01.04.2019	30.06.2019	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений		РРП	Добавление
11.44.1	Проведен мониторинг достижения показателя уровня технической готовности и освоения средств межбюджетных трансфертов за II квартал	01.04.2019	30.06.2019	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений		РРП	Добавление
11.44.2	Проведен мониторинг достижения показателя уровня технической готовности и освоения средств межбюджетных трансфертов за III квартал	01.07.2019	30.09.2019	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений		РРП	Добавление
11.44.2	Проведен мониторинг достижения показателя уровня технической готовности и освоения средств межбюджетных трансфертов за III квартал	01.07.2019	30.09.2019	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений		РРП	Добавление
11.44.3	Проведен мониторинг достижения показателя уровня технической готовности и освоения средств межбюджетных трансфертов за IV квартал	01.10.2019	31.12.2019	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений		РРП	Добавление
11.44.3	Проведен мониторинг достижения показателя уровня технической готовности и освоения средств межбюджетных трансфертов за IV квартал	01.10.2019	31.12.2019	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений		РРП	Добавление
11.45.	Заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта	-	15.02.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
11.45.	Заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта	-	15.02.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
11.45.1	Заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта с Министерством культуры Российской Федерации	01.01.2019	15.02.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
11.45.1	Заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта с Министерством культуры Российской Федерации	01.01.2019	15.02.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
12.	(02) Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности значение: 3.0, Дата: 31.12.2020						
12.1.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.04.2020	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
12.1.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.04.2020	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
12.1.1	Информирование муниципальных образований Хабаровского края об объявлении конкурсного отбора на предоставление субсидии Фонда кино	01.01.2020	11.02.2020	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
12.1.1	Информирование муниципальных образований Хабаровского края об объявлении конкурсного отбора на предоставление субсидии Фонда кино	01.01.2020	11.02.2020	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
12.1.2	Подготовлены и направлены заявки в Фонд кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов	11.02.2020	30.04.2020	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
12.1.2	Подготовлены и направлены заявки в Фонд кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов	11.02.2020	30.04.2020	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
12.2.	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.08.2020	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
12.2.	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.08.2020	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
12.2.1	Заключены контракты для реализации проекта между Фондом кино и муниципальными образованиями Хабаровского края	01.01.2020	31.08.2020	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
12.2.1	Заключены контракты для реализации проекта между Фондом кино и муниципальными образованиями Хабаровского края	01.01.2020	31.08.2020	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
12.3.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2020	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет, Созданы и (или) оснащены 3 кинозала (нарастающим итогом), в том числе в 2020 году - 1 кинозал		Добавление
12.3.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2020	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет, Созданы и (или) оснащены 3 кинозала (нарастающим итогом), в том числе в 2020 году - 1 кинозал		Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
12.3.1	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за I квартал	01.01.2020	31.03.2020	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
12.3.1	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за I квартал	01.01.2020	31.03.2020	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
12.3.2	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за II квартал	01.04.2020	30.06.2020	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
12.3.2	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за II квартал	01.04.2020	30.06.2020	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
12.3.3	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за III квартал	01.07.2020	30.09.2020	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
12.3.3	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за III квартал	01.07.2020	30.09.2020	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
12.3.4	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за IV квартал	01.10.2020	31.12.2020	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
12.3.4	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за IV квартал	01.10.2020	31.12.2020	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
13.	(02) Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек значение: 1, Дата: 01.12.2021						
13.1.	Земельный участок предоставлен заказчику	-	01.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
13.1.	Земельный участок предоставлен заказчику	-	01.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
13.2.	Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	01.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
13.2.	Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	01.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
13.3.	Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	01.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
13.3.	Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	01.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
13.4.	Строительно-монтажные работы завершены	-	01.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
13.4.	Строительно-монтажные работы завершены	-	01.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
13.5.	Оборудование приобретено	-	01.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
13.5.	Оборудование приобретено	-	01.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
13.6.	Оборудование установлено	-	01.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
13.6.	Оборудование установлено	-	01.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
13.7.	Оборудование введено в эксплуатацию	-	01.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
13.7.	Оборудование введено в эксплуатацию	-	01.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
13.8.	Техническая готовность объекта, 100%	-	01.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
13.8.	Техническая готовность объекта, 100%	-	01.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
13.9.	Заключение органа государственного строительного надзора получено	-	01.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
13.9.	Заключение органа государственного строительного надзора получено	-	01.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
13.10.	Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	01.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
13.10.	Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	01.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
13.11.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	-	01.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
13.11.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	-	01.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
13.12.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.12.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
13.12.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.12.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
13.13.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	27.12.2018	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
13.13.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	27.12.2018	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
13.14.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	01.12.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
13.14.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	01.12.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
13.15.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2020	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
13.15.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2020	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
13.16.	Реконструкция, капитальный ремонт региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол	-	01.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
13.16.	Реконструкция, капитальный ремонт региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол	-	01.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
13.17.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
13.17.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
13.18.	Документ разработан	-	01.12.2021	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Изменение
13.18.	Документ разработан	-	01.12.2021	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Изменение
13.19.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	01.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
13.19.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	01.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
13.20.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Отчет, В 2021 году реконструирован, капитально отремонтирован Хабаровский краевой театр юного зрителя	РРП	Добавление
13.20.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Отчет, В 2021 году реконструирован, капитально отремонтирован Хабаровский краевой театр юного зрителя	РРП	Добавление
13.20.1	Направлен отчет об использовании иного межбюджетного трансферта в Министерство культуры Российской Федерации	25.11.2021	01.12.2021	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
13.20.1	Направлен отчет об использовании иного межбюджетного трансферта в Министерство культуры Российской Федерации	25.11.2021	01.12.2021	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений		РРП	Добавление
13.20.2	Осуществлен мониторинг показателя уровня технической готовности за II квартал	01.04.2021	30.06.2021	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
13.20.2	Осуществлен мониторинг показателя уровня технической готовности за II квартал	01.04.2021	30.06.2021	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
13.20.3	Осуществлен мониторинг показателя уровня технической готовности за III квартал	01.07.2021	30.09.2021	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
13.20.3	Осуществлен мониторинг показателя уровня технической готовности за III квартал	01.07.2021	30.09.2021	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
13.20.4	Осуществлен мониторинг показателя уровня технической готовности за IV квартал	01.10.2021	25.11.2021	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
13.20.4	Осуществлен мониторинг показателя уровня технической готовности за IV квартал	01.10.2021	25.11.2021	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
13.21.	Утверждены необходимые документы	-	15.02.2021	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение, Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта	РРП	Добавление
13.21.	Утверждены необходимые документы	-	15.02.2021	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение, Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта	РРП	Добавление
13.21.1	Направлена заявка в Министерство культуры Российской Федерации на участие в конкурсном отборе	01.01.2020	01.08.2020	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
13.21.1	Направлена заявка в Министерство культуры Российской Федерации на участие в конкурсном отборе	01.01.2020	01.08.2020	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
13.21.2	Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта	01.01.2021	15.02.2021	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
13.21.2	Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта	01.01.2021	15.02.2021	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений		РРП	Добавление
13.22.	Утверждены необходимые документы	-	15.04.2021	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение, Заключено соглашение с Хабаровским краевым театром юного зрителя о предоставлении иного межбюджетного трансферта	РРП	Добавление
13.22.	Утверждены необходимые документы	-	15.04.2021	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение, Заключено соглашение с Хабаровским краевым театром юного зрителя о предоставлении иного межбюджетного трансферта	РРП	Добавление
13.22.1	Заключено соглашение с Хабаровским краевым театром юного зрителя о предоставлении иного межбюджетного трансферта	15.02.2021	15.04.2021	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
13.22.1	Заключено соглашение с Хабаровским краевым театром юного зрителя о предоставлении иного межбюджетного трансферта	15.02.2021	15.04.2021	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
14.	(02) Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности значение: 3.0, Дата: 31.12.2021						
14.1.	Земельный участок предоставлен заказчику	-	30.12.2020	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
14.1.	Земельный участок предоставлен заказчику	-	30.12.2020	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
14.2.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.04.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
14.2.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.04.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
14.2.1	Информирование муниципальных образований Хабаровского края об объявлении конкурсного отбора на предоставление субсидии Фонда кино	01.01.2021	11.02.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
14.2.1	Информирование муниципальных образований Хабаровского края об объявлении конкурсного отбора на предоставление субсидии Фонда кино	01.01.2021	11.02.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
14.2.2	Подготовлены и направлены заявки в Фонд кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов	11.02.2021	30.04.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
14.2.2	Подготовлены и направлены заявки в Фонд кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов	11.02.2021	30.04.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
14.3.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
14.3.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
14.3.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление
14.3.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
14.4.	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.08.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа, Контракт	РРП	Добавление
14.4.	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.08.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа, Контракт	РРП	Добавление
14.4.1	Заключены контракты для реализации проекта между Фондом кино и муниципальными образованиями Хабаровского края	01.01.2021	31.08.2021	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
14.4.1	Заключены контракты для реализации проекта между Фондом кино и муниципальными образованиями Хабаровского края	01.01.2021	31.08.2021	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
14.5.	Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	30.12.2020	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
14.5.	Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	30.12.2020	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
14.6.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	25.12.2020	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление
14.6.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	25.12.2020	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление
14.6.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
14.6.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
14.7.	Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	31.12.2020	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
14.7.	Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	31.12.2020	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
14.8.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение,	РРП	Изменение
14.8.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление
14.8.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение,	РРП	Изменение
14.8.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление
14.9.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет, Созданы и (или) оснащены 4 кинозала (нарастающим итогом), в том числе в 2021 году - 1 кинозал	РРП	Добавление
14.9.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет, Созданы и (или) оснащены 4 кинозала (нарастающим итогом), в том числе в 2021 году - 1 кинозал	РРП	Добавление
14.9.1	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за I квартал	01.01.2021	31.03.2021	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
14.9.1	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за I квартал	01.01.2021	31.03.2021	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
14.9.2	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за II квартал	01.04.2021	30.06.2021	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
14.9.2	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за II квартал	01.04.2021	30.06.2021	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
14.9.3	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за III квартал	01.07.2021	30.09.2021	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
14.9.3	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за III квартал	01.07.2021	30.09.2021	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
14.9.4	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за IV квартал	01.10.2021	31.12.2021	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
14.9.4	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за IV квартал	01.10.2021	31.12.2021	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
14.10.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
14.10.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление
14.10.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление
14.10.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
14.11.	Строительно-монтажные работы завершены	-	19.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
14.11.	Строительно-монтажные работы завершены	-	19.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
14.12.	Оборудование приобретено	-	20.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
14.12.	Оборудование приобретено	-	20.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
14.13.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
14.13.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
14.14.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
14.14.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
14.15.	Оборудование установлено	-	21.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
14.15.	Оборудование установлено	-	21.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
14.16.	Оборудование введено в эксплуатацию	-	22.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
14.16.	Оборудование введено в эксплуатацию	-	22.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
14.17.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
14.17.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
14.18.	Техническая готовность объекта, %	-	31.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
14.18.	Техническая готовность объекта, %	-	31.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
14.19.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.02.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение, Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации	РРП	Добавление
14.19.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.02.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение, Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации	РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
14.19.1	Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта на реализацию мероприятий по оснащению образовательных учреждений Хабаровского края (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.01.2021	15.02.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
14.19.1	Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта на реализацию мероприятий по оснащению образовательных учреждений Хабаровского края (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.01.2021	15.02.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
14.20.	Заключение органа государственного строительного надзора получено	-	30.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
14.20.	Заключение органа государственного строительного надзора получено	-	30.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
14.21.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.05.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение, Заключены соглашения с муниципальными образованиями края	РРП	Добавление
14.21.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.05.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение, Заключены соглашения с муниципальными образованиями края	РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
14.21.1	Издано постановление Правительства Хабаровского края о распределении субсидий из краевого бюджета на реализацию мероприятий по оснащению образовательных учреждений Хабаровского края (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	15.02.2021	15.04.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
14.21.1	Издано постановление Правительства Хабаровского края о распределении субсидий из краевого бюджета на реализацию мероприятий по оснащению образовательных учреждений Хабаровского края (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	15.02.2021	15.04.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
14.21.2	Заключены соглашения с муниципальными образованиями края на реализацию мероприятий по оснащению (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.04.2021	01.05.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
14.21.2	Заключены соглашения с муниципальными образованиями края на реализацию мероприятий по оснащению (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.04.2021	01.05.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
14.22.	Оборудование приобретено	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
14.22.	Оборудование приобретено	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
14.23.	Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	31.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
14.23.	Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	31.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
14.24.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	-	20.12.2020	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
14.24.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	-	20.12.2020	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
14.25.	Оборудование приобретено	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
14.25.	Оборудование приобретено	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
14.25.1	Проведение конкурсных процедур по закупке музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов	01.07.2021	01.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа,	РНП	Удаление
14.25.1	Проведение конкурсных процедур по закупке музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов	01.07.2021	01.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа,	РНП	Удаление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
14.26.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет, В 2021 году оснащены 11 образовательных учреждений Хабаровского края (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом), в том числе в 2021 году - 4 учреждения	РРП	Добавление
14.26.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет, В 2021 году оснащены 11 образовательных учреждений Хабаровского края (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом), в том числе в 2021 году - 4 учреждения	РРП	Добавление
14.26.1	Осуществлен мониторинг оснащения муниципальных образований края музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами за III квартал	01.07.2021	30.09.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
14.26.1	Осуществлен мониторинг оснащения муниципальных образований края музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами за III квартал	01.07.2021	30.09.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
14.26.2	Осуществлен мониторинг оснащения муниципальных образований края музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами за IV квартал	01.10.2021	15.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
14.26.2	Осуществлен мониторинг оснащения муниципальных образований края музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами за IV квартал	01.10.2021	15.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
14.26.3	Представлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации	15.12.2021	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
14.26.3	Представлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации	15.12.2021	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
14.27.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
14.27.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
14.28.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Постановление,	РНП	Изменение
14.28.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
14.28.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
14.28.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Постановление,	РНП	Изменение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
14.29.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
14.29.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
14.30.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	31.12.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
14.30.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	31.12.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
14.31.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
14.31.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
14.32.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.12.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
14.32.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.12.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
14.33.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
14.33.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
14.34.	Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	31.12.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Отчет, Созданы (реконструированы) не менее 3 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом), в том числе в 2021 году - 1 учреждение	РРП	Добавление
14.34.	Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	31.12.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Отчет, Созданы (реконструированы) не менее 3 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом), в том числе в 2021 году - 1 учреждение	РРП	Добавление
14.34.1	Направлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации	15.12.2021	31.12.2021	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений		РРП	Добавление
14.34.1	Направлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации	15.12.2021	31.12.2021	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений		РРП	Добавление
14.35.	Направлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации	-	15.01.2020	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений	Отчет, Направлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации о достижении значений результатов регионального проекта	РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
14.35.	Направлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации	-	15.01.2020	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений	Отчет, Направлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации о достижении значений результатов регионального проекта	РРП	Добавление
14.35.1	Подготовлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации	15.12.2019	15.01.2020	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений		РРП	Добавление
14.35.1	Подготовлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации	15.12.2019	15.01.2020	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений		РРП	Добавление
14.36.	Заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта	-	15.02.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
14.36.	Заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта	-	15.02.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
14.36.1	Заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта с Министерством культуры Российской Федерации	01.01.2021	15.02.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
14.36.1	Заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта с Министерством культуры Российской Федерации	01.01.2021	15.02.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
15.	(02) Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек значение: 1, Дата: 31.12.2022						
15.1.	Земельный участок предоставлен заказчику	-	01.06.2020	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Прочий тип документа, Заключен договор безвозмездного пользования земельным участком	РНП	Изменение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
15.1.	Земельный участок предоставлен заказчику	-	01.06.2020	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Прочий тип документа, Заключен договор безвозмездного пользования земельным участком	РНП	Изменение
15.1.1	Заключен договор безвозмездного пользования земельным участком	01.07.2019	01.06.2020	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Прочий тип документа, Договор	РРП	Добавление
15.1.1	Заключен договор безвозмездного пользования земельным участком	01.07.2019	01.06.2020	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Прочий тип документа, Договор	РРП	Добавление
15.2.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.04.2022	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа,	РРП	Изменение
15.2.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.04.2022	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа,	РРП	Изменение
15.2.1	Информирование муниципальных образований Хабаровского края об объявлении конкурсного отбора на предоставление субсидии Фонда кино	01.01.2022	11.02.2022	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Исходящее письмо,	РРП	Изменение
15.2.1	Информирование муниципальных образований Хабаровского края об объявлении конкурсного отбора на предоставление субсидии Фонда кино	01.01.2022	11.02.2022	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Исходящее письмо,	РРП	Изменение
15.2.2	Подготовлены и направлены заявки в Фонд кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов	11.02.2022	30.04.2022	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Заявка,	РРП	Изменение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
15.2.2	Подготовлены и направлены заявки в Фонд кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов	11.02.2022	30.04.2022	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Заявка,	РРП	Изменение
15.2.3	Мониторинг направления заявок муниципальными учреждениями кинопоказа в Фонд кино	01.01.2019	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Заявка,	РРП	Удаление
15.2.3	Мониторинг направления заявок муниципальными учреждениями кинопоказа в Фонд кино	01.01.2019	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Заявка,	РРП	Удаление
15.3.	Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	31.07.2020	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Прочий тип документа, Проведена государственная экспертиза проектно-сметной документации. Получено положительное заключение	РНП	Изменение
15.3.	Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	31.07.2020	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Прочий тип документа, Проведена государственная экспертиза проектно-сметной документации. Получено положительное заключение	РНП	Изменение
15.3.1	Проведена государственная экспертиза проектно-сметной документации	01.06.2020	31.07.2020	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
15.3.1	Проведена государственная экспертиза проектно-сметной документации	01.06.2020	31.07.2020	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
15.4.	Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	01.06.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
15.4.	Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	01.06.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
15.5.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2022	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет, Созданы и (или) оснащены 5 кинозалов (нарастающим итогом), в том числе в 2022 году - 1 кинозал		Изменение
15.5.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2022	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет, Созданы и (или) оснащены 5 кинозалов (нарастающим итогом), в том числе в 2022 году - 1 кинозал		Изменение
15.5.1	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов (в случае победы в конкурсном отборе) за I квартал	01.01.2022	31.03.2022	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет,	РРП	Изменение
15.5.1	Оснащено оборудованием 5 муниципальных кинозалов для создания условий для показа национальных кинофильмов (нарастающим итогом) (при условии победы в конкурсном отборе)	01.01.2022	31.12.2022	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Акт, Ввода в эксплуатацию	РРП	Удаление
15.5.1	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов (в случае победы в конкурсном отборе) за I квартал	01.01.2022	31.03.2022	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет,	РРП	Изменение
15.5.1	Оснащено оборудованием 5 муниципальных кинозалов для создания условий для показа национальных кинофильмов (нарастающим итогом) (при условии победы в конкурсном отборе)	01.01.2022	31.12.2022	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Акт, Ввода в эксплуатацию	РРП	Удаление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
15.5.2	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов (в случае победы в конкурсном отборе) за II квартал	01.04.2022	30.06.2022	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
15.5.2	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов (в случае победы в конкурсном отборе) за II квартал	01.04.2022	30.06.2022	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
15.5.3	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов (в случае победы в конкурсном отборе) за III квартал	01.07.2022	30.09.2022	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
15.5.3	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов (в случае победы в конкурсном отборе) за III квартал	01.07.2022	30.09.2022	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
15.5.4	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов (в случае победы в конкурсном отборе) за IV квартал	01.10.2022	31.12.2022	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
15.5.4	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов (в случае победы в конкурсном отборе) за IV квартал	01.10.2022	31.12.2022	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
15.6.	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.08.2022	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа, Контракт	РРП	Добавление
15.6.	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.08.2022	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа, Контракт	РРП	Добавление
15.6.1	Заключены контракты для реализации проекта между Фондом кино и муниципальными образованиями Хабаровского края	01.01.2022	31.08.2022	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа, Контракт	РРП	Добавление
15.6.1	Заключены контракты для реализации проекта между Фондом кино и муниципальными образованиями Хабаровского края	01.01.2022	31.08.2022	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа, Контракт	РРП	Добавление
15.7.	Строительно-монтажные работы завершены	-	01.11.2022	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
15.7.	Строительно-монтажные работы завершены	-	01.11.2022	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
15.8.	Оборудование приобретено	-	01.11.2022	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
15.8.	Оборудование приобретено	-	01.11.2022	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
15.9.	Оборудование установлено	-	10.11.2022	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
15.9.	Оборудование установлено	-	10.11.2022	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
15.10.	Оборудование введено в эксплуатацию	-	10.11.2022	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
15.10.	Оборудование введено в эксплуатацию	-	10.11.2022	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
15.11.	Техническая готовность объекта, %	-	01.12.2022	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
15.11.	Техническая готовность объекта, %	-	01.12.2022	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
15.12.	Заключение органа государственного строительного надзора получено	-	05.12.2022	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
15.12.	Заключение органа государственного строительного надзора получено	-	05.12.2022	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
15.13.	Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	15.12.2022	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
15.13.	Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	15.12.2022	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
15.14.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	-	30.12.2022	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
15.14.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	-	30.12.2022	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
15.15.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2020	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
15.15.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2022	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
15.15.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2020	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
15.15.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2022	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
15.16.	Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек	-	31.12.2022	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
15.16.	Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек	-	31.12.2022	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
15.17.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2020	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
15.17.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2022	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
15.17.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2020	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
15.17.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2022	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
15.18.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	01.03.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
15.18.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Удаление
15.18.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Удаление
15.18.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	01.03.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
15.18.1	Заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов с Министерством культуры Российской Федерации	01.01.2021	01.03.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
15.18.1	Заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов с Министерством культуры Российской Федерации	01.01.2021	01.03.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
15.19.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
15.19.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2022	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
15.19.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
15.19.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2022	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
15.19.1	Представлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации	01.12.2022	31.12.2022	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
15.19.1	Представлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации	01.12.2022	31.12.2022	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
15.20.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2022	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Акт, В г. Николаевске-на-Амуре создан центр культурного развития	РРП	Изменение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
15.20.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2022	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Акт, В г. Николаевске-на-Амуре создан центр культурного развития	РРП	Изменение
15.20.1	Объект введен в эксплуатацию	01.12.2022	31.12.2022	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
15.20.1	Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации	01.01.2021	15.02.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Соглашение,	РРП	Удаление
15.20.1	Объект введен в эксплуатацию	01.12.2022	31.12.2022	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
15.20.1	Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации	01.01.2021	15.02.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Соглашение,	РРП	Удаление
15.20.2	Министерством культуры края заключено соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта с администрацией муниципального района	01.01.2021	01.04.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
15.20.2	Министерством культуры края заключено соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта с администрацией муниципального района	01.01.2021	01.04.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
15.20.3	Проведен мониторинг показателя уровня технической готовности за II квартал	01.04.2021	30.06.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
15.20.3	Проведен мониторинг показателя уровня технической готовности за II квартал	01.04.2021	30.06.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
15.20.4	Проведен мониторинг показателя уровня технической готовности за III квартал	01.07.2021	30.09.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
15.20.4	Проведен мониторинг показателя уровня технической готовности за III квартал	01.07.2021	30.09.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
15.20.5	Проведен мониторинг показателя уровня технической готовности за IV квартал	01.10.2021	31.12.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
15.20.5	Проведен мониторинг показателя уровня технической готовности за IV квартал	01.10.2021	31.12.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
15.20.6	Проведен мониторинг показателя уровня технической готовности за I квартал	01.01.2022	31.03.2022	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
15.20.6	Проведен мониторинг показателя уровня технической готовности за I квартал	01.01.2022	31.03.2022	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
15.20.7	Проведен мониторинг показателя уровня технической готовности за II квартал	01.04.2022	30.06.2022	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
15.20.7	Проведен мониторинг показателя уровня технической готовности за II квартал	01.04.2022	30.06.2022	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
15.20.8	Проведен мониторинг показателя уровня технической готовности за III квартал	01.07.2022	30.09.2022	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
15.20.8	Проведен мониторинг показателя уровня технической готовности за III квартал	01.07.2022	30.09.2022	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
15.20.9	Проведен мониторинг показателя уровня технической готовности за IV квартал	01.10.2022	31.12.2022	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
15.20.9	Проведен мониторинг показателя уровня технической готовности за IV квартал	01.10.2022	31.12.2022	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
16.	(02) Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности значение: 1, Дата: 01.12.2023						
16.1.	Земельный участок предоставлен заказчику	-	01.05.2023	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
16.1.	Земельный участок предоставлен заказчику	-	01.05.2023	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
16.2.	Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	01.06.2020	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Прочий тип документа, Проведена государственная экспертиза проектно-сметной документации. Получено положительное заключение	РРП	Изменение
16.2.	Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	01.06.2020	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Прочий тип документа, Проведена государственная экспертиза проектно-сметной документации. Получено положительное заключение	РРП	Изменение
16.2.1	Направлен пакет документов для получения положительного заключения государственной экспертизы	01.11.2019	01.03.2020	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
16.2.1	Направлен пакет документов для получения положительного заключения государственной экспертизы	01.11.2019	01.03.2020	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
16.2.2	Получено положительное заключение по результатам государственной экспертизы	01.03.2020	01.06.2020	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
16.2.2	Получено положительное заключение по результатам государственной экспертизы	01.03.2020	01.06.2020	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
16.3.	Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	01.06.2023	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
16.3.	Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	01.06.2023	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
16.4.	Строительно-монтажные работы завершены	-	01.10.2023	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Изменение
16.4.	Строительно-монтажные работы завершены	-	01.10.2023	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Изменение
16.5.	Оборудование приобретено	-	01.10.2023	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
16.5.	Оборудование приобретено	-	01.10.2023	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
16.6.	Оборудование установлено	-	10.10.2023	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
16.6.	Оборудование установлено	-	10.10.2023	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
16.7.	Оборудование введено в эксплуатацию	-	10.10.2023	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
16.7.	Оборудование введено в эксплуатацию	-	10.10.2023	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
16.8.	Техническая готовность объекта, %	-	01.11.2023	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
16.8.	Техническая готовность объекта, %	-	01.11.2023	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
16.9.	Заключение органа государственного строительного надзора получено	-	05.11.2023	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
16.9.	Заключение органа государственного строительного надзора получено	-	05.11.2023	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
16.10.	Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	15.11.2023	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
16.10.	Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	15.11.2023	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
16.11.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	-	01.12.2023	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
16.11.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	-	01.12.2023	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
16.12.	Документ разработан	-	01.08.2020	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Заявка,	РРП	Удаление
16.12.	Документ разработан	-	01.08.2020	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Заявка,	РРП	Удаление
16.12.1	Направлены заявки в Министерство культуры Российской Федерации на участие в конкурсном отборе	01.01.2019	01.08.2020	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Заявка,	РРП	Удаление
16.12.1	Направлены заявки в Министерство культуры Российской Федерации на участие в конкурсном отборе	01.01.2019	01.08.2020	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Заявка,	РРП	Удаление
16.13.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.04.2023	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Соглашение, Заключено соглашение с КГАУК "Хабаровский краевой музыкальный театр"	РРП	Добавление
16.13.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.04.2023	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Соглашение, Заключено соглашение с КГАУК "Хабаровский краевой музыкальный театр"	РРП	Добавление
16.13.1	Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении межбюджетного трансферта	01.01.2023	15.02.2023	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
16.13.1	Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении межбюджетного трансферта	01.01.2023	15.02.2023	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
16.13.2	Заключено соглашение с КГАУК "Хабаровский краевой музыкальный театр" о предоставлении межбюджетного трансферта	15.02.2023	01.04.2023	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
16.13.2	Заключено соглашение с КГАУК "Хабаровский краевой музыкальный театр" о предоставлении межбюджетного трансферта	15.02.2023	01.04.2023	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
16.13.3	Направлены заявки в Министерство культуры Российской Федерации на участие в конкурсном отборе	01.01.2019	01.08.2020	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
16.13.3	Направлены заявки в Министерство культуры Российской Федерации на участие в конкурсном отборе	01.01.2019	01.08.2020	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
16.14.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
16.14.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
16.15.	Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды	-	01.12.2023	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
16.15.	Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды	-	01.12.2023	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
16.16.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
16.16.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
16.17.	Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	01.12.2023	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Акт, В 2023 году проведена реновация здания Хабаровского краевого музыкального театра (в случае победы в конкурсном отборе)	РРП	Добавление
16.17.	Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	01.12.2023	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Акт, В 2023 году проведена реновация здания Хабаровского краевого музыкального театра (в случае победы в конкурсном отборе)	РРП	Добавление
16.17.1	Проведен мониторинг достижения показателя уровня технической готовности и освоения средств межбюджетного трансферта во II квартале	01.04.2023	30.06.2023	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
16.17.1	Проведен мониторинг достижения показателя уровня технической готовности и освоения средств межбюджетного трансферта во II квартале	01.04.2023	30.06.2023	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
16.17.2	Проведен мониторинг достижения показателя уровня технической готовности и освоения средств межбюджетного трансферта в III квартале	01.07.2023	30.09.2023	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
16.17.2	Проведен мониторинг достижения показателя уровня технической готовности и освоения средств межбюджетного трансферта в III квартале	01.07.2023	30.09.2023	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
16.17.3	Проведен мониторинг достижения показателя уровня технической готовности и освоения средств межбюджетного трансферта в IV квартале	01.10.2023	25.11.2023	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
16.17.3	Проведен мониторинг достижения показателя уровня технической готовности и освоения средств межбюджетного трансферта в IV квартале	01.10.2023	25.11.2023	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
16.17.4	Направлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации	25.11.2023	01.12.2023	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
16.17.4	Направлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации	25.11.2023	01.12.2023	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
16.18.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	31.03.2020	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
16.18.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	31.03.2020	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
16.19.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2020	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
16.19.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2020	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
17.	(02) Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек значение: 12.0, Дата: 31.12.2023						
17.1.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
17.1.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
17.1.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление
17.1.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
17.2.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление
17.2.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
17.2.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление
17.2.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
17.3.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление
17.3.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение,	РРП	Изменение
17.3.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение,	РРП	Изменение
17.3.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление
17.4.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление
17.4.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление
17.5.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
17.5.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
17.6.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
17.6.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
17.7.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
17.7.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
17.8.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
17.8.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
17.9.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.02.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение, Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации	РРП	Добавление
17.9.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.02.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение, Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации	РРП	Добавление
17.9.1	Заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта на реализацию мероприятий по оснащению образовательных учреждений Хабаровского края (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.01.2023	15.02.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
17.9.1	Заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта на реализацию мероприятий по оснащению образовательных учреждений Хабаровского края (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.01.2023	15.02.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
17.10.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.05.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение, Заключены соглашения с муниципальными образованиями края	РРП	Добавление
17.10.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.05.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение, Заключены соглашения с муниципальными образованиями края	РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
17.10.1	Издано постановление Правительства Хабаровского края о распределении субсидий из краевого бюджета на реализацию мероприятий по оснащению образовательных учреждений Хабаровского края (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	15.02.2023	15.04.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
17.10.1	Издано постановление Правительства Хабаровского края о распределении субсидий из краевого бюджета на реализацию мероприятий по оснащению образовательных учреждений Хабаровского края (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	15.02.2023	15.04.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
17.10.2	Заключены соглашения с муниципальными образованиями края на реализацию мероприятий по оснащению (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.04.2023	01.05.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
17.10.2	Заключены соглашения с муниципальными образованиями края на реализацию мероприятий по оснащению (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.04.2023	01.05.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
17.11.	Оборудование приобретено	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
17.11.	Оборудование приобретено	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
17.12.	Оборудование приобретено	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
17.12.	Оборудование приобретено	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
17.12.1	Проведение конкурсных процедур по закупке музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов	01.07.2023	01.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа,	РНП	Удаление
17.12.1	Проведение конкурсных процедур по закупке музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов	01.07.2023	01.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа,	РНП	Удаление
17.13.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет, В 2023 году оснащены 15 образовательных учреждений Хабаровского края (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом), в том числе в 2023 году - 4 учреждения	РРП	Добавление
17.13.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет, В 2023 году оснащены 15 образовательных учреждений Хабаровского края (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом), в том числе в 2023 году - 4 учреждения	РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
17.13.1	Осуществлен мониторинг оснащения муниципальных образований края музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами за III квартал	01.07.2023	30.09.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
17.13.1	Осуществлен мониторинг оснащения муниципальных образований края музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами за III квартал	01.07.2023	30.09.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
17.13.2	Осуществлен мониторинг оснащения муниципальных образований края музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами за IV квартал	01.10.2023	15.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
17.13.2	Осуществлен мониторинг оснащения муниципальных образований края музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами за IV квартал	01.10.2023	15.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
17.13.3	Представлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации	15.12.2023	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
17.13.3	Представлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации	15.12.2023	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
17.14.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Постановление,	РРП	Изменение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
17.14.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Постановление,	РРП	Изменение
17.15.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
17.15.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
17.16.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Добавление
17.16.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Добавление
18.	(02)						
18.1.1	Заключение соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта с Министерством культуры РФ	01.01.2021	01.03.2021	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений		РРП	Добавление
19.	(03) Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации значение: 9, Дата: 01.12.2019						
19.1.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
19.1.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
19.1.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	10.02.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление
19.2.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
19.2.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	10.02.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление
19.2.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
19.3.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
19.3.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
19.3.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление
19.4.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
19.4.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление
19.4.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
19.4.1	Предоставлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации	25.11.2019	01.12.2019	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Отчет,	РРП	Удаление
19.5.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
19.6.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.05.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение, Заключены соглашения с муниципальными образованиями края о предоставлении межбюджетного трансферта	РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
19.6.1	Заключены соглашения с муниципальными образованиями края о предоставлении иного межбюджетного трансферта	01.04.2019	31.05.2019	Алферова Е. Л. - начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
19.6.2	Издано постановление Правительства Хабаровского края об утверждении Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на создание модельных муниципальных библиотек	01.01.2019	01.05.2019	Алферова Е. Л. - начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
19.7.	Оборудование установлено	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
19.8.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
19.9.	Документ разработан	-	01.05.2019	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Изменение
19.9.1	Издано постановление Правительства Хабаровского края об утверждении Порядка предоставления субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Хабаровского края по поддержке отрасли культуры	01.01.2019	15.04.2019	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Постановление,	РРП	Изменение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
19.9.2	Министерством культуры края заключены соглашения с администрациями муниципальных образований о предоставлении субсидии	15.02.2019	01.05.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение,	РРП	Изменение
19.10.	Документ утвержден (подписан)	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Изменение
19.10.1	Подготовлено постановление Правительства Хабаровского края об утверждении Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований хабаровского края на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта "Культура"	01.01.2019	01.05.2019	Алферова Е. Л. - начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Постановление,	РРП	Изменение
19.10.1	Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта	01.01.2019	01.05.2019	Алферова Е. Л. - начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение,	РРП	Удаление
19.10.2	Министерством культуры Хабаровского края заключены соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с администрациями муниципальных районов	01.04.2019	31.05.2019	Алферова Е. Л. - начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение,	РРП	Удаление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
19.10.3	Переоснащены 3 муниципальные библиотеки по модельному стандарту	01.05.2019	01.12.2019	Алферова Е. Л. - начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Отчет,	РРП	Удаление
19.11.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет, Созданы 3 муниципальные модельные библиотеки	РРП	Добавление
19.11.1	Представлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации	25.11.2019	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет, Созданы 3 муниципальные библиотеки	РРП	Добавление
19.11.2	Муниципальными образованиями края представлены отчеты об освоении межбюджетных трансфертов	01.11.2019	25.11.2019	Алферова Е. Л. - начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
19.12.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	02.08.2019	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
19.12.1	Размещены извещения о конкурентных процедурах	20.05.2019	10.07.2019	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
19.12.2	Проведены конкурентные процедуры, заключены контракты с поставщиками	21.06.2019	02.08.2019	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
19.13.	Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Акт, Учреждения культуры Хабаровского края обеспечены 9 передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами)	РРП	Изменение
19.13.1	Произведена поставка автоклубов	15.10.2019	01.12.2019	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
19.13.1	Учреждения культуры Хабаровского края обеспечены 9 передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами)	01.01.2019	01.12.2019	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Отчет,	РРП	Удаление
19.14.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	30.04.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
19.14.1	Направлена заявка в Министерство культуры Российской Федерации на участие в конкурсном отборе	01.01.2019	31.03.2019	Алферова Е. Л. - начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
19.14.2	Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации	01.01.2019	30.04.2019	Алферова Е. Л. - начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
19.15.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
19.16.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
20.	(03) Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации значение: 2, Дата: 31.12.2019						
20.1.	Земельный участок предоставлен заказчику	-	10.12.2018	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
20.1.	Земельный участок предоставлен заказчику	-	09.12.2018	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
20.2.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.04.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
20.2.1	Информирование муниципальных образований Хабаровского края об объявлении конкурсного отбора на предоставление субсидии Фонда кино	01.01.2019	11.02.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
20.2.2	Подготовлены и направлены заявки в Фонд кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов	11.02.2019	30.04.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
20.3.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
20.3.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	02.02.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление
20.4.	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.08.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
20.4.1	Заключены контракты для реализации проекта между Фондом кино и муниципальными образованиями Хабаровского края	01.01.2019	31.08.2019	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
20.5.	Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	10.12.2018	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
20.5.	Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	11.12.2018	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
20.6.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	25.12.2018	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
20.6.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
20.7.	Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	16.12.2018	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
20.7.	Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	13.12.2018	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
20.8.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
20.8.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление
20.9.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет, Созданы и (или) оснащены 2 кинозала		Добавление
20.9.1	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за I квартал	01.01.2019	31.03.2019	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
20.9.2	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за II квартал	01.04.2019	30.06.2019	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
20.9.3	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за III квартал	01.07.2019	30.09.2019	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
20.9.4	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за IV квартал	01.10.2019	31.12.2019	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
20.10.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление
20.10.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
20.11.	Строительно-монтажные работы завершены	-	20.12.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
20.11.	Строительно-монтажные работы завершены	-	19.12.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
20.12.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
20.13.	Оборудование приобретено	-	22.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
20.13.	Оборудование приобретено	-	21.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
20.14.	Оборудование установлено	-	23.12.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Акт,	РНП	Изменение
20.14.	Оборудование установлено	-	22.12.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
20.15.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
20.16.	Оборудование введено в эксплуатацию	-	23.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
20.16.	Оборудование введено в эксплуатацию	-	25.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
20.17.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.02.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение, Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации	РРП	Добавление
20.17.1	Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта на реализацию мероприятий по оснащению образовательных учреждений Хабаровского края (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.01.2019	15.02.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
20.18.	Техническая готовность объекта, %	-	22.12.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
20.18.	Техническая готовность объекта, %	-	19.12.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Акт,	РНП	Изменение
20.19.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.05.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение, Заключены соглашения с муниципальными образованиями края	РРП	Добавление
20.19.1	Издано постановление Правительства Хабаровского края о распределении субсидий из краевого бюджета на реализацию мероприятий по оснащению образовательных учреждений Хабаровского края (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	15.02.2019	15.04.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
20.19.2	Заключены соглашения с муниципальными образованиями края на реализацию мероприятий по оснащению (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.04.2019	01.05.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
20.20.	Заключение органа государственного строительного надзора получено	-	23.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
20.20.	Заключение органа государственного строительного надзора получено	-	20.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
20.21.	Оборудование приобретено	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
20.22.	Документ разработан	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Изменение
20.22.1	Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении субсидии	01.01.2019	15.02.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение,	РРП	Удаление
20.22.2	Подготовлено постановление Правительства Хабаровского края о распределении субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края	01.01.2019	01.05.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Постановление,	РРП	Удаление
20.22.3	Министерством культуры края заключены соглашения о предоставлении субсидии с администрациями муниципальных районов	01.04.2019	01.05.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение,	РРП	Удаление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
20.23.	Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	22.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
20.23.	Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	24.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
20.24.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	-	24.12.2018	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
20.24.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	-	20.12.2018	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
20.25.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет, В 2019 году оснащены 7 образовательных учреждений Хабаровского края (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом), в том числе в 2019 году - 4 учреждения	РРП	Добавление
20.25.1	Осуществлен мониторинг оснащения муниципальных образований края музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами за III квартал	01.07.2019	30.09.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
20.25.2	Осуществлен мониторинг оснащения муниципальных образований края музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами за IV квартал	01.10.2019	15.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
20.25.3	Представлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации	15.12.2019	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
20.26.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
20.27.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2018	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
20.27.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
20.27.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Постановление,	РНП	Изменение
20.27.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	02.02.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
20.28.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	29.11.2018	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
20.28.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	29.11.2018	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
20.28.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
20.28.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
20.29.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.02.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления	Соглашение, Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации	КРП	Добавление
20.30.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
20.31.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
20.31.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	31.12.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
20.31.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
20.32.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.02.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
20.32.1	Заключено соглашение о предоставлении межбюджетного трансфера с Министерством культуры Российской Федерации	01.01.2019	15.02.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
20.33.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
20.33.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
20.33.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
20.34.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
20.35.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	05.04.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Соглашение,	РРП	Изменение
20.35.1	Подготовлено постановление Правительства Хабаровского края о распределении субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования Хабаровского края	01.01.2019	01.03.2019	Шабовта А. Н. - Министр строительства Хабаровского края	Постановление,	РРП	Удаление
20.35.2	Министерство строительство Хабаровского края заключено соглашение о предоставлении субсидии с администрацией муниципального района	15.02.2019	01.12.2019	Шабовта А. Н. - Министр строительства Хабаровского края	Соглашение,	РРП	Удаление
20.35.3	Осуществлен мониторинг освоения перечисленных средств субсидии	15.04.2019	31.12.2019	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений	Отчет,	РРП	Удаление
20.35.4	Акт ввода в эксплуатацию	01.12.2019	31.12.2019	Шабовта А. Н. - Министр строительства Хабаровского края	Акт,	РРП	Удаление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
20.36.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.12.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
20.37.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.05.2019	Шабовта А. Н. - Министр строительства Хабаровского края		РРП	Добавление
20.37.1	Заключено соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта с муниципальным районом края	15.02.2019	01.05.2019	Шабовта А. Н. - Министр строительства Хабаровского края		РРП	Добавление
20.38.	Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности	-	31.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
20.39.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
20.40.	Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	31.12.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Отчет, Построено и (или) реконструировано 1 культурно-досуговое учреждение в сельской местности	РРП	Добавление
20.40.1	Проведен мониторинг достижения показателя уровня технической готовности и освоения средств межбюджетного трансферта за II квартал	01.04.2019	30.06.2019	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений		РРП	Добавление
20.40.2	Проведен мониторинг достижения показателя уровня технической готовности и освоения средств межбюджетного трансферта за III квартал	01.07.2019	30.09.2019	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений		РРП	Добавление
20.40.3	Проведен мониторинг достижения показателя уровня технической готовности и освоения средств межбюджетного трансферта за IV квартал	01.10.2019	31.12.2019	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
20.40.4	Направлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации	15.12.2019	31.12.2019	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений	Отчет, Согласно соглашению отчет представляется до 15 января 2020 г.	РРП	Добавление
20.41.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	05.04.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
20.41.1	Заключены соглашения с муниципальными образованиями края о предоставлении иного межбюджетного трансферта	15.02.2019	05.04.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
20.42.	Созданы (реконструированы) и капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности	-	31.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
20.43.	Документ утвержден (подписан)	-	31.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Изменение
20.43.1	Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении субсидии	01.01.2019	15.02.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления	Соглашение,	РРП	Удаление
20.43.2	Подготовлено постановление Правительства Хабаровского края о распределении субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края	15.02.2019	01.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления	Постановление,	РРП	Удаление
20.43.3	Министерством культуры края заключены соглашения о предоставлении субсидии с администрацией муниципальных районов	15.02.2019	01.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления	Соглашение,	РРП	Удаление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
20.43.4	Осуществлен мониторинг освоения перечисленных средств субсидии	15.04.2019	31.12.2019	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений	Отчет,	РРП	Удаление
20.43.5	Акт ввода в эксплуатацию/ Акты выполненных работ	01.06.2019	31.12.2019	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений	Акт,	РРП	Удаление
20.44.	Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	31.12.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Отчет, Созданы (реконструированы) не менее 2 культурно-досуговых учреждений в сельской местности	РРП	Добавление
20.44.1	Проведен мониторинг достижения показателя уровня технической готовности и освоения средств межбюджетных трансфертов за II квартал	01.04.2019	30.06.2019	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений		РРП	Добавление
20.44.2	Проведен мониторинг достижения показателя уровня технической готовности и освоения средств межбюджетных трансфертов за III квартал	01.07.2019	30.09.2019	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений		РРП	Добавление
20.44.3	Проведен мониторинг достижения показателя уровня технической готовности и освоения средств межбюджетных трансфертов за IV квартал	01.10.2019	31.12.2019	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений		РРП	Добавление
20.45.	Заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта	-	15.02.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
20.45.1	Заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта с Министерством культуры Российской Федерации	01.01.2019	15.02.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
21.	(03) Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации значение: 3.0, Дата: 31.12.2020						
21.1.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.04.2020	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
21.1.1	Информирование муниципальных образований Хабаровского края об объявлении конкурсного отбора на предоставление субсидии Фонда кино	01.01.2020	11.02.2020	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
21.1.2	Подготовлены и направлены заявки в Фонд кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов	11.02.2020	30.04.2020	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
21.2.	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.08.2020	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
21.2.1	Заключены контракты для реализации проекта между Фондом кино и муниципальными образованиями Хабаровского края	01.01.2020	31.08.2020	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
21.3.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2020	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет, Созданы и (или) оснащены 3 кинозала (нарастающим итогом), в том числе в 2020 году - 1 кинозал		Добавление
21.3.1	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за I квартал	01.01.2020	31.03.2020	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
21.3.2	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за II квартал	01.04.2020	30.06.2020	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
21.3.3	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за III квартал	01.07.2020	30.09.2020	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
21.3.4	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за IV квартал	01.10.2020	31.12.2020	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
22.	(03) Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации значение: 1, Дата: 01.12.2021						
22.1.	Земельный участок предоставлен заказчику	-	01.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
22.2.	Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	01.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
22.3.	Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	01.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
22.4.	Строительно-монтажные работы завершены	-	01.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
22.5.	Оборудование приобретено	-	01.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
22.6.	Оборудование установлено	-	01.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
22.7.	Оборудование введено в эксплуатацию	-	01.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
22.8.	Техническая готовность объекта, 100%	-	01.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
22.9.	Заключение органа государственного строительного надзора получено	-	01.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
22.10.	Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	01.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
22.11.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	-	01.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
22.12.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.12.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
22.13.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	27.12.2018	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
22.14.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	01.12.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
22.15.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2020	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
22.16.	Реконструкция, капитальный ремонт региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол	-	01.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
22.17.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
22.18.	Документ разработан	-	01.12.2021	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Изменение
22.19.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	01.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
22.20.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Отчет, В 2021 году реконструирован, капитально отремонтирован Хабаровский краевой театр юного зрителя	РРП	Добавление
22.20.1	Направлен отчет об использовании иного межбюджетного трансферта в Министерство культуры Российской Федерации	25.11.2021	01.12.2021	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
22.20.2	Осуществлен мониторинг показателя уровня технической готовности за II квартал	01.04.2021	30.06.2021	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
22.20.3	Осуществлен мониторинг показателя уровня технической готовности за III квартал	01.07.2021	30.09.2021	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
22.20.4	Осуществлен мониторинг показателя уровня технической готовности за IV квартал	01.10.2021	25.11.2021	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
22.21.	Утверждены необходимые документы	-	15.02.2021	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение, Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта	РРП	Добавление
22.21.1	Направлена заявка в Министерство культуры Российской Федерации на участие в конкурсном отборе	01.01.2020	01.08.2020	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
22.21.2	Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта	01.01.2021	15.02.2021	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
22.22.	Утверждены необходимые документы	-	15.04.2021	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение, Заключено соглашение с Хабаровским краевым театром юного зрителя о предоставлении иного межбюджетного трансферта	РРП	Добавление
22.22.1	Заключено соглашение с Хабаровским краевым театром юного зрителя о предоставлении иного межбюджетного трансферта	15.02.2021	15.04.2021	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
23.	(03) Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации значение: 3.0, Дата: 31.12.2021						
23.1.	Земельный участок предоставлен заказчику	-	30.12.2020	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
23.2.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.04.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
23.2.1	Информирование муниципальных образований Хабаровского края об объявлении конкурсного отбора на предоставление субсидии Фонда кино	01.01.2021	11.02.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
23.2.2	Подготовлены и направлены заявки в Фонд кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов	11.02.2021	30.04.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
23.3.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
23.3.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление
23.4.	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.08.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа, Контракт	РРП	Добавление
23.4.1	Заключены контракты для реализации проекта между Фондом кино и муниципальными образованиями Хабаровского края	01.01.2021	31.08.2021	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
23.5.	Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	30.12.2020	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
23.6.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
23.6.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	25.12.2020	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление
23.7.	Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	31.12.2020	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
23.8.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
23.8.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение,	РРП	Изменение
23.9.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет, Созданы и (или) оснащены 4 кинозала (нарастающим итогом), в том числе в 2021 году - 1 кинозал	РРП	Добавление
23.9.1	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за I квартал	01.01.2021	31.03.2021	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
23.9.2	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за II квартал	01.04.2021	30.06.2021	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
23.9.3	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за III квартал	01.07.2021	30.09.2021	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
23.9.4	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за IV квартал	01.10.2021	31.12.2021	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
23.10.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
23.10.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление
23.11.	Строительно-монтажные работы завершены	-	19.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
23.12.	Оборудование приобретено	-	20.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
23.13.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
23.14.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
23.15.	Оборудование установлено	-	21.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
23.16.	Оборудование введено в эксплуатацию	-	22.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
23.17.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
23.18.	Техническая готовность объекта, %	-	31.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
23.19.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.02.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение, Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации	РРП	Добавление
23.19.1	Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта на реализацию мероприятий по оснащению образовательных учреждений Хабаровского края (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.01.2021	15.02.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
23.20.	Заключение органа государственного строительного надзора получено	-	30.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
23.21.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.05.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение, Заключены соглашения с муниципальными образованиями края	РРП	Добавление
23.21.1	Издано постановление Правительства Хабаровского края о распределении субсидий из краевого бюджета на реализацию мероприятий по оснащению образовательных учреждений Хабаровского края (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	15.02.2021	15.04.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
23.21.2	Заключены соглашения с муниципальными образованиями края на реализацию мероприятий по оснащению (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.04.2021	01.05.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
23.22.	Оборудование приобретено	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
23.23.	Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	31.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
23.24.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	-	20.12.2020	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
23.25.	Оборудование приобретено	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
23.25.1	Проведение конкурсных процедур по закупке музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов	01.07.2021	01.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа,	РНП	Удаление
23.26.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет, В 2021 году оснащены 11 образовательных учреждений Хабаровского края (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом), в том числе в 2021 году - 4 учреждения	РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
23.26.1	Осуществлен мониторинг оснащения муниципальных образований края музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами за III квартал	01.07.2021	30.09.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
23.26.2	Осуществлен мониторинг оснащения муниципальных образований края музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами за IV квартал	01.10.2021	15.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
23.26.3	Представлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации	15.12.2021	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
23.27.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
23.28.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
23.28.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Постановление,	РНП	Изменение
23.29.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
23.30.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	31.12.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
23.31.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
23.32.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.12.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
23.33.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
23.34.	Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	31.12.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Отчет, Созданы (реконструированы) не менее 3 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом), в том числе в 2021 году - 1 учреждение	РРП	Добавление
23.34.1	Направлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации	15.12.2021	31.12.2021	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений		РРП	Добавление
23.35.	Направлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации	-	15.01.2020	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений	Отчет, Направлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации о достижении значений результатов регионального проекта	РРП	Добавление
23.35.1	Подготовлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации	15.12.2019	15.01.2020	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений		РРП	Добавление
23.36.	Заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта	-	15.02.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
23.36.1	Заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта с Министерством культуры Российской Федерации	01.01.2021	15.02.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
24.	(03) Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации значение: 1, Дата: 31.12.2022						
24.1.	Земельный участок предоставлен заказчику	-	01.06.2020	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Прочий тип документа, Заключен договор безвозмездного пользования земельным участком	РНП	Изменение
24.1.1	Заключен договор безвозмездного пользования земельным участком	01.07.2019	01.06.2020	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Прочий тип документа, Договор	РРП	Добавление
24.2.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.04.2022	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа,	РРП	Изменение
24.2.1	Информирование муниципальных образований Хабаровского края об объявлении конкурсного отбора на предоставление субсидии Фонда кино	01.01.2022	11.02.2022	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Исходящее письмо,	РРП	Изменение
24.2.2	Подготовлены и направлены заявки в Фонд кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов	11.02.2022	30.04.2022	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Заявка,	РРП	Изменение
24.2.3	Мониторинг направления заявок муниципальными учреждениями кинопоказа в Фонд кино	01.01.2019	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Заявка,	РРП	Удаление
24.3.	Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	31.07.2020	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Прочий тип документа, Проведена государственная экспертиза проектно-сметной документации. Получено положительное заключение	РНП	Изменение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
24.3.1	Проведена государственная экспертиза проектно-сметной документации	01.06.2020	31.07.2020	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
24.4.	Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	01.06.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
24.5.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2022	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет, Созданы и (или) оснащены 5 кинозалов (нарастающим итогом), в том числе в 2022 году - 1 кинозал		Изменение
24.5.1	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов (в случае победы в конкурсном отборе) за I квартал	01.01.2022	31.03.2022	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет,	РРП	Изменение
24.5.1	Оснащено оборудованием 5 муниципальных кинозалов для создания условий для показа национальных кинофильмов (нарастающим итогом) (при условии победы в конкурсном отборе)	01.01.2022	31.12.2022	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Акт, Ввода в эксплуатацию	РРП	Удаление
24.5.2	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов (в случае победы в конкурсном отборе) за II квартал	01.04.2022	30.06.2022	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
24.5.3	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов (в случае победы в конкурсном отборе) за III квартал	01.07.2022	30.09.2022	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
24.5.4	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов (в случае победы в конкурсном отборе) за IV квартал	01.10.2022	31.12.2022	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
24.6.	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.08.2022	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа, Контракт	РРП	Добавление
24.6.1	Заключены контракты для реализации проекта между Фондом кино и муниципальными образованиями Хабаровского края	01.01.2022	31.08.2022	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа, Контракт	РРП	Добавление
24.7.	Строительно-монтажные работы завершены	-	01.11.2022	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
24.8.	Оборудование приобретено	-	01.11.2022	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
24.9.	Оборудование установлено	-	10.11.2022	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
24.10.	Оборудование введено в эксплуатацию	-	10.11.2022	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
24.11.	Техническая готовность объекта, %	-	01.12.2022	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
24.12.	Заключение органа государственного строительного надзора получено	-	05.12.2022	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
24.13.	Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	15.12.2022	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
24.14.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	-	30.12.2022	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
24.15.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2020	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
24.15.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2022	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
24.16.	Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек	-	31.12.2022	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
24.17.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2020	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
24.17.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2022	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
24.18.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	01.03.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
24.18.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Удаление
24.18.1	Заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов с Министерством культуры Российской Федерации	01.01.2021	01.03.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
24.19.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2022	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
24.19.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
24.19.1	Представлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации	01.12.2022	31.12.2022	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
24.20.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2022	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Акт, В г. Николаевске-на-Амуре создан центр культурного развития	РРП	Изменение
24.20.1	Объект введен в эксплуатацию	01.12.2022	31.12.2022	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
24.20.1	Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации	01.01.2021	15.02.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Соглашение,	РРП	Удаление
24.20.2	Министерством культуры края заключено соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта с администрацией муниципального района	01.01.2021	01.04.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
24.20.3	Проведен мониторинг показателя уровня технической готовности за II квартал	01.04.2021	30.06.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
24.20.4	Проведен мониторинг показателя уровня технической готовности за III квартал	01.07.2021	30.09.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
24.20.5	Проведен мониторинг показателя уровня технической готовности за IV квартал	01.10.2021	31.12.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
24.20.6	Проведен мониторинг показателя уровня технической готовности за I квартал	01.01.2022	31.03.2022	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
24.20.7	Проведен мониторинг показателя уровня технической готовности за II квартал	01.04.2022	30.06.2022	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
24.20.8	Проведен мониторинг показателя уровня технической готовности за III квартал	01.07.2022	30.09.2022	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
24.20.9	Проведен мониторинг показателя уровня технической готовности за IV квартал	01.10.2022	31.12.2022	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
25.	(03) Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации значение: 1, Дата: 01.12.2023						
25.1.	Земельный участок предоставлен заказчику	-	01.05.2023	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
25.2.	Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	01.06.2020	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Прочий тип документа, Проведена государственная экспертиза проектно-сметной документации. Получено положительное заключение	РРП	Изменение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
25.2.1	Направлен пакет документов для получения положительного заключения государственной экспертизы	01.11.2019	01.03.2020	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
25.2.2	Получено положительное заключение по результатам государственной экспертизы	01.03.2020	01.06.2020	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
25.3.	Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	01.06.2023	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
25.4.	Строительно-монтажные работы завершены	-	01.10.2023	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Изменение
25.5.	Оборудование приобретено	-	01.10.2023	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
25.6.	Оборудование установлено	-	10.10.2023	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
25.7.	Оборудование введено в эксплуатацию	-	10.10.2023	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
25.8.	Техническая готовность объекта, %	-	01.11.2023	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
25.9.	Заключение органа государственного строительного надзора получено	-	05.11.2023	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
25.10.	Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	15.11.2023	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
25.11.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	-	01.12.2023	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
25.12.	Документ разработан	-	01.08.2020	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Заявка,	РРП	Удаление
25.12.1	Направлены заявки в Министерство культуры Российской Федерации на участие в конкурсном отборе	01.01.2019	01.08.2020	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Заявка,	РРП	Удаление
25.13.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.04.2023	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Соглашение, Заключено соглашение с КГАУК "Хабаровский краевой музыкальный театр"	РРП	Добавление
25.13.1	Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении межбюджетного трансферта	01.01.2023	15.02.2023	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
25.13.2	Заключено соглашение с КГАУК "Хабаровский краевой музыкальный театр" о предоставлении межбюджетного трансферта	15.02.2023	01.04.2023	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
25.13.3	Направлены заявки в Министерство культуры Российской Федерации на участие в конкурсном отборе	01.01.2019	01.08.2020	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
25.14.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
25.15.	Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды	-	01.12.2023	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
25.16.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
25.17.	Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	01.12.2023	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Акт, В 2023 году проведена реновация здания Хабаровского краевого музыкального театра (в случае победы в конкурсном отборе)	РРП	Добавление
25.17.1	Проведен мониторинг достижения показателя уровня технической готовности и освоения средств межбюджетного трансферта во II квартале	01.04.2023	30.06.2023	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
25.17.2	Проведен мониторинг достижения показателя уровня технической готовности и освоения средств межбюджетного трансферта в III квартале	01.07.2023	30.09.2023	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
25.17.3	Проведен мониторинг достижения показателя уровня технической готовности и освоения средств межбюджетного трансферта в IV квартале	01.10.2023	25.11.2023	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
25.17.4	Направлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации	25.11.2023	01.12.2023	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
25.18.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	31.03.2020	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
25.19.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2020	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
26.	(03) Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации значение: 12.0, Дата: 31.12.2023						
26.1.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление
26.1.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
26.2.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление
26.2.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
26.3.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение,	РРП	Изменение
26.3.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление
26.4.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
26.5.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
26.6.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
26.7.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
26.8.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
26.9.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.02.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение, Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации	РРП	Добавление
26.9.1	Заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта на реализацию мероприятий по оснащению образовательных учреждений Хабаровского края (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.01.2023	15.02.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
26.10.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.05.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение, Заключены соглашения с муниципальными образованиями края	РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
26.10.1	Издано постановление Правительства Хабаровского края о распределении субсидий из краевого бюджета на реализацию мероприятий по оснащению образовательных учреждений Хабаровского края (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	15.02.2023	15.04.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
26.10.2	Заключены соглашения с муниципальными образованиями края на реализацию мероприятий по оснащению (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.04.2023	01.05.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
26.11.	Оборудование приобретено	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
26.12.	Оборудование приобретено	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
26.12.1	Проведение конкурсных процедур по закупке музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов	01.07.2023	01.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа,	РНП	Удаление
26.13.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет, В 2023 году оснащены 15 образовательных учреждений Хабаровского края (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом), в том числе в 2023 году - 4 учреждения	РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
26.13.1	Осуществлен мониторинг оснащения муниципальных образований края музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами за III квартал	01.07.2023	30.09.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
26.13.2	Осуществлен мониторинг оснащения муниципальных образований края музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами за IV квартал	01.10.2023	15.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
26.13.3	Представлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации	15.12.2023	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
26.14.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Постановление,	РРП	Изменение
26.15.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
26.16.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Добавление
27.	(03)						
27.1.1	Заключение соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта с Министерством культуры РФ	01.01.2021	01.03.2021	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений		РРП	Добавление
28.	(04) Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды значение: 9, Дата: 01.12.2019						

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
28.1.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
28.1.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
28.1.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
28.1.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	10.02.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление
28.1.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
28.1.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	10.02.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление
28.2.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	10.02.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
28.2.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
28.2.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
28.2.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
28.2.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
28.2.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	10.02.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление
28.3.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление
28.3.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
28.3.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
28.3.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
28.3.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
28.3.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
28.4.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление
28.4.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
28.4.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
28.4.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
28.4.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
28.4.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление
28.4.1	Предоставлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации	25.11.2019	01.12.2019	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Отчет,	РРП	Удаление
28.4.1	Предоставлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации	25.11.2019	01.12.2019	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Отчет,	РРП	Удаление
28.5.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
28.5.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
28.6.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.05.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение, Заключены соглашения с муниципальными образованиями края о предоставлении межбюджетного трансферта	РРП	Добавление
28.6.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.05.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение, Заключены соглашения с муниципальными образованиями края о предоставлении межбюджетного трансферта	РРП	Добавление
28.6.1	Заключены соглашения с муниципальными образованиями края о предоставлении иного межбюджетного трансферта	01.04.2019	31.05.2019	Алферова Е. Л. - начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
28.6.1	Заключены соглашения с муниципальными образованиями края о предоставлении иного межбюджетного трансферта	01.04.2019	31.05.2019	Алферова Е. Л. - начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
28.6.2	Издано постановление Правительства Хабаровского края об утверждении Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на создание модельных муниципальных библиотек	01.01.2019	01.05.2019	Алферова Е. Л. - начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
28.6.2	Издано постановление Правительства Хабаровского края об утверждении Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на создание модельных муниципальных библиотек	01.01.2019	01.05.2019	Алферова Е. Л. - начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
28.7.	Оборудование установлено	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
28.7.	Оборудование установлено	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
28.8.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
28.8.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
28.9.	Документ разработан	-	01.05.2019	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Изменение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
28.9.	Документ разработан	-	01.05.2019	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Изменение
28.9.1	Издано постановление Правительства Хабаровского края об утверждении Порядка предоставления субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Хабаровского края по поддержке отрасли культуры	01.01.2019	15.04.2019	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Постановление,	РРП	Изменение
28.9.1	Издано постановление Правительства Хабаровского края об утверждении Порядка предоставления субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Хабаровского края по поддержке отрасли культуры	01.01.2019	15.04.2019	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Постановление,	РРП	Изменение
28.9.2	Министерством культуры края заключены соглашения с администрациями муниципальных образований о предоставлении субсидии	15.02.2019	01.05.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение,	РРП	Изменение
28.9.2	Министерством культуры края заключены соглашения с администрациями муниципальных образований о предоставлении субсидии	15.02.2019	01.05.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение,	РРП	Изменение
28.10.	Документ утвержден (подписан)	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Изменение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
28.10.	Документ утвержден (подписан)	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Изменение
28.10.1	Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта	01.01.2019	01.05.2019	Алферова Е. Л. - начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение,	РРП	Удаление
28.10.1	Подготовлено постановление Правительства Хабаровского края об утверждении Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований хабаровского края на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта "Культура"	01.01.2019	01.05.2019	Алферова Е. Л. - начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Постановление,	РРП	Изменение
28.10.1	Подготовлено постановление Правительства Хабаровского края об утверждении Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований хабаровского края на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта "Культура"	01.01.2019	01.05.2019	Алферова Е. Л. - начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Постановление,	РРП	Изменение
28.10.1	Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта	01.01.2019	01.05.2019	Алферова Е. Л. - начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение,	РРП	Удаление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
28.10.2	Министерством культуры Хабаровского края заключены соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с администрациями муниципальных районов	01.04.2019	31.05.2019	Алферова Е. Л. - начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение,	РРП	Удаление
28.10.2	Министерством культуры Хабаровского края заключены соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с администрациями муниципальных районов	01.04.2019	31.05.2019	Алферова Е. Л. - начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение,	РРП	Удаление
28.10.3	Переоснащены 3 муниципальные библиотеки по модельному стандарту	01.05.2019	01.12.2019	Алферова Е. Л. - начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Отчет,	РРП	Удаление
28.10.3	Переоснащены 3 муниципальные библиотеки по модельному стандарту	01.05.2019	01.12.2019	Алферова Е. Л. - начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Отчет,	РРП	Удаление
28.11.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет, Созданы 3 муниципальные модельные библиотеки	РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
28.11.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет, Созданы 3 муниципальные модельные библиотеки	РРП	Добавление
28.11.1	Представлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации	25.11.2019	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет, Созданы 3 муниципальные библиотеки	РРП	Добавление
28.11.1	Представлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации	25.11.2019	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет, Созданы 3 муниципальные библиотеки	РРП	Добавление
28.11.2	Муниципальными образованиями края представлены отчеты об освоении межбюджетных трансфертов	01.11.2019	25.11.2019	Алферова Е. Л. - начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
28.11.2	Муниципальными образованиями края представлены отчеты об освоении межбюджетных трансфертов	01.11.2019	25.11.2019	Алферова Е. Л. - начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
28.12.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	02.08.2019	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
28.12.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	02.08.2019	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
28.12.1	Размещены извещения о конкурентных процедурах	20.05.2019	10.07.2019	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
28.12.1	Размещены извещения о конкурентных процедурах	20.05.2019	10.07.2019	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
28.12.2	Проведены конкурентные процедуры, заключены контракты с поставщиками	21.06.2019	02.08.2019	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
28.12.2	Проведены конкурентные процедуры, заключены контракты с поставщиками	21.06.2019	02.08.2019	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
28.13.	Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Акт, Учреждения культуры Хабаровского края обеспечены 9 передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами)	РРП	Изменение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
28.13.	Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Акт, Учреждения культуры Хабаровского края обеспечены 9 передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами)	РРП	Изменение
28.13.1	Произведена поставка автоклубов	15.10.2019	01.12.2019	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
28.13.1	Учреждения культуры Хабаровского края обеспечены 9 передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами)	01.01.2019	01.12.2019	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Отчет,	РРП	Удаление
28.13.1	Учреждения культуры Хабаровского края обеспечены 9 передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами)	01.01.2019	01.12.2019	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Отчет,	РРП	Удаление
28.13.1	Произведена поставка автоклубов	15.10.2019	01.12.2019	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
28.14.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	30.04.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
28.14.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	30.04.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
28.14.1	Направлена заявка в Министерство культуры Российской Федерации на участие в конкурсном отборе	01.01.2019	31.03.2019	Алферова Е. Л. - начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
28.14.1	Направлена заявка в Министерство культуры Российской Федерации на участие в конкурсном отборе	01.01.2019	31.03.2019	Алферова Е. Л. - начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
28.14.2	Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации	01.01.2019	30.04.2019	Алферова Е. Л. - начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
28.14.2	Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации	01.01.2019	30.04.2019	Алферова Е. Л. - начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
28.15.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
28.15.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
28.16.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
28.16.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	01.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
29.	(04) Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды значение: 2, Дата: 31.12.2019						
29.1.	Земельный участок предоставлен заказчику	-	10.12.2018	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
29.1.	Земельный участок предоставлен заказчику	-	10.12.2018	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
29.1.	Земельный участок предоставлен заказчику	-	09.12.2018	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
29.1.	Земельный участок предоставлен заказчику	-	09.12.2018	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
29.2.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.04.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
29.2.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.04.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
29.2.1	Информирование муниципальных образований Хабаровского края об объявлении конкурсного отбора на предоставление субсидии Фонда кино	01.01.2019	11.02.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
29.2.1	Информирование муниципальных образований Хабаровского края об объявлении конкурсного отбора на предоставление субсидии Фонда кино	01.01.2019	11.02.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
29.2.2	Подготовлены и направлены заявки в Фонд кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов	11.02.2019	30.04.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
29.2.2	Подготовлены и направлены заявки в Фонд кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов	11.02.2019	30.04.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
29.3.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	02.02.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление
29.3.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
29.3.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	02.02.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление
29.3.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
29.4.	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.08.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
29.4.	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.08.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
29.4.1	Заключены контракты для реализации проекта между Фондом кино и муниципальными образованиями Хабаровского края	01.01.2019	31.08.2019	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
29.4.1	Заключены контракты для реализации проекта между Фондом кино и муниципальными образованиями Хабаровского края	01.01.2019	31.08.2019	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
29.5.	Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	10.12.2018	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
29.5.	Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	11.12.2018	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
29.5.	Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	11.12.2018	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
29.5.	Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	10.12.2018	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
29.6.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	25.12.2018	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление
29.6.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
29.6.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	25.12.2018	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление
29.6.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
29.7.	Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	13.12.2018	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
29.7.	Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	16.12.2018	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
29.7.	Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	16.12.2018	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
29.7.	Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	13.12.2018	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
29.8.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
29.8.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
29.8.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление
29.8.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление
29.9.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет, Созданы и (или) оснащены 2 кинозала		Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
29.9.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет, Созданы и (или) оснащены 2 кинозала		Добавление
29.9.1	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за I квартал	01.01.2019	31.03.2019	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
29.9.1	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за I квартал	01.01.2019	31.03.2019	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
29.9.2	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за II квартал	01.04.2019	30.06.2019	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
29.9.2	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за II квартал	01.04.2019	30.06.2019	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
29.9.3	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за III квартал	01.07.2019	30.09.2019	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
29.9.3	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за III квартал	01.07.2019	30.09.2019	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
29.9.4	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за IV квартал	01.10.2019	31.12.2019	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
29.9.4	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за IV квартал	01.10.2019	31.12.2019	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
29.10.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
29.10.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление
29.10.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
29.10.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
29.11.	Строительно-монтажные работы завершены	-	20.12.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
29.11.	Строительно-монтажные работы завершены	-	19.12.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
29.11.	Строительно-монтажные работы завершены	-	19.12.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
29.11.	Строительно-монтажные работы завершены	-	20.12.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
29.12.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
29.12.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
29.13.	Оборудование приобретено	-	22.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
29.13.	Оборудование приобретено	-	22.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
29.13.	Оборудование приобретено	-	21.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
29.13.	Оборудование приобретено	-	21.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
29.14.	Оборудование установлено	-	22.12.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
29.14.	Оборудование установлено	-	23.12.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Акт,	РНП	Изменение
29.14.	Оборудование установлено	-	22.12.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
29.14.	Оборудование установлено	-	23.12.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Акт,	РНП	Изменение
29.15.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
29.15.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
29.16.	Оборудование введено в эксплуатацию	-	25.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
29.16.	Оборудование введено в эксплуатацию	-	23.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
29.16.	Оборудование введено в эксплуатацию	-	23.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
29.16.	Оборудование введено в эксплуатацию	-	25.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
29.17.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.02.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение, Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации	РРП	Добавление
29.17.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.02.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение, Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации	РРП	Добавление
29.17.1	Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта на реализацию мероприятий по оснащению образовательных учреждений Хабаровского края (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.01.2019	15.02.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
29.17.1	Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта на реализацию мероприятий по оснащению образовательных учреждений Хабаровского края (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.01.2019	15.02.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
29.18.	Техническая готовность объекта, %	-	19.12.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Акт,	РНП	Изменение
29.18.	Техническая готовность объекта, %	-	22.12.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
29.18.	Техническая готовность объекта, %	-	19.12.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Акт,	РНП	Изменение
29.18.	Техническая готовность объекта, %	-	22.12.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
29.19.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.05.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение, Заключены соглашения с муниципальными образованиями края	РРП	Добавление
29.19.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.05.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение, Заключены соглашения с муниципальными образованиями края	РРП	Добавление
29.19.1	Издано постановление Правительства Хабаровского края о распределении субсидий из краевого бюджета на реализацию мероприятий по оснащению образовательных учреждений Хабаровского края (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	15.02.2019	15.04.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
29.19.1	Издано постановление Правительства Хабаровского края о распределении субсидий из краевого бюджета на реализацию мероприятий по оснащению образовательных учреждений Хабаровского края (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	15.02.2019	15.04.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
29.19.2	Заключены соглашения с муниципальными образованиями края на реализацию мероприятий по оснащению (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.04.2019	01.05.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
29.19.2	Заключены соглашения с муниципальными образованиями края на реализацию мероприятий по оснащению (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.04.2019	01.05.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
29.20.	Заключение органа государственного строительного надзора получено	-	23.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
29.20.	Заключение органа государственного строительного надзора получено	-	20.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
29.20.	Заключение органа государственного строительного надзора получено	-	23.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
29.20.	Заключение органа государственного строительного надзора получено	-	20.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
29.21.	Оборудование приобретено	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
29.21.	Оборудование приобретено	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
29.22.	Документ разработан	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Изменение
29.22.	Документ разработан	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Изменение
29.22.1	Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении субсидии	01.01.2019	15.02.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение,	РРП	Удаление
29.22.1	Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении субсидии	01.01.2019	15.02.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение,	РРП	Удаление
29.22.2	Подготовлено постановление Правительства Хабаровского края о распределении субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края	01.01.2019	01.05.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Постановление,	РРП	Удаление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
29.22.2	Подготовлено постановление Правительства Хабаровского края о распределении субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края	01.01.2019	01.05.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Постановление,	РРП	Удаление
29.22.3	Министерством культуры края заключены соглашения о предоставлении субсидии с администрациями муниципальных районов	01.04.2019	01.05.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение,	РРП	Удаление
29.22.3	Министерством культуры края заключены соглашения о предоставлении субсидии с администрациями муниципальных районов	01.04.2019	01.05.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение,	РРП	Удаление
29.23.	Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	24.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
29.23.	Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	22.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
29.23.	Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	22.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
29.23.	Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	24.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
29.24.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	-	24.12.2018	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
29.24.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	-	20.12.2018	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
29.24.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	-	20.12.2018	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
29.24.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	-	24.12.2018	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
29.25.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет, В 2019 году оснащены 7 образовательных учреждений Хабаровского края (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом), в том числе в 2019 году - 4 учреждения	РРП	Добавление
29.25.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет, В 2019 году оснащены 7 образовательных учреждений Хабаровского края (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом), в том числе в 2019 году - 4 учреждения	РРП	Добавление
29.25.1	Осуществлен мониторинг оснащения муниципальных образований края музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами за III квартал	01.07.2019	30.09.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
29.25.1	Осуществлен мониторинг оснащения муниципальных образований края музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами за III квартал	01.07.2019	30.09.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
29.25.2	Осуществлен мониторинг оснащения муниципальных образований края музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами за IV квартал	01.10.2019	15.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
29.25.2	Осуществлен мониторинг оснащения муниципальных образований края музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами за IV квартал	01.10.2019	15.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
29.25.3	Представлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации	15.12.2019	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
29.25.3	Представлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации	15.12.2019	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
29.26.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
29.26.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
29.27.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	02.02.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
29.27.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Постановление,	РНП	Изменение
29.27.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Постановление,	РНП	Изменение
29.27.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	02.02.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
29.27.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2018	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
29.27.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
29.27.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2018	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
29.27.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
29.28.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
29.28.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	29.11.2018	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
29.28.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	29.11.2018	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
29.28.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	29.11.2018	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
29.28.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
29.28.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	29.11.2018	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
29.28.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
29.28.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
29.29.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.02.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления	Соглашение, Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации	КРП	Добавление
29.29.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.02.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления	Соглашение, Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации	КРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
29.30.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
29.30.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
29.31.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
29.31.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	31.12.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
29.31.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
29.31.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
29.31.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	31.12.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
29.31.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
29.32.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.02.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
29.32.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.02.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
29.32.1	Заключено соглашение о предоставлении межбюджетного трансфера с Министерством культуры Российской Федерации	01.01.2019	15.02.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
29.32.1	Заключено соглашение о предоставлении межбюджетного трансфера с Министерством культуры Российской Федерации	01.01.2019	15.02.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
29.33.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
29.33.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
29.33.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
29.33.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
29.33.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
29.33.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
29.34.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
29.34.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	31.12.2019	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
29.35.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	05.04.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Соглашение,	РРП	Изменение
29.35.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	05.04.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Соглашение,	РРП	Изменение
29.35.1	Подготовлено постановление Правительства Хабаровского края о распределении субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования Хабаровского края	01.01.2019	01.03.2019	Шабовта А. Н. - Министр строительства Хабаровского края	Постановление,	РРП	Удаление
29.35.1	Подготовлено постановление Правительства Хабаровского края о распределении субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования Хабаровского края	01.01.2019	01.03.2019	Шабовта А. Н. - Министр строительства Хабаровского края	Постановление,	РРП	Удаление
29.35.2	Министерство строительство Хабаровского края заключено соглашение о предоставлении субсидии с администрацией муниципального района	15.02.2019	01.12.2019	Шабовта А. Н. - Министр строительства Хабаровского края	Соглашение,	РРП	Удаление
29.35.2	Министерство строительство Хабаровского края заключено соглашение о предоставлении субсидии с администрацией муниципального района	15.02.2019	01.12.2019	Шабовта А. Н. - Министр строительства Хабаровского края	Соглашение,	РРП	Удаление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
29.35.3	Осуществлен мониторинг освоения перечисленных средств субсидии	15.04.2019	31.12.2019	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений	Отчет,	РРП	Удаление
29.35.3	Осуществлен мониторинг освоения перечисленных средств субсидии	15.04.2019	31.12.2019	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений	Отчет,	РРП	Удаление
29.35.4	Акт ввода в эксплуатацию	01.12.2019	31.12.2019	Шабовта А. Н. - Министр строительства Хабаровского края	Акт,	РРП	Удаление
29.35.4	Акт ввода в эксплуатацию	01.12.2019	31.12.2019	Шабовта А. Н. - Министр строительства Хабаровского края	Акт,	РРП	Удаление
29.36.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.12.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
29.36.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.12.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
29.37.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.05.2019	Шабовта А. Н. - Министр строительства Хабаровского края		РРП	Добавление
29.37.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.05.2019	Шабовта А. Н. - Министр строительства Хабаровского края		РРП	Добавление
29.37.1	Заключено соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта с муниципальным районом края	15.02.2019	01.05.2019	Шабовта А. Н. - Министр строительства Хабаровского края		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
29.37.1	Заключено соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта с муниципальным районом края	15.02.2019	01.05.2019	Шабовта А. Н. - Министр строительства Хабаровского края		РРП	Добавление
29.38.	Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности	-	31.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
29.38.	Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности	-	31.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
29.39.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
29.39.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
29.40.	Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	31.12.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Отчет, Построено и (или) реконструировано 1 культурно-досуговое учреждение в сельской местности	РРП	Добавление
29.40.	Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	31.12.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Отчет, Построено и (или) реконструировано 1 культурно-досуговое учреждение в сельской местности	РРП	Добавление
29.40.1	Проведен мониторинг достижения показателя уровня технической готовности и освоения средств межбюджетного трансферта за II квартал	01.04.2019	30.06.2019	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений		РРП	Добавление
29.40.1	Проведен мониторинг достижения показателя уровня технической готовности и освоения средств межбюджетного трансферта за II квартал	01.04.2019	30.06.2019	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
29.40.2	Проведен мониторинг достижения показателя уровня технической готовности и освоения средств межбюджетного трансферта за III квартал	01.07.2019	30.09.2019	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений		РРП	Добавление
29.40.2	Проведен мониторинг достижения показателя уровня технической готовности и освоения средств межбюджетного трансферта за III квартал	01.07.2019	30.09.2019	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений		РРП	Добавление
29.40.3	Проведен мониторинг достижения показателя уровня технической готовности и освоения средств межбюджетного трансферта за IV квартал	01.10.2019	31.12.2019	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений		РРП	Добавление
29.40.3	Проведен мониторинг достижения показателя уровня технической готовности и освоения средств межбюджетного трансферта за IV квартал	01.10.2019	31.12.2019	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений		РРП	Добавление
29.40.4	Направлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации	15.12.2019	31.12.2019	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений	Отчет, Согласно соглашению отчет представляется до 15 января 2020 г.	РРП	Добавление
29.40.4	Направлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации	15.12.2019	31.12.2019	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений	Отчет, Согласно соглашению отчет представляется до 15 января 2020 г.	РРП	Добавление
29.41.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	05.04.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
29.41.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	05.04.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
29.41.1	Заключены соглашения с муниципальными образованиями края о предоставлении иного межбюджетного трансферта	15.02.2019	05.04.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
29.41.1	Заключены соглашения с муниципальными образованиями края о предоставлении иного межбюджетного трансферта	15.02.2019	05.04.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
29.42.	Созданы (реконструированы) и капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности	-	31.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
29.42.	Созданы (реконструированы) и капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности	-	31.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
29.43.	Документ утвержден (подписан)	-	31.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Изменение
29.43.	Документ утвержден (подписан)	-	31.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Изменение
29.43.1	Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении субсидии	01.01.2019	15.02.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления	Соглашение,	РРП	Удаление
29.43.1	Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении субсидии	01.01.2019	15.02.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления	Соглашение,	РРП	Удаление
29.43.2	Подготовлено постановление Правительства Хабаровского края о распределении субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края	15.02.2019	01.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления	Постановление,	РРП	Удаление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
29.43.2	Подготовлено постановление Правительства Хабаровского края о распределении субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края	15.02.2019	01.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления	Постановление,	РРП	Удаление
29.43.3	Министерством культуры края заключены соглашения о предоставлении субсидии с администрацией муниципальных районов	15.02.2019	01.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления	Соглашение,	РРП	Удаление
29.43.3	Министерством культуры края заключены соглашения о предоставлении субсидии с администрацией муниципальных районов	15.02.2019	01.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления	Соглашение,	РРП	Удаление
29.43.4	Осуществлен мониторинг освоения перечисленных средств субсидии	15.04.2019	31.12.2019	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений	Отчет,	РРП	Удаление
29.43.4	Осуществлен мониторинг освоения перечисленных средств субсидии	15.04.2019	31.12.2019	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений	Отчет,	РРП	Удаление
29.43.5	Акт ввода в эксплуатацию/ Акты выполненных работ	01.06.2019	31.12.2019	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений	Акт,	РРП	Удаление
29.43.5	Акт ввода в эксплуатацию/ Акты выполненных работ	01.06.2019	31.12.2019	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений	Акт,	РРП	Удаление
29.44.	Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	31.12.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Отчет, Созданы (реконструированы) не менее 2 культурно-досуговых учреждений в сельской местности	РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
29.44.	Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	31.12.2019	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Отчет, Созданы (реконструированы) не менее 2 культурно-досуговых учреждений в сельской местности	РРП	Добавление
29.44.1	Проведен мониторинг достижения показателя уровня технической готовности и освоения средств межбюджетных трансфертов за II квартал	01.04.2019	30.06.2019	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений		РРП	Добавление
29.44.1	Проведен мониторинг достижения показателя уровня технической готовности и освоения средств межбюджетных трансфертов за II квартал	01.04.2019	30.06.2019	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений		РРП	Добавление
29.44.2	Проведен мониторинг достижения показателя уровня технической готовности и освоения средств межбюджетных трансфертов за III квартал	01.07.2019	30.09.2019	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений		РРП	Добавление
29.44.2	Проведен мониторинг достижения показателя уровня технической готовности и освоения средств межбюджетных трансфертов за III квартал	01.07.2019	30.09.2019	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений		РРП	Добавление
29.44.3	Проведен мониторинг достижения показателя уровня технической готовности и освоения средств межбюджетных трансфертов за IV квартал	01.10.2019	31.12.2019	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений		РРП	Добавление
29.44.3	Проведен мониторинг достижения показателя уровня технической готовности и освоения средств межбюджетных трансфертов за IV квартал	01.10.2019	31.12.2019	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений		РРП	Добавление
29.45.	Заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта	-	15.02.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
29.45.	Заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта	-	15.02.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
29.45.1	Заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта с Министерством культуры Российской Федерации	01.01.2019	15.02.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
29.45.1	Заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта с Министерством культуры Российской Федерации	01.01.2019	15.02.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
30.	(04) Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды значение: 3.0, Дата: 31.12.2020						
30.1.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.04.2020	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
30.1.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.04.2020	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
30.1.1	Информирование муниципальных образований Хабаровского края об объявлении конкурсного отбора на предоставление субсидии Фонда кино	01.01.2020	11.02.2020	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
30.1.1	Информирование муниципальных образований Хабаровского края об объявлении конкурсного отбора на предоставление субсидии Фонда кино	01.01.2020	11.02.2020	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
30.1.2	Подготовлены и направлены заявки в Фонд кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов	11.02.2020	30.04.2020	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
30.1.2	Подготовлены и направлены заявки в Фонд кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов	11.02.2020	30.04.2020	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
30.2.	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.08.2020	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
30.2.	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.08.2020	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
30.2.1	Заключены контракты для реализации проекта между Фондом кино и муниципальными образованиями Хабаровского края	01.01.2020	31.08.2020	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
30.2.1	Заключены контракты для реализации проекта между Фондом кино и муниципальными образованиями Хабаровского края	01.01.2020	31.08.2020	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
30.3.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2020	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет, Созданы и (или) оснащены 3 кинозала (нарастающим итогом), в том числе в 2020 году - 1 кинозал		Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
30.3.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2020	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет, Созданы и (или) оснащены 3 кинозала (нарастающим итогом), в том числе в 2020 году - 1 кинозал		Добавление
30.3.1	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за I квартал	01.01.2020	31.03.2020	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
30.3.1	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за I квартал	01.01.2020	31.03.2020	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
30.3.2	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за II квартал	01.04.2020	30.06.2020	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
30.3.2	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за II квартал	01.04.2020	30.06.2020	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
30.3.3	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за III квартал	01.07.2020	30.09.2020	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
30.3.3	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за III квартал	01.07.2020	30.09.2020	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
30.3.4	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за IV квартал	01.10.2020	31.12.2020	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
30.3.4	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за IV квартал	01.10.2020	31.12.2020	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
31.	(04) Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту значение: 1, Дата: 01.12.2021						
31.1.	Земельный участок предоставлен заказчику	-	01.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
31.1.	Земельный участок предоставлен заказчику	-	01.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
31.2.	Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	01.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
31.2.	Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	01.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
31.3.	Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	01.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
31.3.	Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	01.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
31.4.	Строительно-монтажные работы завершены	-	01.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
31.4.	Строительно-монтажные работы завершены	-	01.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
31.5.	Оборудование приобретено	-	01.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
31.5.	Оборудование приобретено	-	01.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
31.6.	Оборудование установлено	-	01.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
31.6.	Оборудование установлено	-	01.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
31.7.	Оборудование введено в эксплуатацию	-	01.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
31.7.	Оборудование введено в эксплуатацию	-	01.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
31.8.	Техническая готовность объекта, 100%	-	01.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
31.8.	Техническая готовность объекта, 100%	-	01.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
31.9.	Заключение органа государственного строительного надзора получено	-	01.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
31.9.	Заключение органа государственного строительного надзора получено	-	01.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
31.10.	Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	01.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
31.10.	Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	01.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
31.11.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	-	01.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
31.11.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	-	01.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
31.12.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.12.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
31.12.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.12.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
31.13.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	27.12.2018	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
31.13.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	27.12.2018	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
31.14.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	01.12.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
31.14.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	01.12.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
31.15.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2020	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
31.15.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2020	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
31.16.	Реконструкция, капитальный ремонт региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол	-	01.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
31.16.	Реконструкция, капитальный ремонт региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол	-	01.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
31.17.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
31.17.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
31.18.	Документ разработан	-	01.12.2021	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Изменение
31.18.	Документ разработан	-	01.12.2021	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Изменение
31.19.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	01.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
31.19.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	01.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
31.20.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Отчет, В 2021 году реконструирован, капитально отремонтирован Хабаровский краевой театр юного зрителя	РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
31.20.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Отчет, В 2021 году реконструирован, капитально отремонтирован Хабаровский краевой театр юного зрителя	РРП	Добавление
31.20.1	Направлен отчет об использовании иного межбюджетного трансферта в Министерство культуры Российской Федерации	25.11.2021	01.12.2021	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений		РРП	Добавление
31.20.1	Направлен отчет об использовании иного межбюджетного трансферта в Министерство культуры Российской Федерации	25.11.2021	01.12.2021	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений		РРП	Добавление
31.20.2	Осуществлен мониторинг показателя уровня технической готовности за II квартал	01.04.2021	30.06.2021	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
31.20.2	Осуществлен мониторинг показателя уровня технической готовности за II квартал	01.04.2021	30.06.2021	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
31.20.3	Осуществлен мониторинг показателя уровня технической готовности за III квартал	01.07.2021	30.09.2021	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
31.20.3	Осуществлен мониторинг показателя уровня технической готовности за III квартал	01.07.2021	30.09.2021	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
31.20.4	Осуществлен мониторинг показателя уровня технической готовности за IV квартал	01.10.2021	25.11.2021	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
31.20.4	Осуществлен мониторинг показателя уровня технической готовности за IV квартал	01.10.2021	25.11.2021	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
31.21.	Утверждены необходимые документы	-	15.02.2021	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение, Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта	РРП	Добавление
31.21.	Утверждены необходимые документы	-	15.02.2021	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение, Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта	РРП	Добавление
31.21.1	Направлена заявка в Министерство культуры Российской Федерации на участие в конкурсном отборе	01.01.2020	01.08.2020	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
31.21.1	Направлена заявка в Министерство культуры Российской Федерации на участие в конкурсном отборе	01.01.2020	01.08.2020	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
31.21.2	Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта	01.01.2021	15.02.2021	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений		РРП	Добавление
31.21.2	Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта	01.01.2021	15.02.2021	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений		РРП	Добавление
31.22.	Утверждены необходимые документы	-	15.04.2021	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение, Заключено соглашение с Хабаровским краевым театром юного зрителя о предоставлении иного межбюджетного трансферта	РРП	Добавление
31.22.	Утверждены необходимые документы	-	15.04.2021	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение, Заключено соглашение с Хабаровским краевым театром юного зрителя о предоставлении иного межбюджетного трансферта	РРП	Добавление
31.22.1	Заключено соглашение с Хабаровским краевым театром юного зрителя о предоставлении иного межбюджетного трансферта	15.02.2021	15.04.2021	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
31.22.1	Заключено соглашение с Хабаровским краевым театром юного зрителя о предоставлении иного межбюджетного трансферта	15.02.2021	15.04.2021	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
32.	(04) Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту значение: 3.0, Дата: 31.12.2021						
32.1.	Земельный участок предоставлен заказчику	-	30.12.2020	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
32.1.	Земельный участок предоставлен заказчику	-	30.12.2020	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
32.2.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.04.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
32.2.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.04.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
32.2.1	Информирование муниципальных образований Хабаровского края об объявлении конкурсного отбора на предоставление субсидии Фонда кино	01.01.2021	11.02.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
32.2.1	Информирование муниципальных образований Хабаровского края об объявлении конкурсного отбора на предоставление субсидии Фонда кино	01.01.2021	11.02.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
32.2.2	Подготовлены и направлены заявки в Фонд кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов	11.02.2021	30.04.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
32.2.2	Подготовлены и направлены заявки в Фонд кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов	11.02.2021	30.04.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
32.3.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
32.3.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
32.3.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
32.3.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление
32.4.	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.08.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа, Контракт	РРП	Добавление
32.4.	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.08.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа, Контракт	РРП	Добавление
32.4.1	Заключены контракты для реализации проекта между Фондом кино и муниципальными образованиями Хабаровского края	01.01.2021	31.08.2021	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
32.4.1	Заключены контракты для реализации проекта между Фондом кино и муниципальными образованиями Хабаровского края	01.01.2021	31.08.2021	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
32.5.	Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	30.12.2020	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
32.5.	Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	30.12.2020	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
32.6.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	25.12.2020	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление
32.6.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	25.12.2020	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление
32.6.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
32.6.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
32.7.	Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	31.12.2020	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
32.7.	Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	31.12.2020	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
32.8.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление
32.8.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение,	РРП	Изменение
32.8.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение,	РРП	Изменение
32.8.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление
32.9.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет, Созданы и (или) оснащены 4 кинозала (нарастающим итогом), в том числе в 2021 году - 1 кинозал	РРП	Добавление
32.9.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет, Созданы и (или) оснащены 4 кинозала (нарастающим итогом), в том числе в 2021 году - 1 кинозал	РРП	Добавление
32.9.1	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за I квартал	01.01.2021	31.03.2021	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
32.9.1	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за I квартал	01.01.2021	31.03.2021	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
32.9.2	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за II квартал	01.04.2021	30.06.2021	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
32.9.2	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за II квартал	01.04.2021	30.06.2021	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
32.9.3	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за III квартал	01.07.2021	30.09.2021	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
32.9.3	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за III квартал	01.07.2021	30.09.2021	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
32.9.4	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за IV квартал	01.10.2021	31.12.2021	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
32.9.4	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за IV квартал	01.10.2021	31.12.2021	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
32.10.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление
32.10.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление
32.10.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
32.10.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
32.11.	Строительно-монтажные работы завершены	-	19.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
32.11.	Строительно-монтажные работы завершены	-	19.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
32.12.	Оборудование приобретено	-	20.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
32.12.	Оборудование приобретено	-	20.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
32.13.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
32.13.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
32.14.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
32.14.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
32.15.	Оборудование установлено	-	21.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
32.15.	Оборудование установлено	-	21.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
32.16.	Оборудование введено в эксплуатацию	-	22.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
32.16.	Оборудование введено в эксплуатацию	-	22.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
32.17.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
32.17.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
32.18.	Техническая готовность объекта, %	-	31.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
32.18.	Техническая готовность объекта, %	-	31.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
32.19.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.02.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение, Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации	РРП	Добавление
32.19.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.02.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение, Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации	РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
32.19.1	Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта на реализацию мероприятий по оснащению образовательных учреждений Хабаровского края (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.01.2021	15.02.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
32.19.1	Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта на реализацию мероприятий по оснащению образовательных учреждений Хабаровского края (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.01.2021	15.02.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
32.20.	Заключение органа государственного строительного надзора получено	-	30.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
32.20.	Заключение органа государственного строительного надзора получено	-	30.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
32.21.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.05.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение, Заключены соглашения с муниципальными образованиями края	РРП	Добавление
32.21.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.05.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение, Заключены соглашения с муниципальными образованиями края	РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
32.21.1	Издано постановление Правительства Хабаровского края о распределении субсидий из краевого бюджета на реализацию мероприятий по оснащению образовательных учреждений Хабаровского края (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	15.02.2021	15.04.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
32.21.1	Издано постановление Правительства Хабаровского края о распределении субсидий из краевого бюджета на реализацию мероприятий по оснащению образовательных учреждений Хабаровского края (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	15.02.2021	15.04.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
32.21.2	Заключены соглашения с муниципальными образованиями края на реализацию мероприятий по оснащению (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.04.2021	01.05.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
32.21.2	Заключены соглашения с муниципальными образованиями края на реализацию мероприятий по оснащению (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.04.2021	01.05.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
32.22.	Оборудование приобретено	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
32.22.	Оборудование приобретено	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
32.23.	Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	31.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
32.23.	Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	31.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
32.24.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	-	20.12.2020	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
32.24.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	-	20.12.2020	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
32.25.	Оборудование приобретено	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
32.25.	Оборудование приобретено	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
32.25.1	Проведение конкурсных процедур по закупке музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов	01.07.2021	01.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа,	РНП	Удаление
32.25.1	Проведение конкурсных процедур по закупке музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов	01.07.2021	01.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа,	РНП	Удаление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
32.26.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет, В 2021 году оснащены 11 образовательных учреждений Хабаровского края (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом), в том числе в 2021 году - 4 учреждения	РРП	Добавление
32.26.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет, В 2021 году оснащены 11 образовательных учреждений Хабаровского края (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом), в том числе в 2021 году - 4 учреждения	РРП	Добавление
32.26.1	Осуществлен мониторинг оснащения муниципальных образований края музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами за III квартал	01.07.2021	30.09.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
32.26.1	Осуществлен мониторинг оснащения муниципальных образований края музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами за III квартал	01.07.2021	30.09.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
32.26.2	Осуществлен мониторинг оснащения муниципальных образований края музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами за IV квартал	01.10.2021	15.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
32.26.2	Осуществлен мониторинг оснащения муниципальных образований края музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами за IV квартал	01.10.2021	15.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
32.26.3	Представлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации	15.12.2021	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
32.26.3	Представлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации	15.12.2021	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
32.27.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
32.27.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
32.28.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Постановление,	РНП	Изменение
32.28.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
32.28.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Постановление,	РНП	Изменение
32.28.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
32.29.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
32.29.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
32.30.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	31.12.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
32.30.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	31.12.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
32.31.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
32.31.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
32.32.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.12.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
32.32.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.12.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
32.33.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
32.33.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
32.34.	Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	31.12.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Отчет, Созданы (реконструированы) не менее 3 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом), в том числе в 2021 году - 1 учреждение	РРП	Добавление
32.34.	Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	31.12.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Отчет, Созданы (реконструированы) не менее 3 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом), в том числе в 2021 году - 1 учреждение	РРП	Добавление
32.34.1	Направлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации	15.12.2021	31.12.2021	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений		РРП	Добавление
32.34.1	Направлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации	15.12.2021	31.12.2021	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений		РРП	Добавление
32.35.	Направлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации	-	15.01.2020	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений	Отчет, Направлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации о достижении значений результатов регионального проекта	РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
32.35.	Направлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации	-	15.01.2020	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений	Отчет, Направлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации о достижении значений результатов регионального проекта	РРП	Добавление
32.35.1	Подготовлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации	15.12.2019	15.01.2020	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений		РРП	Добавление
32.35.1	Подготовлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации	15.12.2019	15.01.2020	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений		РРП	Добавление
32.36.	Заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта	-	15.02.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
32.36.	Заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта	-	15.02.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
32.36.1	Заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта с Министерством культуры Российской Федерации	01.01.2021	15.02.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
32.36.1	Заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта с Министерством культуры Российской Федерации	01.01.2021	15.02.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
33.	(04) Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды значение: 1, Дата: 31.12.2022						
33.1.	Земельный участок предоставлен заказчику	-	01.06.2020	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Прочий тип документа, Заключен договор безвозмездного пользования земельным участком	РНП	Изменение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
33.1.	Земельный участок предоставлен заказчику	-	01.06.2020	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Прочий тип документа, Заключен договор безвозмездного пользования земельным участком	РНП	Изменение
33.1.1	Заключен договор безвозмездного пользования земельным участком	01.07.2019	01.06.2020	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Прочий тип документа, Договор	РРП	Добавление
33.1.1	Заключен договор безвозмездного пользования земельным участком	01.07.2019	01.06.2020	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Прочий тип документа, Договор	РРП	Добавление
33.2.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.04.2022	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа,	РРП	Изменение
33.2.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.04.2022	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа,	РРП	Изменение
33.2.1	Информирование муниципальных образований Хабаровского края об объявлении конкурсного отбора на предоставление субсидии Фонда кино	01.01.2022	11.02.2022	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Исходящее письмо,	РРП	Изменение
33.2.1	Информирование муниципальных образований Хабаровского края об объявлении конкурсного отбора на предоставление субсидии Фонда кино	01.01.2022	11.02.2022	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Исходящее письмо,	РРП	Изменение
33.2.2	Подготовлены и направлены заявки в Фонд кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов	11.02.2022	30.04.2022	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Заявка,	РРП	Изменение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
33.2.2	Подготовлены и направлены заявки в Фонд кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов	11.02.2022	30.04.2022	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Заявка,	РРП	Изменение
33.2.3	Мониторинг направления заявок муниципальными учреждениями кинопоказа в Фонд кино	01.01.2019	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Заявка,	РРП	Удаление
33.2.3	Мониторинг направления заявок муниципальными учреждениями кинопоказа в Фонд кино	01.01.2019	31.12.2021	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Заявка,	РРП	Удаление
33.3.	Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	31.07.2020	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Прочий тип документа, Проведена государственная экспертиза проектно-сметной документации. Получено положительное заключение	РНП	Изменение
33.3.	Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	31.07.2020	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Прочий тип документа, Проведена государственная экспертиза проектно-сметной документации. Получено положительное заключение	РНП	Изменение
33.3.1	Проведена государственная экспертиза проектно-сметной документации	01.06.2020	31.07.2020	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
33.3.1	Проведена государственная экспертиза проектно-сметной документации	01.06.2020	31.07.2020	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
33.4.	Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	01.06.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
33.4.	Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	01.06.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
33.5.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2022	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет, Созданы и (или) оснащены 5 кинозалов (нарастающим итогом), в том числе в 2022 году - 1 кинозал		Изменение
33.5.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2022	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет, Созданы и (или) оснащены 5 кинозалов (нарастающим итогом), в том числе в 2022 году - 1 кинозал		Изменение
33.5. 1	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов (в случае победы в конкурсном отборе) за I квартал	01.01.2022	31.03.2022	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет,	РРП	Изменение
33.5. 1	Оснащено оборудованием 5 муниципальных кинозалов для создания условий для показа национальных кинофильмов (нарастающим итогом) (при условии победы в конкурсном отборе)	01.01.2022	31.12.2022	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Акт, Ввода в эксплуатацию	РРП	Удаление
33.5. 1	Оснащено оборудованием 5 муниципальных кинозалов для создания условий для показа национальных кинофильмов (нарастающим итогом) (при условии победы в конкурсном отборе)	01.01.2022	31.12.2022	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Акт, Ввода в эксплуатацию	РРП	Удаление
33.5. 1	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов (в случае победы в конкурсном отборе) за I квартал	01.01.2022	31.03.2022	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет,	РРП	Изменение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
33.5.2	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов (в случае победы в конкурсном отборе) за II квартал	01.04.2022	30.06.2022	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
33.5.2	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов (в случае победы в конкурсном отборе) за II квартал	01.04.2022	30.06.2022	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
33.5.3	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов (в случае победы в конкурсном отборе) за III квартал	01.07.2022	30.09.2022	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
33.5.3	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов (в случае победы в конкурсном отборе) за III квартал	01.07.2022	30.09.2022	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
33.5.4	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов (в случае победы в конкурсном отборе) за IV квартал	01.10.2022	31.12.2022	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
33.5.4	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов (в случае победы в конкурсном отборе) за IV квартал	01.10.2022	31.12.2022	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
33.6.	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.08.2022	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа, Контракт	РРП	Добавление
33.6.	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.08.2022	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа, Контракт	РРП	Добавление
33.6.1	Заключены контракты для реализации проекта между Фондом кино и муниципальными образованиями Хабаровского края	01.01.2022	31.08.2022	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа, Контракт	РРП	Добавление
33.6.1	Заключены контракты для реализации проекта между Фондом кино и муниципальными образованиями Хабаровского края	01.01.2022	31.08.2022	Дубовая Е. Г. - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа, Контракт	РРП	Добавление
33.7.	Строительно-монтажные работы завершены	-	01.11.2022	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
33.7.	Строительно-монтажные работы завершены	-	01.11.2022	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
33.8.	Оборудование приобретено	-	01.11.2022	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
33.8.	Оборудование приобретено	-	01.11.2022	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
33.9.	Оборудование установлено	-	10.11.2022	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
33.9.	Оборудование установлено	-	10.11.2022	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
33.10.	Оборудование введено в эксплуатацию	-	10.11.2022	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
33.10.	Оборудование введено в эксплуатацию	-	10.11.2022	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
33.11.	Техническая готовность объекта, %	-	01.12.2022	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
33.11.	Техническая готовность объекта, %	-	01.12.2022	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
33.12.	Заключение органа государственного строительного надзора получено	-	05.12.2022	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
33.12.	Заключение органа государственного строительного надзора получено	-	05.12.2022	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
33.13.	Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	15.12.2022	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
33.13.	Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	15.12.2022	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
33.14.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	-	30.12.2022	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
33.14.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	-	30.12.2022	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
33.15.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2020	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
33.15.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2020	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
33.15.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2022	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
33.15.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2022	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
33.16.	Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек	-	31.12.2022	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
33.16.	Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек	-	31.12.2022	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
33.17.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2022	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
33.17.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2020	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
33.17.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2020	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
33.17.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2022	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления			Добавление
33.18.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	01.03.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
33.18.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Удаление
33.18.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	01.03.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
33.18.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Удаление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
33.18.1	Заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов с Министерством культуры Российской Федерации	01.01.2021	01.03.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
33.18.1	Заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов с Министерством культуры Российской Федерации	01.01.2021	01.03.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
33.19.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2022	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
33.19.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
33.19.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2022	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
33.19.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2021	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
33.19.1	Представлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации	01.12.2022	31.12.2022	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
33.19.1	Представлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации	01.12.2022	31.12.2022	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
33.20.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2022	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Акт, В г. Николаевске-на-Амуре создан центр культурного развития	РРП	Изменение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
33.20.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2022	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Акт, В г. Николаевске-на-Амуре создан центр культурного развития	РРП	Изменение
33.20.1	Объект введен в эксплуатацию	01.12.2022	31.12.2022	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
33.20.1	Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации	01.01.2021	15.02.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Соглашение,	РРП	Удаление
33.20.1	Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации	01.01.2021	15.02.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Соглашение,	РРП	Удаление
33.20.1	Объект введен в эксплуатацию	01.12.2022	31.12.2022	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
33.20.2	Министерством культуры края заключено соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта с администрацией муниципального района	01.01.2021	01.04.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
33.20.2	Министерством культуры края заключено соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта с администрацией муниципального района	01.01.2021	01.04.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
33.20.3	Проведен мониторинг показателя уровня технической готовности за II квартал	01.04.2021	30.06.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
33.20.3	Проведен мониторинг показателя уровня технической готовности за II квартал	01.04.2021	30.06.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
33.20.4	Проведен мониторинг показателя уровня технической готовности за III квартал	01.07.2021	30.09.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
33.20.4	Проведен мониторинг показателя уровня технической готовности за III квартал	01.07.2021	30.09.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
33.20.5	Проведен мониторинг показателя уровня технической готовности за IV квартал	01.10.2021	31.12.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
33.20.5	Проведен мониторинг показателя уровня технической готовности за IV квартал	01.10.2021	31.12.2021	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
33.20.6	Проведен мониторинг показателя уровня технической готовности за I квартал	01.01.2022	31.03.2022	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
33.20.6	Проведен мониторинг показателя уровня технической готовности за I квартал	01.01.2022	31.03.2022	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
33.20.7	Проведен мониторинг показателя уровня технической готовности за II квартал	01.04.2022	30.06.2022	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
33.20.7	Проведен мониторинг показателя уровня технической готовности за II квартал	01.04.2022	30.06.2022	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
33.20.8	Проведен мониторинг показателя уровня технической готовности за III квартал	01.07.2022	30.09.2022	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
33.20.8	Проведен мониторинг показателя уровня технической готовности за III квартал	01.07.2022	30.09.2022	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
33.20.9	Проведен мониторинг показателя уровня технической готовности за IV квартал	01.10.2022	31.12.2022	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
33.20.9	Проведен мониторинг показателя уровня технической готовности за IV квартал	01.10.2022	31.12.2022	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
34.	(04) Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды значение: 1, Дата: 01.12.2023						
34.1.	Земельный участок предоставлен заказчику	-	01.05.2023	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
34.1.	Земельный участок предоставлен заказчику	-	01.05.2023	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
34.2.	Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	01.06.2020	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Прочий тип документа, Проведена государственная экспертиза проектно-сметной документации. Получено положительное заключение	РРП	Изменение
34.2.	Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	01.06.2020	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Прочий тип документа, Проведена государственная экспертиза проектно-сметной документации. Получено положительное заключение	РРП	Изменение
34.2.1	Направлен пакет документов для получения положительного заключения государственной экспертизы	01.11.2019	01.03.2020	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
34.2.1	Направлен пакет документов для получения положительного заключения государственной экспертизы	01.11.2019	01.03.2020	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
34.2.2	Получено положительное заключение по результатам государственной экспертизы	01.03.2020	01.06.2020	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
34.2.2	Получено положительное заключение по результатам государственной экспертизы	01.03.2020	01.06.2020	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
34.3.	Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	01.06.2023	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
34.3.	Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	01.06.2023	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
34.4.	Строительно-монтажные работы завершены	-	01.10.2023	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Изменение
34.4.	Строительно-монтажные работы завершены	-	01.10.2023	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Изменение
34.5.	Оборудование приобретено	-	01.10.2023	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
34.5.	Оборудование приобретено	-	01.10.2023	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
34.6.	Оборудование установлено	-	10.10.2023	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
34.6.	Оборудование установлено	-	10.10.2023	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
34.7.	Оборудование введено в эксплуатацию	-	10.10.2023	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
34.7.	Оборудование введено в эксплуатацию	-	10.10.2023	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
34.8.	Техническая готовность объекта, %	-	01.11.2023	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
34.8.	Техническая готовность объекта, %	-	01.11.2023	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
34.9.	Заключение органа государственного строительного надзора получено	-	05.11.2023	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
34.9.	Заключение органа государственного строительного надзора получено	-	05.11.2023	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
34.10.	Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	15.11.2023	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
34.10.	Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	15.11.2023	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
34.11.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	-	01.12.2023	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
34.11.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	-	01.12.2023	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
34.12.	Документ разработан	-	01.08.2020	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Заявка,	РРП	Удаление
34.12.	Документ разработан	-	01.08.2020	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Заявка,	РРП	Удаление
34.12.1	Направлены заявки в Министерство культуры Российской Федерации на участие в конкурсном отборе	01.01.2019	01.08.2020	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Заявка,	РРП	Удаление
34.12.1	Направлены заявки в Министерство культуры Российской Федерации на участие в конкурсном отборе	01.01.2019	01.08.2020	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Заявка,	РРП	Удаление
34.13.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.04.2023	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Соглашение, Заключено соглашение с КГАУК "Хабаровский краевой музыкальный театр"	РРП	Добавление
34.13.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.04.2023	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Соглашение, Заключено соглашение с КГАУК "Хабаровский краевой музыкальный театр"	РРП	Добавление
34.13.1	Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении межбюджетного трансферта	01.01.2023	15.02.2023	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
34.13.1	Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении межбюджетного трансферта	01.01.2023	15.02.2023	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
34.13.2	Заключено соглашение с КГАУК "Хабаровский краевой музыкальный театр" о предоставлении межбюджетного трансферта	15.02.2023	01.04.2023	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
34.13.2	Заключено соглашение с КГАУК "Хабаровский краевой музыкальный театр" о предоставлении межбюджетного трансферта	15.02.2023	01.04.2023	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
34.13.3	Направлены заявки в Министерство культуры Российской Федерации на участие в конкурсном отборе	01.01.2019	01.08.2020	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
34.13.3	Направлены заявки в Министерство культуры Российской Федерации на участие в конкурсном отборе	01.01.2019	01.08.2020	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
34.14.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
34.14.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
34.15.	Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды	-	01.12.2023	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение
34.15.	Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды	-	01.12.2023	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Изменение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
34.16.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
34.16.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2019	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
34.17.	Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	01.12.2023	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Акт, В 2023 году проведена реновация здания Хабаровского краевого музыкального театра (в случае победы в конкурсном отборе)	РРП	Добавление
34.17.	Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	01.12.2023	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления	Акт, В 2023 году проведена реновация здания Хабаровского краевого музыкального театра (в случае победы в конкурсном отборе)	РРП	Добавление
34.17.1	Проведен мониторинг достижения показателя уровня технической готовности и освоения средств межбюджетного трансферта во II квартале	01.04.2023	30.06.2023	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
34.17.1	Проведен мониторинг достижения показателя уровня технической готовности и освоения средств межбюджетного трансферта во II квартале	01.04.2023	30.06.2023	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
34.17.2	Проведен мониторинг достижения показателя уровня технической готовности и освоения средств межбюджетного трансферта в III квартале	01.07.2023	30.09.2023	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
34.17.2	Проведен мониторинг достижения показателя уровня технической готовности и освоения средств межбюджетного трансферта в III квартале	01.07.2023	30.09.2023	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
34.17.3	Проведен мониторинг достижения показателя уровня технической готовности и освоения средств межбюджетного трансферта в IV квартале	01.10.2023	25.11.2023	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
34.17.3	Проведен мониторинг достижения показателя уровня технической готовности и освоения средств межбюджетного трансферта в IV квартале	01.10.2023	25.11.2023	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
34.17.4	Направлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации	25.11.2023	01.12.2023	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
34.17.4	Направлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации	25.11.2023	01.12.2023	Грихутик И. В. - Начальник финансово-экономического управления		РРП	Добавление
34.18.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	31.03.2020	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
34.18.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	31.03.2020	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
34.19.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2020	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
34.19.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2020	Писарюк О. В. - Начальник финансово-экономического управления		РНП	Удаление
35.	(04) Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту значение: 12.0, Дата: 31.12.2023						
35.1.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
35.1.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
35.1.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
35.1.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление
35.2.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
35.2.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
35.2.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление
35.2.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
35.3.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение,	РРП	Изменение
35.3.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление
35.3.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление
35.3.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение,	РРП	Изменение
35.4.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление
35.4.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Удаление
35.5.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
35.5.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
35.6.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
35.6.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
35.7.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
35.7.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
35.8.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление
35.8.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края			Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
35.9.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.02.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение, Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации	РРП	Добавление
35.9.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.02.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение, Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации	РРП	Добавление
35.9.1	Заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта на реализацию мероприятий по оснащению образовательных учреждений Хабаровского края (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.01.2023	15.02.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
35.9.1	Заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта на реализацию мероприятий по оснащению образовательных учреждений Хабаровского края (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.01.2023	15.02.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
35.10.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.05.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение, Заключены соглашения с муниципальными образованиями края	РРП	Добавление
35.10.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.05.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение, Заключены соглашения с муниципальными образованиями края	РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
35.10.1	Издано постановление Правительства Хабаровского края о распределении субсидий из краевого бюджета на реализацию мероприятий по оснащению образовательных учреждений Хабаровского края (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	15.02.2023	15.04.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
35.10.1	Издано постановление Правительства Хабаровского края о распределении субсидий из краевого бюджета на реализацию мероприятий по оснащению образовательных учреждений Хабаровского края (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	15.02.2023	15.04.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
35.10.2	Заключены соглашения с муниципальными образованиями края на реализацию мероприятий по оснащению (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.04.2023	01.05.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
35.10.2	Заключены соглашения с муниципальными образованиями края на реализацию мероприятий по оснащению (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.04.2023	01.05.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
35.11.	Оборудование приобретено	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
35.11.	Оборудование приобретено	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
35.12.	Оборудование приобретено	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
35.12.	Оборудование приобретено	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
35.12.1	Проведение конкурсных процедур по закупке музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов	01.07.2023	01.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа,	РНП	Удаление
35.12.1	Проведение конкурсных процедур по закупке музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов	01.07.2023	01.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа,	РНП	Удаление
35.13.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет, В 2023 году оснащены 15 образовательных учреждений Хабаровского края (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом), в том числе в 2023 году - 4 учреждения	РРП	Добавление
35.13.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет, В 2023 году оснащены 15 образовательных учреждений Хабаровского края (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом), в том числе в 2023 году - 4 учреждения	РРП	Добавление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
35.13.1	Осуществлен мониторинг оснащения муниципальных образований края музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами за III квартал	01.07.2023	30.09.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
35.13.1	Осуществлен мониторинг оснащения муниципальных образований края музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами за III квартал	01.07.2023	30.09.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
35.13.2	Осуществлен мониторинг оснащения муниципальных образований края музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами за IV квартал	01.10.2023	15.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
35.13.2	Осуществлен мониторинг оснащения муниципальных образований края музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами за IV квартал	01.10.2023	15.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
35.13.3	Представлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации	15.12.2023	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
35.13.3	Представлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации	15.12.2023	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РРП	Добавление
35.14.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Постановление,	РРП	Изменение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	Тип изменения
		Начало	Окончание				
35.14.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края	Постановление,	РРП	Изменение
35.15.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
35.15.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Изменение
35.16.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Добавление
35.16.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2023	Леховицер Н. А. - начальник управления культурной политики министерства культуры края		РНП	Добавление
36.	(04)						
36.1.1	Заключение соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта с Министерством культуры РФ	01.01.2021	01.03.2021	Кузьминов С. С. - Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений		РРП	Добавление